

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : LASTRADO CAMINOS VECINALES VIA TAMIAHURCO-PASOHURCO, BARRIO AMAZONAS-HUAMBUNO Y PUNIBOCANA-SAN GABRIEL

UBICACIÓN : Cantón Tena

CONTRATISTA : ING. DARWIN ROLANDO FEIJOO CARRION

MONTO : 306,262.32

FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO: 06 de junio de 2018.

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 15 de junio de 2018.

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 14 de octubre de 2018.

PLAZO : 150 120 DIAS

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	m3	8262.69	198.20	2.40
2	EXCAVA Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	m3	749.13	77.91	10.40
3	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	m3	991.44	535.62	54.02
4	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELLO SELECCIONADO	m3	9360.00	11057.43	118.13
5	TRANSPORTE DE MATERIAL	m3/km	88920.00	110574.25	124.35
6	TUB ARMICO GALVANIZADA d=1.20m	m	100.00	90.00	90.00
7	H.S. F'C=210KG/CM2, CLASE B, PARA CABEZAL Y MURALLA	m3	56.50	54.45	96.37
8	PANCARTA INFORMATIVA	u	1.00	1.00	100.00
9	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	m3	975.00		
10	MEJORAMIENTO SUBRASANTE (MINADA, CARGADA Y CEMENTADA)	m3	5616.00	3780.80	67.32
11	PANCARTA INFORMATIVA	u	1.00	1.00	100.00
12	EXCAVA Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	m3	398.89		
13	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	m3	163.00		
14	MEJORAMIENTO SUBRASANTE (MINADA, CARGADA Y CEMENTADA)	m3	5137.00	4500.00	87.60
15	TUB ARMICO GALVANIZADA d=1.20m	m	120.00	60.00	50.00
16	H.S. F'C=210KG/CM2, CLASE B, PARA CABEZAL Y MURALLA	m3	78.00		
17	PANCARTA INFORMATIVA	u	1.00	1.00	100.00
1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	m3	0.00	0.00	
MONTO EJECUTADO HASTA LA FECHA					250240.16
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					246556.21
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					81.71
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					80.50

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 16 DE JUNIO DE 2018.

TIEMPO EMPLEADO A LA FECHA: 100 DIAS.

PRORROGAS:

SUSPENSION:


FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 14 DE OCTUBRE DE 2018

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra tiene un avance del 84.00% mayor a lo programado del 3.49% y se encuentra suspendido desde el 20 sept de 2018 hasta terminar los rubros de los contratos complementarios 1 - 2 y rubro nuevo, recordando que cada contrato complementario tiene su plazo respectivo.

Ademas debo indicar que se despacha con esta fecha la planilla debido a que el contratista tenia que completar la documentacion para el trámite de la planilla (anexos fotograficos, secciones transversales).

Tambien debo mencionar que los tramos: Tamiahurco - Pasurco y Amazonas - Huambuno se encuentra terminado los rubros del contrato contractual al 100%, y el tramo Punibocana - San Gabriel de Arajuno por terminar.


 ING. WASHINGTON SUPE
 FISCALIZADOR

