



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

Memorando Nro. 0284-2019-DGFIS

Tena, 06 de marzo de 2019

PARA: Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla
Prefecto Provincial

ASUNTO: INFORMANDO.

Para fines legales pertinentes, anexo al presente dignese encontrar el informe mensual de fiscalización presentado el por el Ing. Leonardo Sánchez, fiscalizador del Proyecto: *Construcción de la II Etapa de la Rehabilitación del complejo Cavernas Jumandy, cantón Archidona, Provincia de Napo*, cuyo contratista es el CONSORCIO CAVERNAS JUMANDY, representado legalmente por el ING. CRISTIAN ALEJANDRO QUISPE IZA.

Atentamente.

Ing. Wider Luciano Frías Cordova

DIRECTOR DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN, SUBROGANTE

Anexos:

- inf. mensual cavernas jumandy pdf

Copia:

Mgtr. Juan Gabriel Tintin Chisaguano

Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo

lg



06-03-2019
11:16

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA DE PRESENTACIÓN: 28-02-19

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE LA 1ª FASE DE LA REABILITACION DEL COMPLEJO CAVERNARUMANDY TURISTICO
CÁMERAS LUMINANDY CANTON ARCHIDONA

UBICACION:

CONSORCIO CAVERNARUMANDY - REP. JOE CRISTIAN ALFONSO GUSPILIA

MONTO:

335,523.54

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:

11-01-19

FECHA ENTREGA ANTECEDENTES:

14-01-19

PLAZO:

120 DIAS

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
	RESTAURANTE				
	PRELIMINARES				
001	DERROCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERIA	m2	330.95	0.00	0.00
002	DERROCAMIENTO LOSA MASIZA 40x10 cm	m2	3.25	0.00	0.00
003	RETIRO DE VENTANAS EXISTENTES	m2	117.65	0.00	0.00
004	PICADO Y RESANE DE PISOS	m2	180.3	0.00	0.00
005	RETIRO DE RECUBRIMIENTO EXISTENTE DE PISOS	m2	345.6	0.00	0.00
006	ROTURA DE MESONES DE HORMIGON	m2	3.71	0.00	0.00
007	RETIRO DE ACABADO DE CUBIERTA EXISTENTE	m2	307.6	0.00	0.00
008	RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA TIPO ORCHA	m2	135	0.00	0.00
			SUBTOTAL 1		
	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
009	EXCAVACION MANUAL	m3	1.00	100.00	100.00
0010	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE MEJORAMIENTO TIPO SUBBASE CLASE III, COMPACTADO	m3	11.06	11.06	100.00
0011	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE SITIO (COMPACTADOR)	m3	5.75	5.75	100.00
0012	CAMA DE ARENA	m3	18.6	0.00	0.00
0013	DESALOJO DE MATERIAL CON MAQUINA	m3	49.39	49.39	100.00
			SUBTOTAL 2		
	ESTRUCTURA				
0014	ACERO DE REFUERZO f1= 4203 kg/cm2	m2	950	950.00	100.00
0015	ACERO ESTRUCTURAL A36	kg	2180.7	0.00	0.00
0016	REPLANTILLO DE HORMIGON SIMPLE f= 210 kg/cm2 (INCL. ENCOFRADO)	m2	1.1	1.10	100.00
0017	HORMIGON SIMPLE EN PLANTOS f= 210 kg/cm2 (INCL. ENCOFRADO)	m3	5.55	5.55	100.00
0018	HORMIGON CILINDRO CON ENCOFRADO (BAJO CADENA)	m3	2.09	2.09	100.00
0019	HORMIGON SIMPLE EN CADERAS f= 210 kg/cm2 (INCL. ENCOFRADO)	m2	2.35	2.35	100.00
0020	HORMIGON SIMPLE EN VIGAS f= 210 kg/cm2 (INCL. ENCOFRADO)	m3	2.81	2.81	100.00
0021	HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS f= 210 kg/cm2 (INCL. ENCOFRADO)	m3	3.42	3.42	100.00
0022	HORMIGON SIMPLE EN CONTRAPISO f= 210 kg/cm2 (INCL. ENCOFRADO)	m2	30.75	30.75	100.00
0023	LOSA DE HORMIGON SIMPLE f= 210 kg/cm2 EN PLACA COLABORANTE 40x60" CON MALLA ARMEX	m2	28.1	0.00	0.00
			SUBTOTAL 3		
	ALBAÑILERIA				
0024	MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO 40x15 cm	m2	314.85	0.00	0.00
0025	MAMPOSTERIA BLOQUE LIVIANO 40x15 cm	m2	47.46	0.00	0.00
0026	ENCUADO VERTICAL PALETEADO ANDRERO 1/3	m2	313.2	0.00	0.00
0027	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE ESCALERAS EXTERIORES	m	1	0.00	0.00
0028	MASILLADO DE CONTRAPISO	m3	5.55	0.00	0.00
			SUBTOTAL 4		
	ACABADOS Y REVESTIMIENTO				
0029	PASTELADO	m2	512.2	0.00	0.00
0030	PINTURA DE CAUDRO LATEX MONO ACRILICO	m2	512.2	0.00	0.00
0031	PORCELANATO EN PISOS	m2	455.6	0.00	0.00
0032	PARTELLERA DE TONER PARA 1/2 A 1/4" COPI	m2	102.35	0.00	0.00
0034	PANEL TERMOCUSTICO CON AISLAMIENTO PARA TECHOS	m2	231.6	0.00	0.00
0035	CIELO RASO GRP/CM	m2	239.8	0.00	0.00
0036	CIELO RASO FALSO - PLANCHAS DE FIBROCEMENTO BLANCO	m2	158.35	0.00	0.00
0037	PERGOLA DE MADERA PLASTICA	m3	75	0.00	0.00
0038	COMPUERTA DE MANTENIMIENTO 80x80	m	10	0.00	0.00
0039	TAPA DE REGISTRO PVC 20x20	m	14	0.00	0.00
			SUBTOTAL 5		