



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO ORIGINAL PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CASA DE PRODUCCIÓN DE TILAPIAS, COMUNIDAD KICHWA DE RUKULLACTA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.

Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la señora Lidia Abigael Pozo Trujillo gerente general de la Constructora ALENCONS & REFAH S.A., en el cantón Tena, provincia de Napo.

MONTO DEL CONTRATO \$ 10.974,72 USD. + IVA

En la ciudad de Tena a los 10 días del mes de **Abril de 2019** comparecen por una parte el **Ing. Alex Quingaluísa**, miembro de la comisión designado por el Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo mediante memorando Nro. 046-DT del 02 de Abril de 2019, el **Ing. Gabriel Tintín** Administrador de la obra y por otra parte la señora **Lidia Abigael Pozo Trujillo** gerente general de la Constructora ALENCONS & REFAH S.A., en su calidad de contratista quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

a) ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la señora Lidia Abigael Pozo Trujillo gerente general de la Constructora ALENCONS & REFAH S.A., con fecha **23 de Enero de 2019**. Por un valor de **\$ 10.974,72 USD. + IVA**, se adjudicó el contrato para **EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CASA DE PRODUCCIÓN DE TILAPIAS, COMUNIDAD KICHWA DE RUKULLACTA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO**, con un plazo de ejecución de **45 DÍAS** calendario a contarse a partir de la orden de inicio del Administrador de la obra.

b) INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la obra se establece que fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos contractuales, entregados al inicio de la obra por parte del contratista y no existen observaciones por la calidad.

b.1 OBSERVACIONES:

c) LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	23 de Enero de 2019
Plazo de ejecución:	45 días (a partir de la orden de inicio de los trabajos)
Fecha de entrega del anticipo:	CONTRAENTREGA
Fecha de Orden de inicio de los trabajos:	07 de Febrero de 2019
Fecha de terminación de contrato:	23 de Marzo de 2019
Fecha de solicitud de recepción provisional:	26 de Marzo de 2019
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	-----
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	-----
Incremento de plazo por órdenes de suspensión:	-----
Incremento de plazo por fuerza mayor:	-----

Fecha real de terminación del contrato:

26 de Marzo de 2019

Como resultado de la liquidación de plazos y planillas el contratista NO () - SI (X) tiene mora

Mora 3 días.

Valor diario de la Multa por mora \$ 10.97 USD. Valor total por mora \$ 32.92 USD.

d) TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
1	Demolicion de la estructura existente	m3	40.00	36.60	91.50%
2	Demolicion de mamparas	m2	6.00	3.00	50.00%
3	Muebles alisado de piso	m2	37.00	26.12	70.59%
4	Hormigon corrido (50% f.s. / c=180kg/m3 - 50% P.I)	m3	0.06	0.21	350.00%
5	Enlucido vertical: bañeado fino	m2	109.00	109.35	100.27%
6	Instalacion electrica (iluminacion - foco 100W)	pto	8.00	8.00	100.00%
7	Instalacion electrica (tomacorrientes dobles)	pto	5.00	4.00	80.00%
8	Tablero control 4 pto	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
9	Pintura interior y exterior	m2	126.00	109.35	86.78%
10	Vereda parqueta 1x1/80cm pte2	m2	12.00	18.20	151.66%
11	Cubierta metálica distechno anti 30mm	m2	60.00	71.89	119.83%
12	Acero estructural A-36	kg	455.00	428.70	94.22%
13	Ventana de aluminio	m2	5.00	5.20	104.00%
14	Ventanas de madera - incluye malla al mosquito	m2	30.00	11.40	38.00%
15	Puerta parrada de madera 10 90x2 10: - incli carredera, muelle y tapamuelle	UNIDAD	1.00	4.00	400.00%
16	Puerta parrada de madera 10 70x2 10: - incli carredera, muelle y tapamuelle	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
17	Puertas 10 x 12 cm	m	25.00	16.00	64.00%
18	Alfombrado de PVC	m2	15.00	15.00	100.00%
19	Alfombrado de PVC	m2	15.00	15.00	100.00%
20	Alfombrado de PVC	m2	15.00	15.00	100.00%
21	Alfombrado de PVC	m2	15.00	15.00	100.00%
22	Alfombrado de PVC	m2	15.00	15.00	100.00%
23	Alfombrado de PVC	m2	15.00	15.00	100.00%
24	Alfombrado de PVC	m2	15.00	15.00	100.00%
25	Alfombrado de PVC	m2	15.00	15.00	100.00%
26	Caja de revision 60x60cm con tapa y cerco metálico	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
27	Alfombrado (incluye accesorios)	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
28	Alfombrado (incluye accesorios)	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
29	Alfombrado	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
30	Alfombrado de PVC	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
31	Parrana intermedia 2 44m x 0 42m	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%

e) LIQUIDACIÓN ECONOMICA:

Los pagos se realizaron mediante planilla única de liquidación debidamente aprobada por el Fiscalizador de la obra, que se detallan a continuación.

[Firma manuscrita]

VALORES PAGADOS

	PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 1	PLANILLA RUBROS NUEVOS	REAJUSTE DE PRECIOS	TOTAL
VALOR TOTAL	9.489,17	149,77	10,32	10.029,66
ANTICIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
IMP. AL LA RENTA (15%)	88,66	1,50	0,19	100,00
MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
LIQUIDO AL CONTRATISTA	9.729,63	149,27	10,32	9.896,44


e.) LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

La Insutación adeuda al contratista el valor de \$9.896.44 U.S.D.


f) DEVOLUCIONES:

LAS GARANTÍAS DE LEY

Para conformidad de los contratistas se le entregará al contratista la respectiva Acta de Redención Provisional de original y cuatro copias de igual tenor y contenido por parte de las personas que han intervenido en este diligencia.


 MIEMBRO DE LA COMISIÓN
 ING. ALEX QUINCALUISA


 ADMINISTRADOR
 ING. GABRIEL TINTIN


 CONTRATISTA

SRA. LIDIA POZO

GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA ALENCONS & REÑAN S.A.