

INFORME DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

FECHA: Tena, 2 de Febrero de 2019

PARA: Ing. Pablo Villavicencio P.
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Remitiendo planilla de liquidación CONTRATO COMPLEMENTARIO

ANTECEDENTES:

Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la Entidad Provincial resolvió aprobar los pliegos del **proceso MCO-GADPN-002-2018**, para el **“CONTRATO COMPLEMENTARIO LASTRADO DE LA VARIANTE SAN VICENTE - RIO SHICAMA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”**
PROCESO MCO-GADPN-002-2018

Mediante informe técnico remitido con memorando 002-SZI-DGF-LVNES-2018 mediante el cual el fiscalizador del contrato realiza el informe técnico para atender la solicitud generada por el contratista mediante oficio 007-TRUCAD-2018, en la cual informan que en el contrato en ejecución falta los rubros de excavación sin clasificar, rubro necesario previa a la ejecución de los trabajos del contrato original.

Mediante informe técnico remitido con memorando 002-SZI-DGF-LVNES-2018 la fiscalización remite la aceptación del pedido generado para el contratista y se procede a remitir el informe respectivo por el Administrador del contrato al **Prefecto Provincial** mediante memorando 2220-2018-DGVID.

A los 15 días del mes de Octubre de 2018, se realiza la firma del contrato complementario respectivo por un monto final de 5,194.07 usd + iva.

Mediante memorando 1049-2018-DGFIS se realiza la designación de fiscalizador para la ejecución del contrato al Ing. Santiago Zárate Iñiguez.

ANÁLISIS DE PLAZOS:

Fecha de suscripción del contrato:	15 de Octubre de 2018
Fecha de entrega del anticipo:	CONTRA ENTREGA
Plazo contractual	15 DÍAS
Fecha de terminación del contrato:	30 de Octubre de 2018
Presentación planilla liquidación:	6 de Diciembre de 2018
Porcentaje ejecutado a la fecha:	100.00%

09-02-19 SH15



19-02-2019 07:57
lunes.

ANÁLISIS ECONÓMICO:

Monto del contrato:	5.194.07 USD
Valor Planilla de liquidación:	5.082.60 USD
Descuento Anticipo	CONTRA ENTREGA
Multa por retraso de trabajos	192.18 USD
Impuesto a la Renta 1%	50.83
Liquido al contratista:	4,839.60 USD.

INFORME

Con Oficio N°-016-TRUCAD-2018 de fecha 6 de Diciembre de 2018, la señorita Jhosselyn Cabrera Dalgo, Gerente General de CÍA TRUCAD S.A., contratista del proyecto, **“CONTRATO COMPLEMENTARIO LASTRADO DE LA VARIANTE SAN VICENTE - RÍO SHICAMA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”**, solicita la revisión y aprobación de la planilla de liquidación del contrato en referencia.

Ante este requerimiento se procedió a realizar la constatación física a la obra determinando que la misma tiene un avance del 97.85 % de conformidad a los datos proporcionados por el fiscalizador en la planilla que se anexa.

CONCLUSIONES

Con los antecedentes señalados, y al no existir al momento observación alguna de parte de la fiscalización, se remite la planilla de liquidación del contrato **“CONTRATO COMPLEMENTARIO LASTRADO DE LA VARIANTE SAN VICENTE - RÍO SHICAMA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”**, con la finalidad de que se proceda con el pago respectivo de conformidad con la documentación que se anexa.



Ing. Gabriel Tintín
ADMINISTRADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO LASTRADO DE LA VARIANTE SAN VICENTE – RÍO SHICAMA, MCO-GADPN-002-2018

Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la constructora CABRERA DALGO TRUCACD representada por el Sr. Gérson Cabrera Dalgo, en el cantón Tena, provincia de Napo.

MONTO DEL CONTRATO \$ 5.194,07 USD más IVA.

En la ciudad de Tena a los 10 días de mes de **Diciembre** de **2018** comparecen por una parte el **Ing. Alex Quingaluisa**, miembro de la comisión designado por el Director de Gestión de vialidad e Infraestructura para el Desarrollo, mediante Memorando Nro. 0102-DGVID del 7 de Diciembre del **2018**, el **Ing. Gabriel Tintín**, Administrador de la obra y por otra parte la constructora CABRERA DALGO TRUCACD representada por el **Sr Gerson Cabrera Dalgo**, en su calidad de contratista quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción PROVISIONAL de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

a) ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la constructora CABRERA DALGO TRUCACD representada por el Sr. Gerson Cabrera Dalgo, con fecha **15 de Octubre de 2018**, Por un valor de **\$5.194,07 USD**, se adjudicó el contrato **COMPLEMENTARIO LASTRADO DE LA VARIANTE SAN VICENTE – RÍO SHICAMA, MCO-GADPN-002-2018** con un plazo de ejecución de **15 DÍAS** calendario a contarse a partir de la firma del mismo.

b) INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la obra se establece que fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del Contratante y recibido a satisfacción por la comisión.

b.1 OBSERVACIONES:

No se realiza el reajuste de precios porque la fórmula contractual es inejecutable.

c) LIQUIDACIÓN DE PLÁZOS

Fecha de suscripción del contrato:	15 de Octubre de 2018
Plazo de ejecución:	15 días
Fecha de entrega del anticipo	-----
Fecha de terminación de contrato:	30 de Octubre de 2018
Fecha de solicitud de recepción provisional:	6 de Diciembre de 2018
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	-----
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	-----
Incremento de plazo por órdenes de suspensión:	-----
Incremento de plazo por fuerza mayor:	-----
Fecha real de terminación del contrato:	6 de Diciembre de 2018
Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO () · Si (x) tiene mora	
Mora 37 días.	
Valor diario de la Multa por mora \$, 5,19 usd . Valor total por mora \$,192,18	

d) TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS:

		CANTIDAD	PU.	TOTAL	TOT. FECHA	%	TOT. FECHA
1	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	3091.71	1.68	5194.07	97.85	5082.60
	PRECIO TOTAL			5,194.07			5,082.60
					TOTAL		5,082.60

e) **LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:**

Los pagos se realizaron mediante planilla única de liquidación debidamente aprobada por el Fiscalizador de la obra, que se detallan a continuación.

VALORES PAGADOS POR PLANILLA:

	AVANCE DE OBRA	REAJUSTE DE PRECIOS	TOTAL
VALOR TOTAL	5,082.60		5,082.60
ANTICIPO			0.00
IMP. AL LA RENTA (1%)	50.83		50.83
MULTAS	192.18		192.18
OTROS			
LIQUIDO AL CONTRATISTA	4,839.60	0.00	4,839.60

e.1 **LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:**

La Institución adeuda al contratista el valor de \$ 4,839.60 U.S.D por motivo del pago de la planilla de liquidación.

f) **DEVOLUCIONES:**

LAS GARANTIAS DE LEY

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente **Acta de Recepción PROVISIONAL**, de original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.




MIEMBRO DE LA COMISIÓN

ING. ALEX QUINGALUISA



ADMINISTRADOR

ING. GABRIEL TINTIN



CONTRATISTA
CABRERA DALGO TRUCAD





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO ORIGINAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
LASTRADO DE LA VARIANTE SAN VICENTE - RÍO SHICAMA, MCO-GADPN-002-2018

Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la constructora CABRERA DALGO TRUCACD representada por el Sr. Gerson Cabrera Dalgo, en el cantón Tena, provincia de Napo.

MONTO DEL CONTRATO: \$ 71.428,57 USD más IVA.

En la ciudad de Tena a los 4 días de mes de **Diciembre de 2018** comparecen por una parte el **Ing. Alex Quingaluisa**, miembro de la comisión designado por el Director de Gestión de vialidad e Infraestructura para el Desarrollo, mediante Memorando Nro. 0089-DGVID del 22 de **Junio de 2018**, el **Ing. Gabriel Tintín**, Administrador de la obra y por otra parte la constructora CABRERA DALGO TRUCACD representada por el Sr. Gerson Cabrera Dalgo, en su calidad de contratista quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción **PROVISIONAL** de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

a) ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la constructora CABRERA DALGO TRUCACD representada por el Sr. Gerson Cabrera Dalgo, con fecha **21 de Junio de 2018**. Por un valor de **\$ 71.428,57 USD**, se adjudicó el contrato **LASTRADO DE LA VARIANTE SAN VICENTE - RÍO SHICAMA, MCO-GADPN-002-2018** con un plazo de ejecución de **60 DÍAS** calendario a contarse a partir desde el desembolso del anticipo.

b) INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la obra se establece que fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del Contratante y recibido a satisfacción por la comisión.

b.1 OBSERVACIONES:

No se realiza el reajuste de precios porque la fórmula contractual es inejecutable.

c) LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	21 de Junio de 2018
Plazo de ejecución:	60 días
Fecha de entrega del anticipo	12 de Julio de 2018
Fecha de terminación de contrato:	10 de Septiembre de 2018
Fecha de solicitud de recepción provisional:	9 de Noviembre de 2018
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	-----
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	-----
Incremento de plazo por órdenes de suspensión:	-----
Incremento de plazo por fuerza mayor:	-----
Fecha real de terminación del contrato:	9 de Noviembre de 2018
Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO () - SI (x) tiene mora	
Mora 60 días.	
Valor diario de la Multa por mora \$ 71,48 usd. Valor total por mora \$ 4.285,71	

d) TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS:

		CANTIDAD	P.U.	TOTAL	TOT. FECHA	%	TOT. FECHA
1	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURA MENORES	M3	273.75	2.92	799.35	0.00	0 0.00
2	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUZAMIENTOS	M3	240	2.77	664.80	0.00	0 0.00
3	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	M3	4076	8.8	35868.80	4263.88	104.5 37522.14
4	TRANSPORTE DE MATERIAL	M3/KM	24333.72	0.28	6813.44	25583.28	105.1 7163.32
5	TUB. ARMICO GALVANIZADA D= 1.2 M	M	26	235.95	6134.70	26.00	100 6134.70
6	TUB. ARMICO GALVANIZADA D= 1.5 M	M	46	334.28	15376.88	46.00	100 15376.88
7	HIRMIGON SIMPLE F.C=210 KG/CM2 PARA CABEZAL Y MURO ALA	M3	26	212.41	5522.56	24.63	94.73 5231.46
8	PANCARTA INFORMATIVA	U	1	247.94	247.94	0.00	0 0.00
PRECIO TOTAL				71,428.57			71,428.50
					TOTAL		71,428.50

e) LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Los pagos se realizaron mediante planilla única de liquidación debidamente aprobada por el Fiscalizador de la obra, que se detallan a continuación.

VALORES PAGADOS POR PLANILLA:

	PLANILLA 1	PLANILLA 2	REAJUSTE	TOTAL
VALOR TOTAL	21,511.58	49,916.92	166.88	71,595.38
ANTICIPO	10,755.79	24,958.46		35,714.25
IMP. AL LA RENTA (1%)	215.12	499.17	1.67	715.95
MULTAS		4,285.71		4,285.71
OTROS				
LIQUIDO AL CONTRATISTA	10,540.67	20,173.58	165.21	30,879.46

e.1 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

La Institución adeuda al contratista el valor de \$ 20,338.79 U.S.D por motivo del pago de la planilla de liquidación.

f) DEVOLUCIONES:

LAS GARANTIAS DE LEY

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente **Acta de Recepción PROVISIONAL**, de original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.


MIEMBRO DE LA COMISIÓN

ING. ALEX QUINGALUISA


ADMINISTRADOR

ING. GABRIEL TINTIN


CONTRATISTA

CABRERA DALGO TRUCAD