



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN **PROVISIONAL** DEL CONTRATO ORIGINAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO **LASTRADO HATUN URKU - LAS WAYUSAS 1 KM, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO - PROCESO MCO-GADPN-036-2018**

Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la constructora Clenirop S. A, representada por el Sr. Carlos Romero Pérez, en el cantón Tena, provincia de Napo.

MONTO DEL CONTRATO \$ 30.022,57 USD más IVA.

En la ciudad de Tena a los 19 días de mes de **Febrero** de 2019 comparecen por una parte el **Ing. Alex Quingaluiza**, miembro de la comisión designado por el Director de Gestión de vialidad e Infraestructura para el Desarrollo, mediante Memorando Nro. 0013-DGVID-2019 del 18 de Febrero del 2019, el **Ing. Gabriel Tintín**, Administrador de la obra y por otra la constructora Clenirop S. A, representada por el Sr. Carlos Romero Pérez, en su calidad de contratista quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción **PROVISIONAL** de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

a) ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la constructora Clenirop S. A, representada por el Sr. Carlos Romero Pérez, con fecha **3 de Diciembre de 2018**. Por un valor de **\$30.022,57 USD.**, se adjudicó el **LASTRADO HATUN URKU - LAS WAYUSAS 1 KM, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO - PROCESO MCO-GADPN-036-2018** con un plazo de ejecución de **60 DÍAS** calendario a contarse a partir desde el desembolso del anticipo.

b) INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la obra se establece que fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del Contratante y recibido a satisfacción por la comisión.

b.1 OBSERVACIONES:

No se realiza el reajuste de precios porque la formula contractual es inejecutable.

c) LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	3 de Diciembre de 2018
Plazo de ejecución:	60 días
Fecha de entrega del anticipo	CONTRAENTREGA
Fecha de terminación de contrato:	31 de Enero de 2019
Fecha de solicitud de recepción provisional:	26 de Diciembre de 2018
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	-----
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	-----
Incremento de plazo por órdenes de suspensión:	-----
Incremento de plazo por fuerza mayor:	-----
Fecha real de terminación del contrato:	26 de Diciembre de 2018
Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO (X) - SI () tiene mora	
Mora 0 días.	
Valor diario de la Multa por mora \$ 0,00 .Valor total por mora \$0,00	

d) TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES		IMPORTE
			CANTIDAD	P.U.	TOTAL	TOT. FECHA	%	
1	EXCAVACION Y RELENO PARA ESTRUCTURA MENORES	MG	352.57	2.87	1011.89	153.90	43.65%	441.89
2	EXCAVACION PARA CUNETAS Y DRENAJES	MG	483.18	2.73	1319.08	0.00	0.00%	0.00
3	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUBLO SELECCIONADO	MG	3228	7.89	25488.92	3431.14	106.29%	27071.73
4	TUB. ARMICO GALVANIZADA DE 1.2 M	M	2	235.95	471.90	2.00	100.00%	471.90
5	HORMIGON SIMPLE PC-210 KG/CM2 PARA CABEZAL Y MURO AL	MG	7	214.69	1502.83	5.72	81.77%	1228.65
6	PANCARTA INFORMATIVA	U	1	247.97	247.97	1.00	100.00%	247.97

e) LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Los pagos se realizaron mediante planilla única de liquidación debidamente aprobada por el Fiscalizador de la obra, que se detallan a continuación.

VALORES PAGADOS POR PLANILLA:

	AVANCE DE OBRA	REAJUSTE DE PRECIOS	TOTAL
VALOR TOTAL	29,462.14	29.46	29,491.60
ANTICIPO			0.00
IMP. AL LA RENTA (1%)	294.62	0.29	294.92
MULTAS			
OTROS			
LIQUIDO AL CONTRATISTA	29,167.52	29.17	29,196.68

e.1 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

La Institución adeuda al contratista el valor de \$29,196.68 U.S.D por motivo del pago de la planilla de liquidación.

f) DEVOLUCIONES:

LAS GARANTIAS DE LEY

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta de Recepción PROVISIONAL, de original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.

MIEMBRO DE LA COMISIÓN

ING. ALEX QUINGALUISA

ADMINISTRADOR

ING. GABRIEL TINTIN

CONTRATISTA
CLENIROP S.A.