



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN**



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO ORIGINAL PARA AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA PUNUNO - TUYANO, DESDE KM 1+140 HASTA KM 3+340 L = 2.200KM, PARROQUIA MISAHUALLI CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO, COTO - GADPN-003-2018.

Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el ING. DARWIN FEIJOO, en el cantón Tena, provincia de Napo.

MONTO DEL CONTRATO \$ 597.733,17 USD.

En la ciudad de Tena a los 26 días del mes de Abril de 2019 comparecen por una parte el Ing. Leonardo Sánchez, miembro de la comisión designado por el Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo mediante memorando Nro. 055-DGVID del 26 de Abril de 2019, el Ing. Gabriel Tintín Administrador de la obra y por otra parte el Ing. Darwin Feijoo, en su calidad de contratista quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

1. ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Darwin Feijoo, con fecha 21 de Junio de 2018. Por un valor de \$597.733,17 USD., se adjudicó el contrato para **AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA PUNUNO - TUYANO, DESDE KM 1+140 HASTA KM 3+340 L = 2.200KM, PARROQUIA MISAHUALLI CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO, COTO - GADPN-003-2018**, con un plazo de ejecución de 180 DÍAS calendario a contarse a partir desde la entrega del anticipo.

2. INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la obra se establece que fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del Contratante y recibido a satisfacción por la comisión.

b.1 OBSERVACIONES:

Ninguna.

3. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	21 de Junio de 2018
Plazo de ejecución:	180 días
Fecha de entrega del anticipo	29 de Junio de 2018
Fecha de terminación de contrato:	25 de Abril de 2019
Fecha de solicitud de recepción provisional:	24 de Abril de 2019
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	-----
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	-----
Incremento de plazo por órdenes de suspensión:	119 días
Acta del 30 de Junio de 2018	28 días
Acta del 15 de Noviembre de 2018	40 días
Acta del 22 de Enero de 2019	22 días
Acta del 20 de Marzo de 2019	30 días

Fecha real de terminación del contrato:

25 de Abril de 2019

Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO (X) - SI () tiene mora
Mora 0 días.

Valor diario de la Multa por mora \$. 0,00 . Valor total por mora \$. 0,00.

4. **TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS:**

RUBRO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADAS	EJECUTADAS	%
1	REPLANTEO Y NIVELACION (VIA)	KM	2.20	2.20	100.00%
2	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	HA	2.42	0.62	25.70%
3	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	956.00		
4	EXCAVACION EN SUELO	M3	7,847.00	24,648.88	314.12%
5	EXCAVACION EN SUELO MARGINAL	M3	1,435.00	3,457.38	240.93%
6	EXCAVACION EN ROCA	M3	287.00		
7	REUBICACION DE POSTES DE HORMIGON (EXISTENTES)	U	3.00	15.00	500.00%
8	MEJORAMIENTO SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	M3	8,225.00	22,168.96	269.53%
9	GEOMALLA BIAXIAL	M2	8,800.00	11,075.00	125.85%
10	GEOTEXTIL NG TEJIDO	M2	8,800.00	10,988.40	124.87%
11	SUB BASE CLASE 3 (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	7,700.00	3,658.93	47.52%
12	BASE CLASE 2 (INCLUYE TRANSPORTE)	M3	2,992.00	2,273.64	75.99%
13	ASFALTO RC-250 PARA IMPRIMACION (1.50 Lts./m2)	L	19,404.00	20,473.36	105.51%
14	CAPA DE RODADURA HORMIGON ASFALTICO E=5 CM	M2	13,860.00	13,648.90	98.48%
15	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	M3	175.00	1,029.28	588.16%
16	TUBERIA DE METAL CORRUGADO D=1.20 M	M	22.00	46.00	209.09%
17	HORMIGON CLASE B CABEZALES, ALC. CAJON (fc= 210 KG/CM2)	M3	94.20	125.87	133.62%
18	EXCAVACION PARA CUÑETAS LATERALES Y ENCAUZAMIENTOS	M3	1,215.00	92.50	7.61%
19	DERROCAMIENTO DE H.S (MUROS DE ALA)	M3	2.30	44.98	1955.65%
20	HORMIGON CLASE C CUÑETAS LATERALES (f'c=180 kg/cm2)	M3	705.00		
21	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2	KG	826.00		
22	LINEA DIVISION DE CARRIL DE CIRCULACION (Variable x 0.10m) AMARILLA	M	2,200.00		
23	LINEA DE BORDE CARRIL (Variable x 0.10m) BLANCA	M	4,400.00		
24	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (Preventiva 0.60 x 0.60m)	U	24.00		
25	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO (Unidireccional)	U	220.00		
26	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO (Bidireccional)	U	367.00		

29	TUBERIA DE METAL CORRUGADO D=1.50 M	M	27.00	37.00	100.00%
30	TUBERIA DE METAL CORRUGADO D=2.40 M	M	12.00	12.00	100.00%

5. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Los pagos se realizaron mediante planilla de avance y liquidación debidamente aprobada por el Fiscalizador de la obra, que se detallan a continuación.

VALORES PAGADOS POR PLANILLA:

	PLANILLA 01	PLANILLA 02	PLANILLA 03	PLANILLA 04	PLANILLA 05	PLANILLA 06	PLANILLA 07	PLANILLA 08	PLANILLA LIQUIDACION
VALOR	37494.84	99112.43	35588.62	71885.30	58745.20	14358.08	59094.03	207308.21	12653.52
ANTICIPO	18747.42	49556.22	17794.31	35942.65	29372.60	7179.04	29547.02	103654.11	7073.22
REAJUSTE	0.00	148.67	71.18	143.77	117.49	0.00	709.13	2384.04	0
IRENTA (1%)	374.95	991.12	355.89	718.85	587.45	143.58	590.94	2073.08	126.54
MULTAS			498.24						
OTROS									
LIQUIDO AL CONTRATISTA	18372.47	48713.76	17011.36	35367.57	28902.64	7035.46	29665.20	103965.06	5453.76

* Multa por retraso de presentación de Planilla 3
Multa: 498,24 USD

e.1 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

La Institución adeuda al contratista el valor de \$ 5453.76 U.S.D por motivo del pago de la planilla de liquidación y reajuste de precio.

6. DEVOLUCIONES:

LAS GARANTIAS DE LEY

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta de Recepción Provisional de original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.

Les 12.03.16. Tintin
MIEMBRO DE LA COMISIÓN

ING. LEONARDO SÁNCHEZ.



ADMINISTRADOR
ING. GABRIEL TINTIN

Darwin Feijoo
CONTRATISTA
ING. DARWIN FEIJOO