



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

Memorando Nro. 0282-2019-DGFIS

Tena, 06 de marzo de 2019

PARA: Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla
Prefecto Provincial

ASUNTO: INFORMANDO.

Para fines legales pertinentes, anexo al presente dignese encontrar el informe mensual de fiscalización presentado el por el Ing. Leonardo Sánchez, fiscalizador del Proyecto: *Construcción del camino vecinal Agua Santa – 30 de Agosto de Wachiyacu Chico L=6.5 km, parroquia Chonta Punta, sector Shiripuno, Provincia de Napo*, cuyo contratista es el CONSORCIO Y SERVICIOS AGUARICOCHA S.A., representado legalmente por el ING. MILTON ALEXANDER FLORES AZUERO.

Atentamente,

Ing. Wider Luciano Frías Córdova

DIRECTOR DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN, SUBROGANTE

Copia:

Mgtr. Juan Gabriel Tintin Chisaguano

Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo

lg



06-03-2019 11:16
ste

06/03/2019 11:23

INFORME DE FISCALIZACION

28-02-19

A.- DATOS GENERALES

CONSTRUCCIÓN DE LASTRADO DEL CAMINO VECINAL AGUA SANTA - 30 DE AGOSTO DE WACHYACU CHICO
L=6.5 KM

PARROQUIA CHONTA PUNTA SECTOR SHIRIPUNG - CANTON TENA

CONSORCIO Y SERVICIOS AGUARICOCHA S.A. - REP. LEG. MILTON ALEXANDER FLORES AZUERO

304736 03 usg +12% IVA

09-01-19

24-01-19

90 DAS CALENDARIO

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

FÍSICO Y ECONOMICO					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		%
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO.
1	EXCAVACION Y RELLENO PARA ESTRUCTURAS MENORES	M3	979 00	800 00	81.72
2	EXCAVACION PARA CUNETAS Y ENCAUSAMIENTOS	M3	1792 80	896 40	50.00
3	LIMPIEZA DE DERRUMBES	M3	3500 00	0 00	0.00
4	MEJORAMIENTO DE SUBRAZANTE CON SUELO SELECCIONADO	M3	19916 00	2400 00	12.05
5	TRANSPORTE DE MATERIAL	M3-KM	92609 40	0 00	0.00
6	TUB ARMICO GALVANIZADO D=1 20	M.	220 00	165 00	75.00
7	TUB ARMICO GALVANIZADO D=2 00	M	100 00	65 00	65.00
8	HORMIGON SIMPLE FC=210 KG/CM2 CLASE B PARA CABEZAL Y MURO DE ALA	M3	169 00	20 00	11.83
9	PANCARTA INFORMATIVA	UNIDAD	1 00	1 00	100.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					93 566 11
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					89 928 81
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					30.70
PORCENTAJE REPROGRAMADO A LA FECHA					29.51

C.-P. AZCS

25-01-19

6

C

C

25-04-19

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra en ejecución de acuerdo a la reprogramación presentada

Leonardo Sanchez

FISCAL ZADOR

Environ & Protection
Administration