



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PLAZO

1. GENERALIDADES:

Contrato:	COTO-GADPN-001-2019	Proceso:	COTO-GADPN-001-2019
Objeto:	AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SAN JUAN DE BATANCOCHA L=1.38 KM, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO		
Monto del contrato:	328.566.332 USD	Fecha de suscripción del contrato:	2-09-2019
Plazo contractual:	90 días calendario a partir de la entrega del anticipo.		
Fecha de entrega anticipo:	3-10-2019	Fecha de inicio de la suspensión temporal del plazo:	3-10-2019

En la ciudad de Tena, a los **nueve** días del mes de **octubre** de **dos mil diecinueve**, comparecen a la celebración de la presente acta, por una parte; el GAD Provincial de Napo representado por los: Ingenieros Civiles Eduardo Cevallos Castillo, Manuel Guapulema Guaraca y Wider Frías Córdova, en calidad de Delegado del señor Prefecto (resolución administrativa 009), Administrador del Contrato (resolución administrativa 010) y Fiscalizador respectivamente; y, la compañía ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA. representado legalmente por el Lcdo. Daniel Esteban Vásquez Mayorga apoderado especial de la Gerente General como **Contratista**, con el objeto de suscribir la presente **Acta de suspensión temporal del plazo**, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

2. ANTECEDENTES:

- 2.1 El 2 de septiembre de 2019, se suscribió el contrato COTO-GADPN-001-2019, para la "AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA SAN JUAN DE BATANCOCHA L=1.38 KM, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO", por un valor de 328,566.332 USD con un plazo para su ejecución de noventa (**90**) días calendario, contados a partir de la entrega del anticipo; mismo que fue acreditado el 3 de octubre de 2019; por lo tanto el plazo inicia desde el 4 de octubre de 2019, debiendo finalizar el mismo el 1 de enero de 2020.
- 2.2 Mediante oficio No. AR-2019-10-07-01 del 8 de octubre de 2019, el contratista de la obra informó sobre los hechos de dominio publico referente al paro nacional iniciado el 3 de octubre del presente año y siendo un acontecimiento de caso



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

fortuito, mismo que imposibilita a la empresa constructora la libre movilización de equipos, materiales y personal a cumplir con sus obligaciones contractuales, vicisitudes no imputables al contratista.

2.3 Con memorando Nro. 1423-2019-DGFIS del 9 de octubre de 2019, el Director de Gestión de Fiscalización informó que en base a los acontecimientos suscitados en todo el territorio ecuatoriano con el paro nacional que es de conocimiento público, es procedente la suspensión temporal del plazo contractual

3 CONCLUSIONES:

3.1. En concordancia a los antecedentes descritos y en cumplimiento a lo señalado en la LOSNCP su Reglamento y el contrato vigente, esta comisión determina viable suspender temporalmente el plazo contractual de la obra a partir del 3 de octubre de 2019, debiendo reprogramarse el inicio de los trabajos contratados.

3.2. Tan pronto desaparezca la causa del caso fortuito, el CONTRATISTA está obligado a iniciar con la ejecución del proyecto objeto del contrato, sin necesidad de que medie notificación por parte del Administrador del Contrato para su reinicio.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se suscribe la presente acta de **SUSPENSIÓN TEMPORAL** del plazo contractual en un original y dos copias de igual tenor y efecto, por parte de las personas que han intervenido en la presente diligencia.

Lcdo. Daniel Esteban Vásconez Mayorga.
Apoderado especial de la GERENTE GENERAL
ALVARADO ORTIZ CONSTRUCTORES CIA. LTDA.
CONTRATISTA

Ing. Civil Wider Frías Córdova
FISCALIZADOR DE OBRAS



Civil Manuel Guapulema Guaraca
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Ing. Civil Eduardo Cevallos Castillo
DELEGADO DEL PREFECTO DE NAPO