

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA: 04/06/2019

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: LASTRADO DEL TRAMO VIA LUZ DE AMERICA - ISHPINGO, CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA,
PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN: CANTÓN AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO
CONTARTISTA: ING. DANY JAVIER VIZUETE CHINACHI
MONTO: 91,963.80
FECHA SUSCRPCIÓN: jueves, 13 de diciembre de 2018
FECHA ENTREGA ANTIC: martes, 15 de enero de 2019
PLAZO: 60 DÍAS

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
1	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO	M3	7757.90		
2	TUB. ARMICO GALVANIZADA 1200 MM	M	60.00		
3	TUB. ARMICO GALVANIZADA 1500 MM	M	19.00		
4	HORMIGON SIMPLE F'C=210 KG/CM2 CLASE B P	M3	49.00		
5	PANCARTA INFORMATIVA	UNIDAD	1.00		
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 16 de Enero del 2019
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA: 0 días
PRORRÓGAS: NO
SUSPENSIÓN: Desde el 16 de Enero del 2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO: 16 de Marzo del 2019

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra suspendida, debido a que no se cuenta con los permisos para extracción de material petreo de la mina designada para la ejecución del contrato.

Se levantará la suspensión de los trabajos una vez que se obtengan los permisos respectivos.

ING. SANTIAGO ZARATE I.
FISCALIZADOR

