



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD
E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
Tena - Napo

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: Tena, 20 de Febrero de 2019
PARA: Ing. Pablo Villavicencio
DIRECTOR DE GESTIÓN FINANCIERA
ASUNTO: Remitiendo planilla de avance N° 01

ANTECEDENTES:

Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la Entidad Provincial resolvió aprobar los pliegos de la **MCO-GADPN-016-2018**, para el **"LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO - SANTA BARBARA DE LA PARROQUIA AHUANO"**.

Luego del proceso correspondiente la máxima autoridad de la Entidad Provincial, mediante resolución N° **AD-GADPN-093-2018**, de fecha 07 de Noviembre de 2018, adjudica la ejecución de la obra en referencia al oferente **ING. EDWIN RICARDO CALAHORRANO VACA**, representante legal de la **CONSTRUCTORA CALAHORRANO & ESCSV S.A.**

ANÁLISIS DE PLAZOS:

Fecha de suscripción del contrato:	14 de Noviembre de 2018
Fecha de entrega del anticipo:	30 de Noviembre de 2018
Plazo contractual:	60 días a partir del anticipo
Fecha de suspensión del contrato:	14 de Diciembre del 2018
Fecha de reinicio del contrato:	02 de enero del 2019
Fecha de terminación del contrato:	16 de Febrero del 2019
Presentación planilla N°1:	04 de Febrero de 2019
Porcentaje ejecutado a la fecha:	71.51 %

ANÁLISIS ECONÓMICO:

Monto Contratado:	107.142,86 USD
Valor de la Planilla de avance N° 1	76.614,85
Descuento del Impuesto a la renta 1%	766,15
Descuento Anticipo	38.307,43
Reajuste de precios	0,00

37.541,27 USD.



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO
DEPARTAMENTO TÉCNICO
PLANILLA DE TRABAJOS

Hoja 1 de 1

PR: ETO : LASTRADO DEL CAMINO VECINAL SAN PEDRO DE ARAJUNO - SANTA BARRERA DE LA PARROQUIA ARAJUNO

MO: DEL CONTRATO : \$ 107.142,86

LUP: : SAN PEDRO DE ARAJUNO - SANTA BARRERA - PARROQUIA ARAJUNO

GO: AISTA : CONSTRUCTORA CALAHORRANO & ESCOBAR S.A.

FEL: DE SUSCRIPCION : 14/12/2016

PLANILLA No : 110-AVAREDE

FECHA DE PRESENTACION : 04/05/10

PERIODO DE EJECUCION : 02/01/2010 - 31/03/2010

PLAZO : 60 DIAS

VALOR DE LA PLANILLA : 37.541,27

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		CANTIDADES		IMPORTE		FISCALIZADOR
			CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL ANT.	ESTA PLAN.	TOTAL ANT.	ESTA PLANILLA	
1	Excavacion sin clasificar	m3	1.500,00	2,96		3.690,34	4.000,34	0,00	0,411,86
2	Excavacion y relleno para estructuras menores	m3	300,00	2,98		150,34	150,34	0,00	449,00
3	Excavacion para cunetas y reaparcelamientos	m3	834,00	2,63		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Mejoramiento de subrasante con suelo solarizado	m3	5.440,00	0,37		4.896,00	4.896,00	0,00	40.754,72
5	Transporte de material	m3km	78.550,00	0,29		54.835,20	54.835,20	0,00	15.307,21
6	Tubo amonico galvanizado d= 1,20 m	m	48,00	231,63		48,00	48,00	0,00	11.138,24
7	Tubo amonico galvanizado d= 1,50 m	m	12,00	277,09		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Alomigon simple 1,0x2,10 kg/cm2 clase b para cabezal y mano de obra	m3	32,00	203,58		0,00	0,00	0,00	0,00
9	Plantacion de maderera	n	1,00	297,36		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							0,00	75.614,85	75.614,85

ACION DEL ANTICIPO:	VALOR RECIBIDO	59.571,43	ANTICIPO	59.571,43
	TOTAL A FECHA DESCONTADO	38.307,43	RENIA 11%	38.307,43
	SALDO POR DESCONTAR	15.264,00	MULTAS	766,15
			OTROS	
			LICUADO AL CONTRATISTA	37.541,27
			SUMAN	75.614,85


 ING. ALEX GUINGALUISA
 FISCALIZADOR
 CONTRATISTA
 CONSTRUCTORA CALAHORRANO & ESCOBAR S.A.