

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 10/05/2019

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : ASFALTADO DE LAS CALLES DE BAEZA Y LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN : CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO
CONTACTISTA : EP-EMPRODECO
MONTO : 214,208.08
FECHA SUSCRPCIÓN : martes, 19 de marzo de 2019
FECHA ENTREGA ANTIC : Jueves, 11 de abril de 2019
PLAZO : 60 DIAS

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES	
			CONTRATADA	EJECUTADA
	ASFALTADO DE CALLES BARRIO JARDINES DEL VALLE			
1	Asfalto RC 250 para imprimación	lt	9711	
2	Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte	m2	6474	
0	ASFALTO CALLES DE SAN FRANCISCO DE BORJA			
3	Asfalto RC 250 para imprimación	lt	2050.5	
4	Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte	m2	1367	
0	URBANIZACIÓN PEDRO DALMAZO			
5	Asfalto RC 250 para imprimación	lt	9107	
6	Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte	m2	6071.34	
0	BARRIO EL CARMEN			
7	Asfalto RC 250 para imprimación	lt	1839.06	
8	Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte	m2	1226.04	
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11 de Abril del 2019
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 51 días
PRORROGAS : no
SUSPENSIÓN: 20 días
FECHA DE CORTE : 1 DE MAYO DE 2019
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 10 de Mayo del 2019

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra suspendida hasta que el Gad Municipal de Quijos entregue la certificación de que las calles se encuentran listas para ser asfaltadas.
Con orden de suspensión de fecha 11 de abril de 2019 se realiza la suspensión de los trabajos hasta nueva orden

ING. SANTIAGO ZARATE I.
FISCALIZADOR

