



# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

41

Memorando Nro. 0817-2019-DGFIS

Tena, 13 de junio de 2019

**PARA:** Dr. Edison Gustavo Chávez Vargas  
Prefecto de Napo

**ASUNTO:** Para su conocimiento, remito el informe mensual de fiscalización.


Para su conocimiento, anexo al presente dignese encontrar el informe mensual de fiscalización presentado el por el Ing. Santiago Zarate, Fiscalizador del Proyecto *Afaltado de las calles de Baeza y la Parroquia San Francisco de Borja, cantón Quijos, Provincia de Napo*, cuyo contratista es el EP-EMPRODECO.

Atentamente,



Ing. Wilder Luciano Iriás Córdova  
DIRECTOR DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

Ig



# INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 05/06/2019

## A.- DATOS GENERALES

**PROYECTO :** ASFALTADO DE LAS CALLES DE BAEZA Y LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA, CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPÓ  
**UBICACIÓN :** CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPÓ  
**CONTARTISTA:** EP-EMPRODECO  
**MONTO :** 214,208.08  
**FECHA SUSCRPCIÓN:** martes, 19 de marzo de 2019  
**FECHA ENTREGA ANTIC:** jueves, 11 de abril de 2019  
**PLAZO :** 60 DIAS

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

| ITEM   | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDADES |           | PORCENTAJE EJECUTADO |
|--|--|--------|------------|-----------|----------------------|
|  |  |        | CONTRATADA | EJECUTADA |                      |
| <b>ASFALTADO DE CALLES BARRIO JARDINES DEL VALLE</b> |  |        |            |           |                      |
| 1  | Asfalto RC 250 para imprimación                      | ll     | 9711       | 8250.00   | 84.96%               |
| 2  | Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte | m2     | 6474       | 5500.00   | 84.96%               |
| 0  | <b>ASFALTO CALLES DE SAN FRANCISCO DE BORJA</b>      |        |            | 0.00      |                      |
| 3  | Asfalto RC 250 para imprimación                      | ll     | 2050.5     | 2050.50   | 100.00%              |
| 4  | Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte | m2     | 1367       | 1367.00   | 100.00%              |
| 0  | <b>URBANIZACIÓN PEDRO DALMAZO</b>                    |        |            | 0.00      |                      |
| 5  | Asfalto RC 250 para imprimación                      | ll     | 9107       | 9107.00   | 100.00%              |
| 6  | Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte | m2     | 6071.34    | 6071.34   | 100.00%              |
| 0  | <b>BARRIO EL CARMEN</b>                              |        |            | 0.00      |                      |
| 7  | Asfalto RC 250 para imprimación                      | ll     | 1839.06    | 1839.06   | 100.00%              |
| 8  | Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte | m2     | 1226.04    | 1226.04   | 100.00%              |
| <b>MONTO EJECUTADO A LA FECHA</b>                    |  |        |            |           | <b>200,425.97</b>    |
| <b>MONTO PROGRAMADO A LA FECHA</b>                   |  |        |            |           | <b>196,859.60</b>    |
| <b>PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA</b>               |  |        |            |           | <b>93.57%</b>        |
| <b>PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA</b>              |  |        |            |           | <b>91.90%</b>        |


## C.- PLAZOS

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** 11 de Abril del 2019  
**TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA :** 23 días  
**PRORROGAS :** no  
**SUSPENSIÓN:** 28 días  
**FECHA DE CORTE** 1 DE JUNIO DE 2019  
**FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO :** 8 de Junio del 2019

## D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con orden de suspensión temporal de trabajos de fecha 11 de abril de 2019 se realiza la suspensión de los trabajos hasta nueva orden  
 Con oficio 197-DGVID-GADPN de fecha 8 de Mayo de 2019 el Administrador del contrato reinicia los trabajos, luego que el municipio de Quijos manifiesta que las calles ya se encuentran listas para ser asfaltadas

**ING. SANTIAGO ZARATE I,  
FISCALIZADOR**



# INFORME DE FISCALIZACION

FECHA      05/06/2019

## A.- DATOS GENERALES

|                      |  |
|----------------------|--|
| PROYECTO:            | ASFALTADO DE LAS CALLES DE BAEZA Y LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE BORJA, CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO |
| UBICACIÓN :          | CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO   |
| CONTARTISTA:         | EP-EMPRODECO   |
| MONTO :              | 214,208.08   |
| FECHA SUSCRIPCION:   | martes, 19 de marzo de 2019  |
| FECHA ENTREGA ANTIC: | jueves, 11 de abril de 2019  |
| PLAZO:               | 60 DIAS  |

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

| ITEM   | DESCRIPCION  | UNIDAD | CANTIDADES |           | PORCENTAJE EJECUTADO |
|--|--|--------|------------|-----------|----------------------|
|  |  |        | CONTRATADA | EJECUTADA |                      |
| <b>ASFALTADO DE CALLES BARRIO JARDINES DEL VALLE</b> |  |        |            |           |                      |
| 1  | Asfalto RC 250 para imprimación                      | lt     | 9711       | 8250 00   | 84.96%               |
| 2  | Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte | m2     | 6474       | 5500 00   | 84.96%               |
| 0  | ASFALTO CALLES DE SAN FRANCISCO DE BORJA             |        |            | 0 00      |                      |
| 3  | Asfalto RC 250 para imprimacion                      | lt     | 2050 5     | 2050 50   | 100.00%              |
| 4  | Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte | m2     | 1367       | 1367 00   | 100.00%              |
| 0  | URBANIZACIÓN PEDRO DALMAZO                           |        |            | 0 00      |                      |
| 5  | Asfalto RC 250 para imprimación                      | lt     | 9107       | 9107 00   | 100.00%              |
| 6  | Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte | m2     | 6071 34    | 6071 34   | 100.00%              |
| 0  | BARRIO EL CARMEN                                     |        |            | 0 00      |                      |
| 7  | Asfalto RC 250 para imprimación                      | lt     | 1839 06    | 1839 06   | 100.00%              |
| 8  | Carpeta asfáltica 5 cm de espesor incluye transporte | m2     | 1226 04    | 1226 04   | 100.00%              |
| <b>MONTO EJECUTADO A LA FECHA</b>                    |  |        |            |           | <b>200.425.97</b>    |
| <b>MONTO PROGRAMADO A LA FECHA</b>                   |  |        |            |           | <b>196.859.60</b>    |
| <b>PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA</b>               |  |        |            |           | <b>93.57%</b>        |
| <b>PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA</b>              |  |        |            |           | <b>91.90%</b>        |

## C.- PLAZOS

CHA DE INICIO DEL CONTRATO: 11 de Abril del 2019

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 23 días

PRORROGAS : no

SUSPENSION: 28 dias

FECHA DE CORTE 1 DE JUNIO DE 2019

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 8 de Junio del 2019

## D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Con orden de suspensión temporal de trabajos de fecha 11 de abril de 2019 se realiza la suspensión de los trabajos hasta nueva orden

Con oficio 197-DGVID-GADPN de fecha 8 de Mayo de 2019 el Administrador del contrato reinicia los trabajos, luego que el municipio de Quijos manifiesta que las calles ya se encuentran listas para ser asfaltadas

**ING. SANTIAGO ZARATE I  
FISCALIZADOR**



Asunto **PARA SU CONOCIMIENTO, ANEXO INFORME DE FISCALIZACIÓN MENSUAL**  
De <igrefa@napo.gob.ec>  
Destinatario <prefectura@napo.gob.ec>  
Fecha 2019-06-13 14:54



- asf.calles-baeza parroq. san fran. borja.pdf (~28 KB)

Tener, 13 de junio de 2019

Dra. Leonor  
Eduardo Chávez Vargas  
PREFECTURA DE NAPÓ

ASUNTO: Remito informe mensual de fiscalización,

Para su conocimiento, anexo al presente digiese encontrar el informe mensual de fiscalización presentado el por el Ing. Santiago Bárquez, Ejecutador del Proyecto: Asfaltado de las calles de Baeza y la Parroquia San Francisco de Borja, cantón Quijos, Provincia de Napo, cuyo nombre legal es el EP-EMPROCON.

## CRONOGRAMA

| RUBRO  | DESCRIPCION  | UNIDAD         | CANTIDAD | P. UNITARIO | P. TOTAL | REPROGRAMACION DEL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS PARA INICIO |   |   |   |   |   |
|--|--|----------------|----------|-------------|----------|--|---|---|---|---|---|
|  |  |                |          |             |          | 1  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| <b>ASFALTADO DE CALLES BARRIO JARDINES DEL VALLE</b> |  |                |          |             |          |  |   |   |   |   |   |
| 1  | Asfalto RC 250 para imprimación                        | lt             | 9711.00  | 0.82        | 7963.02  |  |   |   |   |   |   |
| 2  | Carpetas asfálticas 5 cm de espesor incluye transporte | m <sup>2</sup> | 6474.00  | 12.92       | 83644.08 |  |   |   |   |   |   |
| 3  | ASH AL TO CALLES DE SAN FRANCISCO DE BORJA             | lt             | 2050.50  | 0.82        | 1681.41  |  |   |   |   |   |   |
| 4  | Carpetas asfálticas 5 cm de espesor incluye transporte | m <sup>2</sup> | 1367.00  | 12.92       | 17661.64 |  |   |   |   |   |   |
| <b>URBANIZACIÓN PEDRO DALMAZO</b>                    |  |                |          |             |          |  |   |   |   |   |   |
| 5  | Asfalto RC 250 para imprimación                        | lt             | 9107.00  | 0.82        | 7467.74  |  |   |   |   |   |   |
| 6  | Carpetas asfálticas 5 cm de espesor incluye transporte | m <sup>2</sup> | 6071.34  | 12.92       | 75441.71 |  |   |   |   |   |   |
| <b>BARRIO EL CARMEN</b>                              |  |                |          |             |          |  |   |   |   |   |   |
| 7  | Asfalto RC 250 para imprimación                        | lt             | 1839.06  | 0.82        | 1508.03  |  |   |   |   |   |   |
| 8  | Carpetas asfálticas 5 cm de espesor incluye transporte | m <sup>2</sup> | 1226.04  | 12.92       | 15840.44 |  |   |   |   |   |   |
| <b>INVERSIÓN MENSUAL</b>                             |  |                |          |             |          |  |   |   |   |   |   |
| AVANCE MENSUAL (%)                                   |  |                |          |             |          | 196.859.60   |   |   |   |   |   |
| INVERSIÓN ACUMULADA AL 100%                          |  |                |          |             |          | 91.90%   |   |   |   |   |   |
| AVANCE ACUMULADO (%)                                 |  |                |          |             |          | 196.859.60   |   |   |   |   |   |
| INVERSIÓN ACUMULADA AL 80%                           |  |                |          |             |          | 91.90%   |   |   |   |   |   |
| AVANCE ACUMULADO (%)                                 |  |                |          |             |          | 157.48/68  |   |   |   |   |   |
| PLAZO TOTAL 30 DÍAS                                  |  |                |          |             |          | 73.52%   |   |   |   |   |   |
| <b>FECHA 13 DE MAYO DFL 2019</b>                     |  |                |          |             |          |  |   |   |   |   |   |
| <i>Domingo Aymerich</i>                              |  |                |          |             |          |  |   |   |   |   |   |
| <i>Ing Santiago Zárate</i>                           |  |                |          |             |          |  |   |   |   |   |   |
| <i>Fiscalizador</i>                                  |  |                |          |             |          |  |   |   |   |   |   |
| <i>EPM PROYECTO CONTRATISTA</i>                      |  |                |          |             |          |  |   |   |   |   |   |