



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
PROCESO MCO-GADPN- 039-2018**



42

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN **PROVISIONAL** DEL CONTRATO ORIGINAL DE CONTRATO "ASFALTO DE LA VIA 9 DE JUNIO I ETAPA CON ARENISCA ASFALTICAS, PARROQUIA COTUNDO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO", suscrito el 04-01-19, entre el GADPN y el Ing. Cevallos Ortega Walter Bolivar.
MONTO DEL CONTRATO **166.792,28 USD.**

En la ciudad de **Tena a los 6 de mayo del 2019** Comparecen, por una parte el Ing. Jose Ignacio Lobato Quiroz, miembro de la comisión designado por el Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el desarrollo, mediante memorando # 0852-2019-DGVID, del 2 de mayo de 2019, el Magt. Gabriel Tintín - Administrador de la obra y por otra parte el Ing. Cevallos Ortega Walter Bolivar., en su calidad de Contratista, quienes convienen en suscribir la presente **Acta de Entrega Recepción Provisional** de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

a) ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Ing. Cevallos Ortega Walter Bolivar. Por un valor de **166.792,28 + 12% IVA.**, se adjudicó el contrato de "ASFALTO DE LA VIA 9 DE JUNIO I ETAPA CON ARENISCA ASFALTICAS, PARROQUIA COTUNDO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO", suscrito el 04-01-19, entre el GADPN y el Ing. Cevallos Ortega Walter Bolivar - Meco-Gadpn-039-2018, con un plazo de ejecución de 90 Días calendario contados a partir de la orden de inicio, dada por el administrador de la obra.

INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la Obra, se establece que fue ejecutada la misma de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del contratante y recibido a satisfacción por la comisión de recepción.

b.1 OBSERVACIONES:

Previo a la Recepción definitiva el contratista deberá recaperar un tramo de 30 m, y baches en caso de haber o producirse

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

Fecha de suscripción del contrato:	04-01-19
Fecha de inicio de la obra	25-01-19
Plazo de ejecución:	90 días a part.ord. inic.
Fecha de entrega del anticipo	25-01-19
Fecha de terminación de contrato.	25-04-19
Fecha de solicitud de recepción provisional:	25-04-19
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	0 días
Incremento de plazo por órdenes de suspensión:	0 días
Incremento de plazo por fuerza mayor:	
Fecha real de terminación del contrato	25-04-19
Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO (X) - SI () tiene mora	
Mora.0 días.	
Valor diario de la Multa por mora \$ 0.00, dando un valor total por mora \$ 0.00	

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

D.- TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS

ITEM	RUBRO	UND.	CANTIDADES		%
			CONTRATO	EJECUTADO	
1	Desbroce, desbosque y limpieza	Ha	0.15	0.15	101.33
2	Replanteo y nivelación	km	1.10	1.10	100.00
3	Excavación en suelo	m3	480.00	480.00	100.00
5	Limpieza de derrumbes y desahije d=5 km	m3	480.00	63.85	13.30
6	Transporte de material excavado para L > 500 m	m3	480.00	63.85	13.30
7	Escombrera	u	1.00	1.00	100.00
8	Geotextil no tejido	m2	600.00	100.80	16.80
9	Geomatía biaxial	m2	600.00	100.80	16.80
10	Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado	m3	1,640.00	1,640.00	100.00
11	Sub-base, clase 3 (incluye transporte)	m3	288.00	285.60	99.17
12	Base clase 2 (incluye transporte)	m3	180.00	175.05	97.25
13	Asfalto RC para imprimación (1.40 l/m2)	l	1,350.00	1,225.35	90.77
14	Capa de rodadura de hormigón asfáltico en caliente mezclado en planta, de 5.0 cm de espesor, incluye aditivo adherencia y transporte	m2	900.00	875.25	97.25
15	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	400.00	400.00	100.00
16	Tubería de acero corrugado Ø=0.90 m, e=2.5 cm MP 100	m	30.00	22.40	74.67
18	Hormigón simple en cabezales f'c=210 kg/cm2	m3	38.00	37.14	97.74
19	Excavación para cunetas y encauzamientos	m3	400.00	400.00	100.00
20	Revestimiento de H.S (construcción de cunetas laterales) f'c=210 kg/cm2	m3	36.00	32.89	91.36
22	Gaviones	m3	120.00	66.00	55.00
23	Línea de división de carril de circulación (variab. x 0.10m) Amarilla	m	120.00	120.00	100.00
24	Línea de borde de carril (variable x 0.10m) blanca	m	240.00	240.00	100.00
27	Cinta plástica Peligro	m	50.00	50.00	100.00
28	Reubicación de postes	u	2.00	0.00	0.00
29	Plan de manejo ambiental	Glb.	1.00	1.00	100.00
30	Arenisca asfáltica	m2	11,000.00	10,800.00	98.18
17	Revestimiento de H.S (construcción de cunetas laterales) vía Cotundo-San Francisco - 20 de mayo	m3	294.16	283.76	96.46
	Revestimiento de H.S (construcción de cunetas laterales) f'c=210 kg/cm2	m3			

VALORES PAGADOS POR PLANILLA:

		PLANILLA # 1 AVANCE	PLANILLA # 2. R. P.	Reaj. Provisional	
RETENCIONES	VALOR	77,007.57	75,109.04	2,157.47	
	ANTICIPO	61,606.06	20,956.12	0.00	


	MORA()			
	IMP. RENTA. (1%)	770,08	751,09	21,57
LIQUIDO		14.631,44	53.401,83	2.135,90

C.1 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA: 55.537,73 usd. + 12% IVA. La institución adeuda al Contratista


DEVOLUCIONES:

LAS GARANTIAS DE LEY,

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta de **RECEPCION PROVISIONAL**, en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.


Ing. José Ignacio Lobato Quiroz

MIEMBRO DE LA COMISION


Ing. Gabriel Tintín

ADMINISTRADOR


Ing. Cevallos Ortega Walter Bolívar

CONTRATISTA

GOBIERNO PROVINCIAL DE NAPO

REAJUSTE DE PRECIOS

PROYECTO: CONTRATO ESPECIAL DE LA VENTA DE UNO (1) LITRO CON AROMA MISCAN ASI MTR AN
 UBICACION: PARROQUIA VOTIVO NAL CANTEON ARGENTINA PROVINCIA DE NAPO
 MONTO DEL CONTRATO: MEDIANOS 9/19/2019 FECHA BASE: BASE PLAN
 CONTRATISTA: ING. LEYVALDES OTELEA WALTER BOLIVAR FECHA DE ELABORACION: MAYO 2019

CANTO DE MASO DE HORA POR CATEGORIAS A LA FECHA DE LA OFERTA Y LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO


CATEG.	COEF. U. AD. TIPO	SALARIO REAL DIARIO (USD)				
		dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19
OP C1	0.039	29.280	31.680	31.080	32.080	32.080
OP C2	0.013	29.440	30.360	30.560	30.560	30.560
EO D3	0.036	29.280	31.480	31.480	31.480	31.480
OP C1	0.038	41.200	44.480	44.480	44.480	44.480
EO C1	0.023	29.280	32.080	31.080	32.080	32.080
EO D3	0.046	28.960	28.960	28.960	28.960	28.960
EO E2	0.011	28.640	28.640	28.640	28.640	28.640
TOTALES	1.000	27.071	29.161	29.164	29.164	29.164

NOTA: Los índices, H y B1, se obtienen de multiplicar los coeficientes que existen en la cantidad tipo por el correspondiente valor de cada uno de ellos.

COEFICIENTES E INDICES DE PRECIOS DE LOS MATERIALES, EQUIPO Y MAQUINARIA DE LA CONSTRUCCION DE ACUERDO AL INEC

SIMB.	DESCRIPCION	COEF.	INDICES MENSUALES				
			dic-18	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19
B	Mano de obra	0.183	27.071	29.164	29.164	29.164	29.164
A	Acero en barras	0.094	248.760	251.110	251.110	251.110	251.110
AL	Alcañarillas met	0.051	138.930	138.930	138.930	138.930	138.930
AS	Metan petrolero Astallo	0.031	746.200	746.200	746.200	746.200	746.200
L	Ins electricas	0.150	217.400	217.400	217.400	217.400	217.400
E	Laminas galvanizadas	0.204	145.720	145.720	145.720	145.720	145.720
M	Madera	0.067	498.290	498.290	498.290	498.290	498.290
P	Pietras	0.241	228.050	228.050	228.050	228.050	228.050
X	Componentes no p.	0.069	105.280	105.280	105.280	105.280	105.280
FACTOR REAJUSTE:		1.000	1.000	1.013	1.013	1.013	1.013

FECHA PLAN	VALOR PLANILLAS	VALOR DESCONT.	VALOR P0	FACTOR REAJUSTE	VALOR P1	VALOR P=PO	CONSERVACIONES
16/06/2009	82.562.18	0	82.562.18	1.013	83635.49	1073.31	ENERO
31/01/2019	1.489.11	744.58	744.50	1.013	754.23	9.68	ENERO
31/02/2019	78.632.28	39.316.14	39.316.14	1.013	39827.23	511.11	FEB
31/03/2019	32.091.59	16.045.77	16.045.77	1.013	16254.37	208.60	MARZ
31/04/2019	54.579.62	27.289.81	27.289.81	1.013	27644.58	354.77	ABRIL
REAJUSTE TOTAL:						2.157.47	


 FISCALIZADOR


 CONTRATISTA