



# Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCION DE GESTION DE FISCALIZACION

Memorando Nro. 0283-2019-DGFIS


Tena, 06 de marzo de 2019

**PARA:** Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla  
**Prefecto Provincial,**

**ASUNTO:** INFORMANDO

Para fines legales pertinentes, anexo al presente dignese encontrar el informe mensual de fiscalización presentado el por el Ing. Leonardo Sánchez, fiscalizador del Proyecto: **Asfalto de la vía 9 de Junio Primera Etapa con areniscas asfálticas parroquia Cotundo, cantón Archidona, Provincia de Napo**, cuyo contratista es el ING. WALTER BOLÍVAR CEVALLOS ORTEGA

Atentamente,

  
Ing. Wiler Luciano Frías Córdova

**DIRECTOR DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN, SUBROGANTE**

Copia:

Mgtr. Juan Gabriel Tintin Chisaguano  
**Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo**

lg



06-03-2019

11:16

glu

06/03/2019 11:23  
D. Wiler Luciano Frías Córdova

# INFORME DE FISCALIZACION

FECHA: 28 de febrero del 2019

## A.- DATOS GENERALES

PROYECTO:

CONTRATO ASFALTO DE LA VIA 9 DE JUNIO ETAPA CON  
ARENISCAS ASFALTICAS  
PARROQUIA COTUNDO, CANTON ARCHIDONA, PROVINCIA DE  
NAPO

UBICACIÓN:

MONTO:

166792.28

FECHA DE SUSCRPCION:

04/01/2019

FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC:

25-01-19

PLAZO:

90 DIAS A PARTIR DEL ANTICIPO

CANOTRATISTA:

ING. CEVALLOS ORTEGA WALTER BOLIVAR

## B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
1	Desbroce, desdosque y limpieza	ha	0.15	0.15	100
2	Replanteo y nivelacion	km	1.10	1.10	100
3	Excavacion en suelo	m3	480.00	240.00	50
5	Limpieza de derrumbes y desalojo q=5 km	m3	480.00	480.00	100
6	Transporte de material excavado para L > 500 m	m3	480.00	240.00	50
7	Escombrera	u	1.00	1.00	100
8	Geotextil no tejido	m2	600.00	600.00	100
9	Geomalla biaxial	m2	600.00	600.00	100
10	Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado	m3	1.640.00	1.640.00	100
11	Sub-base clase 3 (incluye transporte)	m3	288.00	0.00	0
12	Base clase 2 (incluye transporte)	m3	180.00	0.00	0
13	Asfalto RC para imprimacion (1.40 lit/m2)		1.350.00	0.00	0
14	Capa de rodadura de hormigon asfaltico en caliente mezclado en planta de 5.0 cm de espesor incluye aditivo adherencia y transporte	m2	900.00	0.00	0
15	Excavacion y relleno para estructuras menores	m3	400.00	400.00	100
16	Tuberia de acero corrugado Ø=0.90 m, e=2.5 cm MP 100	m	30.00	15.00	50
18	Hormigon simple en cabezales f'c=210 kg/cm2	m3	320.00	20.00	6.25
19	Excavacion para cunetas y encauzamientos	m3	400.00	0.00	0
20	Revestimiento de H.S (construccion de cunetas laterales) f'c=210 kg/cm2	m3	36.00	0.00	0
22	Gaviones	m3	120.00	120.00	100
23	Línea de division de carril de circulacion (variab x 0.10m), Amarilla	m	120.00	0.00	0
24	Línea de borde de carril (variable x 0.10m) blanca	m	240.00	0.00	0
27	Cinta plastica Peigro	m	50.00	50.00	100
28	Reubicacion de postes	u	2.00	0.00	0
29	Plan de manejo ambiental	glo	1.00	0.50	50
30	Arenisca asfaltica	m2	11.000.00	4.400.00	40
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					55.324.94
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					55.722.52
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					33.17
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					33.34

## C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:

25-01-19

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA:

34 DIAS

PRORROGAS:

0 DIAS

SUSPENSIÓN:

0 DIAS

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:

25-04-19

## D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra en ejecucion dentro de los parametros establecidos en la reprogramacion

ING. LEONARDO SANCHEZ  
FISCALIZADOR

*Envios a Prefectura  
y Administraciones*