



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 10 de Mayo de 2019

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VÍA CHACO - UÑARÉS, PRIMERA ETAPA (3.5 KM), CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.
UBICACIÓN: CANTÓN EL CHACO - VÍA A UÑARÉS
CONTRATISTA: EP- EMPRODECO
MONTO: \$ 730.216,76
FECHA SUSCRIPCIÓN: 11 de febrero de 2019
FECHA ENTREGA ANTO: 11 de febrero de 2019
PLAZO: 120 DIAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
MOVIMIENTO DE TIERRA					
01	Limpieza de derrumbes	m3	80,00	0,00	0,00%
02	Excavación sin clasificar	m3	4506,00	5548,40	123,30%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS					
03	Mejoramiento subbase (incluye transporte)	m3	4546,00	5548,40	121,17%
04	Subbase granular clase II (incluye transporte)	m3	5700,00	5280,00	92,63%
05	Base clase II (incluye transporte)	m3	3420,00	0,00	0,00%
06	Asfalto AC-250 para imprimación	l	26784,00	0,00	0,00%
07	Carpete Asfáltica de 5 cm de espesor (incluye transporte)	m2	20560,00	0,00	0,00%
ESTRUCTURAS					
08	Cunetas H. 5, f'w=180 kg/cm2, clase C (incluye transporte)	m3	866,25	0,00	0,00%
09	Gavión triple torsión galvanizado (incluye piedra bola)	m3	60,00	42,00	70,00%
10	Limpieza - samblasado - pintura del pasamano (puente)	gr	1,00	0,00	0,00%
INSTALACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO					
11	Material filtrante para sub-drenes	m3	30,00	90,00	300,00%
12	Excavación para canal abierto	m3	120,00	142,80	119,00%
13	Malla Electro soldada corrugada 8"x15"	m2	520,00	0,00	0,00%
14	Hormigón simple f'c = 210 kg/cm2, en canal abierto	m3	64,00	0,00	0,00%
15	Marcas de pavimento (pintura, ancho=12 cm, incluye micro esferas), blanco	m	4102,00	0,00	0,00%
16	Marcas de pavimento (pintura, ancho=12 cm, incluye micro esferas), amarillo	m	2800,00	0,00	0,00%
17	MPS tachas reflectivas bicolor (Blanco - Rojo)	u	468,00	0,00	0,00%
18	MPS tachas reflectivas reflectivas (Amarillas)	u	233,00	0,00	0,00%
19	Señales al lado de la carretera (0.75"x0.75m)	u	30,00	0,00	0,00%
20	Señalización ambiental en la carretera (12.50"x1.20 m)	u	2,00	0,00	0,00%
MEDIDAS GENERALES DE CONTROL AMBIENTAL					
21	Charlas de concientización	u	4,00	1,00	25,00%
22	Comunicados radiales	u	10,00	0,00	0,00%
23	Mitigación impactos ambientales	u	1,00	0,25	25,00%
24	Guardavías metálica doble	u	880,00	0,00	0,00%
25	Valla reguladora de tráfico	u	1,00	0,00	0,00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					156.536,46
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					168.485,95
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					18,67%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					23,67%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01 de febrero de 2019
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA: 88 días
PRORROGAS: 0 días
FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN: 14 de febrero de 2019
FECHA DE INICIO DE RENICIO DE OBRA: 01 de abril de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 17 de julio de 2019
MORA: 0

D.- OBSERVACIONES

- La obra tiene un avance económico del 18,67% y un avance físico de 20% con respecto a lo programado que es el 23,67%, ya que los rubros de comunicaciones radiales no es necesario ejecutarlos así mismo el rubro de limpieza de derrumbes.
- Se realiza la reprogramación de la obra, la misma que no se ejecutará las cunetas al inicio del proyecto como estaba en el cronograma hasta definir la cantidad de metros de cuneta.
- Con oficio EP-EMPRODECO-GG-2019-021 de fecha 13 de febrero de 2019, el contratista solicita la suspensión de la obra por existir fallencias en los planos de la vía hasta que se solucionen.
- Con memorando - 002-AQS-DGF-REOB-073 de fecha 14 de febrero de 2019, se solicita al Administrador del contrato la suspensión del Plazo Temporalmente hasta que se entreguen los planos definitivos por parte del diseñador y detalle de elementos que se encuentran en el presupuesto interinicial como el canal de hormigón y los gaviones.
- La obra se reanuda el 1 de abril, ya que fueron entregados los planos definitivos con los volúmenes de obra que se requieren para cumplir con el objeto del contrato.
- Además se requiere ascensores metálicos en dos cruces de agua, los cuales no han sido contemplados en el proyecto, para lo cual se solicitó la autorización respectiva al Administrador del contrato para la respectiva colocación y construcción de cabezales.

E.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda tener los permisos respectivos de la mina asignada para proyectos de saneamiento a cumplir requisitos en la ejecución de la obra.
- Se recomienda realizar los ensayos de hormigones a los 7 días de edad para evaluar la resistencia a la compresión.

[Firma]
FISCALIZADOR