



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 11 de Junio de 2019

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: ASFALTADO DE LA VÍA CHACO - UNARES, PRIMERA ETAPA (2.8 KM), CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO
UBICACIÓN: CANTÓN EL CHACO - VÍA A LINRES
CONTRATISTA: EP - EMPRODECO
MONTO: \$ 730,316.76
FECHA SUSCRIPCIÓN: 11 de enero de 2019
FECHA ENTREGA ANTC: 11 de enero de 2019
PLAZO: 120 DÍAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
MOVIMIENTO DE TIERRA					
01	Limpieza de derrumbes	m3	60.00	0.00	0.00%
02	Excavación sin clasificar	m3	4500.00	4173.49	92.74%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS					
03	Mejoramiento subrasante (incluye transporte)	m3	4600.00	8988.80	191.64%
04	Sub base granular clase II (incluye transporte)	m3	5700.00	5119.60	89.82%
05	Base clase II (incluye transporte)	m3	3420.00	2622.26	76.67%
06	Asfaltado Rc-250 para imprimación	l	28784.00	0.00	0.00%
07	Carpeta Asfáltica de 5 cm de espesor (incluye transporte)	m2	20560.00	0.00	0.00%
ESTRUCTURAS					
08	Cunetas H. S, Fc=180 kg/cm2, clase C (incluye transporte)	m3	866.25	0.00	0.00%
09	Gavión triple torsión galvanizado (incluye piedra bola)	m3	80.00	67.00	111.67%
10	Limpieza - samblasteado - pintura del pasamano (puente)	gab	1.00	0.00	0.00%
INSTALACIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO					
11	Material filtrante para sub-drenes	m3	30.00	90.00	300.00%
12	Excavación para canal abierto	m3	120.00	142.80	119.00%
13	Malla Electro soldada corrugada 8" 15	m2	520.00	414.00	79.62%
14	Hormigón simple Fc = 210 kg/cm2, en canal abierto	m3	64.00	55.20	65.71%
15	Marcas de pavimento (pintura, ancho=12 cm, incluye micro esferas), blanco	m	4100.00	0.00	0.00%
16	Marcas de pavimento (pintura, ancho=12 cm, incluye micro esferas), amarillo	m	2800.00	0.00	0.00%
17	MPS tachas reflectivas bicolor (Blanco - Rojo).	u	468.00	0.00	0.00%
18	MPS tachas reflectivas reflectivas (Amarillas)	u	233.00	0.00	0.00%
19	Señales al lado de la carretera (0.75*0.75m)	u	30.00	0.00	0.00%
20	Señalización ambiental en la carretera (1.80*1.20 m)	u	2.00	0.00	0.00%
MEDIDAS GENERALES DE CONTROL AMBIENTAL					
21	Charlas de concientización	u	4.00	2.00	50.00%
22	Comunicados radiales	u	10.00	0.00	0.00%
23	Mitigación impactos ambientales	u	1.00	0.50	50.00%
24	Guardavía metálica doble	u	600.00	0.00	0.00%
25	Valla reguladora de trafico.	q	1.00	0.00	0.00%
RUBROS NUEVOS					
01	COLOCACION ALCANTARILLA METALUCA Ø100 M, E = 2.50 MM	M	21.00	21.00	100.00%
02	CONSTRUCCION DE CABEZALES DE HORMIGON SIMPLE F'C= 210 KG/CM2.	M3	5.00	5.00	100.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				184,045.35	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				188,485.95	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				25.20%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				23.07%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 01 de Febrero de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 01 de Junio de 2019
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA: 119 días
PRORROGAS: 0 días


FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN: 14 de Febrero de 2019
FECHA DE INICIO DE REINICIO DE OBRA: 02 de Abril de 2019
FECHA DE REAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 18 de Julio de 2019
MORA: 0

D.- OBSERVACIONES

- La obra tiene un avance económico del 25.20% ejecutado hasta la actualidad en su porcentaje acumulado, la misma que es mayor a lo programado la cual es el 23.07%, demostrando que el contratista cumple con lo establecido en el cronograma.
- Con oficio EP-EMPRODECO-GG-2019-053 de fecha 28 de marzo de 2019, el contratista solicitada autorización para la instalación de alcantarillas y construcción de cabezales en las abscisas 1 + 840 y 2 + 457 respectivamente, ya que son rubros que no fueron considerados en el presupuesto contractual.
- Con Memorando - 003-AQS-DGF-REOB-073 de fecha 10 de Abril de 2019, se solicita al Administrador del contrato la autorización para la colocación de las alcantarillas y la construcción de los cabezales ya que son necesarios colocar las alcantarillas en esos cruces de agua para no tener problemas a futuro con la estructura de la vía y salvaguardar el proyecto.
- Con oficio - 139 - DGVID - GADPN de fecha 11 de Abril de 2019, el Administrador del contrato autoriza la colocación y construcción de cabezales en las abscisas respectivas, las cuales serán canceladas con la misma partida presupuestaria.
- Con oficio - 172 - DGVID-GADPN de fecha 14 de Mayo de 2019, el Administrador previo informe entregado por fiscalización mediante Memorando - 004 - AQS - DGF - REOB - 073 de fecha 13 de Mayo de 2019 y solicitado por el contratista con oficio EP-EMPRODECO - GG - 2019 - 086 de fecha 13 de mayo de 2019, la cual solicita se defina la abscisa de llegada del proyecto, ya que el GADPN de Linares va a Construir un puente en la Abs. 2+695, el Administrador informa que se Asfalte hasta la Abs. 2+640 por motivo de construcción del puente nuevo.

E.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda tener los permisos respectivos de la mina asignada para proyectos de lastrados y evitar retrasos en la ejecución de la obra.
- Se recomienda realizar los ensayos de hormigones a los 7 días de edad para evaluar la resistencia con anticipación.
- Se recomienda realizar los ensayos de granulometría para Sub base y base antes de proceder al tendido con maquinaria con el propósito de verificar que cumpla la especificación.



ING. ALEX QUINCALUIS
FISCALIZADOR