



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 10 de Mayo de 2019

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA POROTOYACU-LUSHIANTA (TRAMO: ABSICSA 0+000 HASTA ABSICSA 2+138.13) DE LA
UBICACION: PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU
CONTRATISTA: SASHEI CIA. LTDA.
MONTO: 583,208.96
FECHA SUSCRIPCION: 14 de enero de 2019
FECHA ENTREGA ANTC: 8 de febrero de 2019
PLAZO: 150 DIAS

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
01	Replanteo y nivelacion (via)	km	2.14	2.14	100.00%
02	Desbroce, desbosqu y limpieza	ha	1.28	1.28	100.00%
03	Limpieza de demumbes	m3	383.25	0.00	0.00%
04	Excavacion en suelo	m3	7264.98	4000.00	55.08%
05	Reubicacion de postes de hormigon (existente)	u	13.00	7.00	53.85%
06	Mejoramiento subrasante con suelo seleccionado	m3	11949.39	4750.00	39.75%
07	Geomalla plaxal	m2	12828.66	5300.00	41.31%
08	Geotextil no tejido	m2	3537.60	1450.00	40.89%
09	Sub base clase 3 (incluye transporte)	m3	4424.89	0.00	0.00%
10	Base clase 2 (incluye transporte)	m3	2386.84	0.00	0.00%
11	Asfalto Ro-250 para imprimacion (1.40 Lt/m2)	l	17960.12	0.00	0.00%
12	Capa de rodadura hormigon asfaltico e= 2.50 pulg.	m2	12982.60	0.00	0.00%
13	Excavacion y relleno para estructuras menores	m3	98.00	98.00	100.00%
14	Demolicion de H.S (Muros de ala)	m3	2.31	2.31	100.00%
15	Hormigon clase B cabezales (fc= 210 kg/cm2)	m3	21.28	0.00	0.00%
16	Excavacion para cunetas laterales y encauzamientos	m3	1807.36	0.00	0.00%
17	Hormigon clase C cunetas laterales (fc=180 kg/cm2)	m3	709.69	0.00	0.00%
18	Tuberia de acero corrugado D=1.00 m, s=2.0 mm, PM-100	m	24.00	24.00	100.00%
19	Linea division de camil de circulacion (Variable x 0.10 m) Amarilla	m	2138.11	0.00	0.00%
20	Linea de borde camil (Variable x 0.10 m) blanca	m	4278.22	0.00	0.00%
21	Señal restrictiva de pare (0.75 x 0.75 m).	u	4.00	0.00	0.00%
22	Señal restrictiva de velocidad maxima (D=0.75 m)	u	10.00	0.00	0.00%
23	Señales preventivas y reglamentarias (0.75 x 0.75 m).	u	20.00	0.00	0.00%
24	Señales informativas (1.20 x 0.60 m)	u	2.00	0.00	0.00%
25	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccional).	u	178.00	0.00	0.00%
26	Marcas sobre salidas de pavimento (bidireccional).	u	358.00	0.00	0.00%
27	Señales de inicio de proyecto (tipo torre)	u	1.00	0.00	0.00%
28	Agua para control de polvo	m3	500.00	50.00	10.00%
29	Instructivo o trípticos	u	30.00	0.00	0.00%
30	Charlas de adiestramiento	u	2.00	1.00	50.00%
31	Charlas de concientización de seguridad industrial y salud	u	2.00	1.00	50.00%
32	Comunicaciones radiales	u	20.00	0.00	0.00%
33	Señal de peligro (0.60 x 1.20 m).	u	2.00	1.00	50.00%
34	Señales de hombre trabajando (0.60 x 1.20 m)	u	2.00	1.00	50.00%
35	Escombreo disposicion final y tratamiento paisajistico	m3	5000.00	0.00	0.00%
36	Robo cinta reflectiva	u	4.00	0.40	10.00%
37	Libretos ambientales del proyecto (0.60 x 1.20 m).	u	2.00	1.00	50.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				86,840.36	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				85,863.70	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				14.89%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				14.72%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 08 de Febrero de 2019

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 81 días

PRORROGAS : 0 días

FECHA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL : 08 de Febrero de 2019

FECHA DE REINICIO :

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 08 de Julio de 2019


MORA : a

D.- OBSERVACIONES

- Con Memorando Nro. 0135-2019-DAT, la Directora de Apoyo de Tesorería (E), informa que con fecha 08 de Febrero de 2019, se realiza el pago del 16% del Anticipo de acuerdo a lo Estipulado en el Contrato.
- Con oficio N: SASHEI - ADM010-005, de fecha 8 de Febrero de 2019, el Contratista solicita la suspensión de la obra hasta solucionar lo correspondiente a la mina para la extracción de material pétreo y la reubicación de la línea de conducción de agua potable que cruza por el proyecto.
- La obra se reinició el 16 de Abril de 2019, por lo que tiene un avance físico del 20% y un económico de 14.89 % con respecto a lo programado que es el 14.72% en el avance económico, ya que existen rubros por definir para continuar con la ejecución de la obra.
- Se solicita la respectiva autorización de la sección típica de las vías de acuerdo a las cantidades contratadas y a la dimensión de la otra vía.
- Lo correspondiente a comunicaciones radiales de acuerdo al rubro, no se realizará debido a que la misma prefectura lo está realizando mediante la Dirección de Comunicación.
- La obra se encuentra dentro del porcentaje del cronograma reprogramado, por lo que el contratista está cumpliendo el objeto contractual.

E.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda tener los permisos respectivos de la mina asignada para proyectos de lastrados y evitar retrasos en la ejecución de la obra.


ING. ALEX QUINGALUISA S.
FISCALIZADOR

