



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA: 06 de Junio de 2019

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA BORDOYACU-LUSHANTA (TRAMO ABSCISA 0+000 HASTA ABSCISA 2+138.11) DE LA
UBICACIÓN: PARROQUIA SAN PABLO DE USHPAYACU
CONTRATISTA: SASHEICIA LTDA.
MONTO: 5 583,208.96
FECHA SUSCRIPCION: 14 de enero de 2019
FECHA ENTREGA ANTO: 8 de febrero de 2019
PLAZO: 150 DIAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Replanteo y nivelación (vía)	km	2.14	2.14	100.00%
02	Desbroce, desboscado y limpieza	ha	1.28	0.40	31.23%
03	Limpieza de derrumbes	m3	363.25	0.00	0.00%
04	Excavación en suelo	m3	7264.96	7264.96	100.00%
05	Reubicación de postes de hormigón (existente)	u	13.00	5.00	38.46%
06	Mejoramiento subrasante con suelo seleccionado	m3	11949.39	11949.39	100.00%
07	Geomatía biaxial	m2	12826.66	8680.00	67.68%
08	Geotextil no tejido	m2	3537.60	4920.00	139.25%
09	Sub base clase 3 (incluye transporte)	m3	4424.89	4424.89	100.00%
10	Base clase 2 (incluye transporte)	m3	2388.84	2388.84	100.00%
11	Asfalto AC-250 para impermeación (140 Lts/m2)	l	17960.12	0.00	0.00%
12	Capa de rodadura hormigón asfáltico en 2.50 pulg.	m2	12982.60	0.00	0.00%
13	Excavación y relleno para estructuras menores	m3	96.00	47.84	49.83%
14	Derrumbamiento de H.S (Muros de alba)	m3	2.31	0.00	0.00%
15	Hormigón clase B cabezales (F _c = 210 kg/cm2)	m3	21.26	21.26	100.00%
16	Excavación para cunetas laterales y encauzamientos	m3	1607.36	0.00	0.00%
17	Hormigón clase C cunetas laterales (F _c = 180 kg/cm2)	m3	709.90	0.00	0.00%
18	Tubería de acero corrugada D=1.00 m, e=2.0 mm, PM-100	m	24.00	24.00	100.00%
19	Línea división de carril de circulación (Variable x 0.10 m) Amarilla	m	2138.11	0.00	0.00%
20	Línea de borde carril (Variable x 0.10 m) blanca	m	4276.22	0.00	0.00%
21	Señal restrictiva de paso (0.75 x 0.75 m).	u	4.00	0.00	0.00%
22	Señal restrictiva de velocidad máxima (D=0.75 M)	u	10.00	0.00	0.00%
23	Señales preventivas y reglamentarias (0.75 x 0.75 m).	u	20.00	0.00	0.00%
24	Señales informativas (1.20 x 0.60 m)	u	2.00	0.00	0.00%
25	Marcas sobre salidas de pavimento (unidireccional)	u	178.00	0.00	0.00%
26	Marcas sobre salidas de pavimento (bidireccional)	u	356.00	0.00	0.00%
27	Señales de inicio de proyecto (tipo torre)	u	1.00	0.00	0.00%
28	Agua para control de polvo	m3	500.00	0.00	0.00%
29	Instructivo o trípticos	u	30.00	0.00	0.00%
30	Charlas de adiestramiento	u	2.00	1.00	50.00%
31	Charlas de concientización de seguridad industrial y salud	u	2.00	0.00	0.00%
32	Comunicaciones radiales	u	20.00	0.00	0.00%
33	Señal de peligro (0.60 x 1.20 m).	u	2.00	2.00	100.00%
34	Señales de hombre trabajando (0.60 x 1.20 m)	u	2.00	2.00	100.00%
35	Escombrera disposición final y tratamiento paisajístico	m3	5000.00	0.00	0.00%
36	Botas cinta reflectiva	u	4.00	1.00	25.00%
37	Letreros ambientales del proyecto (0.60 x 1.20 m)	u	2.00	0.00	0.00%

MONTO EJECUTADO A LA FECHA	259,657.87
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA	217,403.11
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA	44.52%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA	37.28%

C.- PLAZOS


FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 08 de Febrero de 2019
 TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA: 112 días
 PRORROGAS: 0 días
 FECHA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL: 08 de Febrero de 2019
 FECHA DE REINICIO: 16 de Abril de 2019
 FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 13 de Septiembre de 2019
 MORA: 0

D.- OBSERVACIONES

- Con Memorando Nro. 0135-2019-DAT, la Directora de Apoyo de Tesorería (E), informa que con fecha 08 de Febrero de 2019, se realiza el pago del 16% del Anticipo de acuerdo a lo Estipulado en el Contrato.
- Con oficio N. SASHEI - ADM010-005, de fecha 8 de Febrero de 2019, el Contratista solicita la suspensión de la obra hasta solucionar lo correspondiente a la mina para la extracción de material pétreo y la reubicación de la línea de conducción de agua potable que cruza por el proyecto.
- La obra se reinició el 16 de Abril de 2019 mediante oficio -122-DGVID-GADPN-2019, tiene un avance físico y económico del 44.52% con respecto a lo programado que es el 37.28%, por lo que el Contratista cumple con el cronograma.
- Se solicitó la respectiva autorización de la sección típica de la vías de acuerdo a las cantidades contratadas y a la dimensión de la otra vía. Lo correspondiente a comunicaciones radiales de acuerdo al rubro, no se realizará debido a que la misma prefectura lo esta realizando mediante la Dirección de Comunicación.
- El rubro Nro. 27 "Señales de inicio de Proyecto (Tipo Torre), se ejecutará en el cuarto mes cuando la obra este en acabados.

E.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda tener los permisos respectivos de la mina asignada para proyectos de lastrados y evitar retrasos en la ejecución de la obra.


 INC ALEX QUINTALUISA
 FISCALIZADOR