



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE NAPO
DIRECCIÓN DE GESTION DE FISCALIZACION



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO ORIGINAL PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE BASES Y MUROS PARA EL MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU VIA TENA - LOS ZORROS DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANOTN TENA, PROVINCIA DE NAPO, REOB-GADPN-001-2018.

Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la EP - EMPRODECO, en el cantón Tena, provincia de Napo.

MONTO DEL CONTRATO \$ 162.742,55 USD.

En la ciudad de Tena a los **17** días del mes de **Abril** de **2019** comparecen por una parte el **Ing. José Lobato**, miembro de la comisión designado por el Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo mediante memorando **Nro. 039-DGVID** del **11** de **Abril** de **2019**, el **Ing. Gabriel Tintín** Administrador de la obra y por otra parte **EP - EMPRODECO**, en su calidad de contratista quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción **Provisional** de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

1. **ANTECEDENTES:**

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la **EP-EMPRODECO**, con fecha **20 de Junio de 2018**. Por un valor de **\$162.742,55 USD.**, se adjudicó el contrato para **LA CONSTRUCCION DE BASES Y MUROS PARA EL MONTAJE DEL PUENTE TIPO BAILEY SOBRE EL RIO RAYAYACU VIA TENA - LOS ZORROS DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA, CANOTN TENA, PROVINCIA DE NAPO.**, con un plazo de ejecución de **120 DÍAS** calendario a contarse a partir desde la entrega del anticipo.

2. **INSPECCIÓN DE LA OBRA:**

Una vez verificada la obra se establece que fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del Contratante y recibido a satisfacción por la comisión.

b.1 OBSERVACIONES:

Ninguna.

3. **LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Fecha de suscripción del contrato:	20 de Junio de 2018
Plazo de ejecución:	120 días
Fecha de entrega del anticipo:	12 de Julio de 2018
Fecha de terminación de contrato:	09 de Noviembre de 2018
Fecha de solicitud de recepción provisional:	04 de Abril de 2019
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	-----
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	-----
Incremento de plazo por órdenes de suspensión:	166 días
Incremento de plazo por fuerza mayor:	-----
Fecha real de terminación del contrato:	04 de Abril de 2019
Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO () - SI () tiene mora	
Mora 0 días.	
Valor diario de la Multa por mora \$ 0,00 Valor total por mora \$ 0,00.	

4.

TRABAJO CONTRATADOS Y EJECUTADOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Limpieza del terreno	m2	300.00	55.90	18.63%
02	Replanteo y nivelación	m2	250.00	250.00	100.00%
03	Excavación mecánica sin clasificar	m3	150.00	150.00	100.00%
04	Excavación manual conformación cimentación n=0.15 m.	m3	20.00	20.00	100.00%
05	Excavación bajo nivel freático	m3	200.00	200.00	100.00%
06	Base de H.C para mejoramiento f'c = 90 kg/cm2 e=0.20	m3	28.63	27.70	96.75%
07	Acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	kg	3852.00	4052.56	105.21%
08	Fabricación y mont. Superestructura con tubería de petróleo reciclaje	kg	15000.00	15000.00	100.00%
09	H. simple elementos estruc. Zapata estribo f'c=210 kg/cm2	m3	237.49	224.56	94.56%
10	Material relleno y/o mejoramiento de la cimentación dt=5 km	m3	800.00	87.88	10.99%
11	Pancarta informativa	u	1.00	1.00	100.00%
12	Muro de gaviones	m3	72.00	0.00	0.00%
13	Rotulo met informativo de prevención 0.75x0.75	u	4.00	4.00	100.00%
14	Medidas ambientales	gbl	1.00	1.00	100.00%
15	Armado y montaje de estructura tipo Mabe baile	kg	26730.00	27959.52	104.60%
16	Provisión fabricación mont. Superestructura ASTM 588 piezas faltantes	kg	1050.00	1900.00	180.95%
17	Provisión fabricación de apoyos t1. t2 en A-588	u	32.00	36.00	112.50%
18	Pines de puente beyli L=20 cm con pasador y seguro	u	70.00	98.90	141.29%
19	Placas de neopreno incrustación metálica 30x30x5 cm	u	4.00	4.00	100.00%

5.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Los pagos se realizaron mediante planillas de avance y liquidación debidamente aprobada por el Fiscalizador de la obra, que se detallan a continuación.

VALORES PAGADOS POR PLANILLA:

		PLANILLA 1 DE AVANCE	PLANILLA 2 DE AVANCE	PLANILLA 3 DE AVANCE	PLANILLA DE LIQUIDACION	REAJUSTE (1-2-3-4)
RETENCIONES	VALOR	9,613.07	39,280.26	53,857.54	51,019.14	520.47
	ANTICIPO	4,806.54	19,640.13	26,928.77	29,995.84	0.00
	IRENTA (1%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	MULTAS					
	OTROS					
LIQUIDO		4,806.53	19,640.13	26,928.77	21,023.30	520.47

e.1 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

La Institución debe cancelar al Contratista el valor de \$21,365.31 U.S.D por motivo del pago de la planilla de liquidación y reajuste de precios

1/1

6. DEVOLUCIONES:

LAS GARANTIAS DE LEY

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente **Acta de Recepción Provisional** de original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.



MIEMBRO DE LA COMISIÓN
ING. JOSE LOBATO

ADMINISTRADOR
ING. GABRIEL TINTIN

CONTRATISTA
EP - EMPRODECO.