

DIRECCION DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBRA

FECHA: Tena, 13 de marzo de 2019

PARA: Ing. Pablo Villavicencio P.
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Remitiendo planilla de avance N°07

ANTECEDENTES:

Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la Entidad Provincial resolvió aprobar los pliegos del **proceso COTO-GADPN-003-2018**, para la **"AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA PUNUNO-TUYANO, DESDE EL KM. 1+140 HASTA EL KM. 3+340 I=2.200KM, PARROQUIA MISAHUALLI, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO"**.

Luego del proceso correspondiente la máxima autoridad de la Entidad provincial, mediante resolución N° **AD -GADPN-050-201**, de fecha 13 de junio de 2018, adjudica la ejecución de la obra en referencia al **oferente, SR. DARWIN ROLANDO FEIJOO CARRIÓN**.

ANÁLISIS DE PLAZOS:

Fecha de suscripción del contrato:	21 de junio de 2018
Fecha de entrega del anticipo:	29 de junio de 2018
Plazo contractual	180 días
Fecha de terminación del contrato:	26 de diciembre de 2018
Presentación planilla N°07:	06 de febrero de 2019
Avance de obra ejecutado a la fecha:	62.95%
Ampliación de plazo 1	40 días
Ampliación de plazo 2	22 días
Fecha final del contractual:	26 marzo de 2019

ANÁLISIS ECONÓMICO:

Monto del contrato:	597.733.17USD
Valor planilla de avance N°-7	59.094,03
Impuesto a la Renta 1%	598,03
Reajuste de precios:	709,13

LIQUIDO AL CONTRATISTA:

29.658,11 USD.



