

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL “CONTRATO DE AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE RÍO MISAHUALLI – ATACAPI, UBICADO EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, PRIMERA ETAPA” COTO-GADPN-005-2018

Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la empresa SASHEI CIA. LTDA., Contratista del **Cantón Tena, provincia de Napo.**

MONTO DEL CONTRATO 715,460.23 USD más IVA.

En la ciudad de Tena a los **13 días del mes de mayo de 2019**, comparecen por una parte el **Ing. Wider Frias**, miembro de la comisión designado por el Director de Obras Públicas mediante memorando Nro. **0930-2019-DGVID del 13 de mayo de 2019.** El **Ing. Gabriel Tintín** Administrador de la obra y por otra parte el **Sr. Mauro Remigio Meza Arcos representante legal de EMPRESA SASHEI CIA LTDA.**, en su calidad de contratista, quienes convienen en suscribir la **presente Acta de Entrega Recepción Provisional** de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

a) ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el **Sr. Mauro Remigio Meza Arcos representante legal de EMPRESA SASHEI CIA LTDA.**, con fecha **11 de septiembre de 2018.** Por un valor de **715,460.23 USD más IVA**, se adjudicó el **“AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE RÍO MISAHUALLI – ATACAPI, UBICADO EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO, PRIMERA ETAPA**, con un plazo de ejecución de **150 DÍAS** calendario a contarse a partir de fecha de entrega del anticipo.

b) INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la Obra se establece que fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por el Departamento de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo de esta Corporación y recibido a satisfacción por la Comisión.

b.1 OBSERVACIONES:

-Previo a la recepción definitiva deberá cumplirse las siguientes observaciones pendientes:
0+630 Limpiar piso de alcantarillas tanto en la entrada y salida de aguas.
1+530 Limpiar piso de alcantarillas tanto en la entrada y salida de aguas.
2+230 Limpiar piso a la entrada de aguas, quitar el RC250 impregnado en las paredes del pozo.

-Las cunetas y bordillos se hallan manchadas por la lechada ligante RC250, liquido contaminante que deberá ser desprendido de estos elementos en las siguientes abscisas:
0+000 a 2+740 ambos lados.
2+040 a 2+200 lado derecho e izquierdo
1+600 a 1+800 ambos lados
1+300 a 1+530 lado derecho

c) GARANTIAS

- Se presentó una garantía de fiel cumplimiento, la cual se dará de baja una vez realizado la recepción definitiva.
- La garantía de buen uso del anticipo queda finalizada una vez celebrado este documento.

d) LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	11 de septiembre de 2018
Plazo de ejecución:	150 días
Fecha de entrega del anticipo	16 de octubre 2018
Fecha de inicio de obra:	16 de octubre 2018
Fecha de terminación de contrato	14 de marzo de 2019
Fecha de solicitud de Recepción Provisional:	23 de abril de 2019
Fecha de solicitud de recepción definitiva:
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	8 días
Incremento de plazo por órdenes de suspensión:	19 días
Incremento de plazo por órdenes de trabajo:	1 día
Incremento de plazo por lluvia:	12 días
Incremento de plazo por fuerza mayor:
Fecha real de terminación del contrato:	23 de abril de 2019
Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO (x) - SI () tiene mora	
Mora 0 días.	

Valor diario de la Multa por mora \$ 00.00 valor total por mora \$ 00.00.

e) TRABAJOS EJECUTADOS

COSTO PORCENTAJE

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
	VÍA RÍO MISAHUALI INCHALLAQUI		
45	TUBERIA NOVAFORT D=400mm	GLB	1
46	PIEDRA ESCOGIDA PARA SUBDREN	GLB	1
47	RELLENO PROTECCION TERRAPLEN - ESCOMBRERAS	GLB	1
48	MALLA ELECTROSOLDADA DE 15X15 Y e=5.5mm	GLB	1
52	PANCARTA INFORMATIVA DE 3.60X2.40M	GLB	1
	VÍA RÍO MISAHUALI INCHALLAQUI VARIANTE		
50	TUBERIA NOVAFORT D=400mm	GLB	1
51	ACERO DE REFUERZO	GLB	1

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RUBROS CONTRACTUALES:

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	EJECU %
	VÍA RÍO MISAHUALI INCHALLAQUI				
1	REPLANTEO Y NIVELACIÓN (VÍA)	Km	2.37	2.37	100.00%
2	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	Ha	1.90	1.06	55.79%
3	LIMPIEZA DE DERRUMBES	m3	425.00		0.00%
4	EXCAVACIÓN EN SUELO	m3	8494.52	11494.40	135.32%
5	UBICACIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN (Existente)	u	6.00	7.00	116.67%
6	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	m3	8320.00	8623.00	103.64%
7	GEOMALLA BIAJIAL	m2	18960.00	11895.00	62.74%
8	GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	18960.00	12553.00	66.21%
9	SUB BASE CLASE 3 (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	3792.00	4875.43	128.57%
10	BASE CLASE 2 (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	2275.20	2283.60	100.37%
11	ASFALTO RC - 250 PARA IMPRIMACION (1.50Lts / m2)	l	21330.00	21118.80	99.01%
12	CAPA DE RODADURA HORMIGÓN ASFÁLTICO E=2.5 PULG.	m2	14220.00	14079.20	99.01%
13	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA EXTRUCTURAS MENORES	m3	150.00	184.53	123.02%
14	HORMIGÓN CLASE B CABEZALES (FC=210KG/CM2)	m3	30.00	43.30	144.33%
15	EXCAVACIÓN PARA CUNETAS LATERALES Y ENCAUZAMIENTO	m3	570.00	376.07	65.98%
16	HORMIGÓN CLASE C CUNETAS LATERALES (FC=180 KG/CM2)	m3	460.00	466.00	101.30%
17	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADA D=1.20M, E=2.5MM, PM-100	m	30.00	39.50	131.67%
18	LÍNEA DIVISIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN (variable x 0.10m) Ama	m	2370.00	2340.00	98.73%
19	LÍNEA DE BORDE CARRIL (Variable x 0.10m) BLANCA	m	4740.00	4703.50	99.23%
20	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (Preventivas 0.60x0.60)	u	10.00	10.00	100.00%
21	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO (Unidireccional)	u	474.00	474.00	100.00%
22	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO (Bidireccional)	u	237.00	237.00	100.00%
23	SEÑALES DE INICIO DE PROYECTO (Tipo Torre)	u	1.00	1.00	100.00%
	VÍA RÍO MISAHUALI INCHALLAQUI VARIANTE				
24	REPLANTEO Y NIVELACION	Km	0.39	0.39	100.00%
25	DESBROCE, DESBOSQUE Y LIMPIEZA	Ha	0.39	0.39	100.00%
26	EXCAVACIÓN EN SUELO	m3	855.40	1315.36	153.77%
27	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON SUELO SELECCIONADO	m3	2050.00	2308.75	112.62%
28	SUB BASE CLASE 3 (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	1010.60	910.28	90.07%
29	BASE CLASE 2 (INCLUYE TRANSPORTE)	m3	443.20	411.40	92.82%
30	GEOMALLA BIAJIAL	m2	3151.70	3056.90	96.99%
31	GEOTEXTIL NO TEJIDO	m2	3742.60	3652.40	97.59%
32	ASFALTO RC - 250 PARA IMPRIMACION (1.50Lts / m2)	l	3408.70	3712.09	108.90%
33	CAPA DE RODADURA HORMIGÓN ASFÁLTICO E=2.5 PULG.	m2	2434.80	2434.80	100.00%
34	EXCAVACIÓN Y RELLENO PARA EXTRUCTURAS MENORES	m3	132.00	120.20	91.06%
35	HORMIGÓN CLASE B CABEZALES (FC=210KG/CM2)	m3	23.00	25.50	110.87%
36	EXCAVACION PARA CUNETAS LATERALES Y ENCAUZAMIENTO	m3	480.00	798.98	166.45%
37	HORMIGÓN CLASE C CUNETAS LATERALES (FC=180 KG/CM2)	m3	179.60	162.19	90.31%
38	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADA D=1.00M, E=2.5MM, PM-100	m	10.00	20.00	200.00%
39	TUBERÍA DE ACERO CORRUGADA D=1.20M, E=2.5MM, PM-100	m	14.00	13.40	95.71%
40	LÍNEA DIVISIÓN DE CARRIL DE CIRCULACIÓN (variable x 0.10m) Ama	m	394.00	400.00	101.52%
41	LÍNEA DE BORDE CARRIL (Variable x 0.10m) BLANCA	m	788.00	790.70	100.34%
42	SEÑALES AL LADO DE LA CARRETERA (Preventivas 0.60x0.60)	u	5.00	5.00	100.00%
43	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO (Unidireccional)	u	33.00	33.00	100.00%
44	MARCAS SOBRESALIDAS DE PAVIMENTO (Bidireccional)	u	66.00	65.00	98.48%

f) LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Los pagos se realizaron mediante la presentación de planilla única y liquidación debidamente aprobada por el Fiscalizador de la obra, que se detalla a continuación.

TRAMO: VÍA RÍO MISAHUALLI INCHALLAQUI

DETALLE DE VALORES	PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA							REAJUSTE DE PRECIOS							TOTAL
	PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3	PLANILLA 4	PLANILLA 5	PLANILLA 6	PLANILLA LIQUIDACIÓN	PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3	PLANILLA 4	PLANILLA 5	PLANILLA 6	PLANILLA LIQUIDACIÓN	
VALOR TOTAL	1,031.14	180,939.98	5,572.72	54,896.58	114,096.78	18,996.02	190,623.19	251.96	93.47	2.79	219.59	456.39	82.86	1,572.36	568,872.83
ANTICIPO	525.57	90,469.99	2,786.35	27,448.29	57,048.39	9,498.01	103,670.89								291,437.50
IMP. A LA RENTA	10.31	1,809.40	55.73	548.97	1,140.97	189.96	1,906.23	2.92	0.90	0.03	2.20	4.56	0.83	15.72	5,688.73
OTROS															
LIQUIDO AL CONTRATISTA	505.26	88,660.59	2,730.63	26,899.32	55,907.42	9,308.05	85,046.07	289.04	89.57	2.76	217.39	451.83	82.03	1,556.64	271,746.60

TRAMO: VÍA RÍO MISAHUALLI INCHALLAQUI VARIANTE

DETALLE DE VALORES	PLANILLAS DE AVANCE DE OBRA							REAJUSTE DE PRECIOS							TOTAL
	PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3	PLANILLA 4	PLANILLA 5	PLANILLA 6	PLANILLA LIQUIDACIÓN	PLANILLA 1	PLANILLA 2	PLANILLA 3	PLANILLA 4	PLANILLA 5	PLANILLA 6	PLANILLA LIQUIDACIÓN	
VALOR TOTAL	45,071.55	1,451.50	8,645.60	10,896.05	27,605.44	11,772.92	29,561.39	88.83	0.73	4.32	43.58	110.42	76.52	343.06	135,098.33
ANTICIPO	22,535.78	725.75	4,322.80	5,448.03	13,802.72	5,886.46	12,904.85								65,626.39
IMP. A LA RENTA	450.72	14.32	86.46	108.96	276.05	117.73	265.61	8.89	0.01	0.04	0.44	1.20	0.77	3.43	1,350.98
OTROS															
LIQUIDO AL CONTRATISTA	22,085.05	711.23	4,236.34	5,339.06	13,526.67	5,768.73	16,360.93	87.94	0.72	4.28	43.14	109.32	75.75	339.63	68,120.95

f.1 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

-La institución adeuda al contratista por el tramo "Vía Río Misahualli – Inchallaqui Tena" el valor de USD 86,528.65 USD, por el tramo "Vía Río Misahualli Inchallaqui Variante" el valor de USD 16,700.56 USD, siendo la deuda total de USD 103,303.27


Para constancia de fe y de conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta de Entrega Recepción Provisional, en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en la comisión de esta diligencia


Ing. Wider Frías

MIEMBRO DE LA COMISION


Sr. Mauro Remigio Meza Arcos

REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA SASHEI
CONTRATISTA


Ing. Gabriel Tinín
ADMINISTRADOR