



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

## PROVINCIAL DE NAPO

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

#### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL “CONTRATO COMPLEMENTARIO DE AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE RÍO MISAHUALLI – ATACAPI, PRIMERA ETAPA”

Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la empresa SASHEI CIA. LTDA., Contratista del Cantón Tena, provincia de Napo.

**MONTO DEL CONTRATO 53,862.69 USD más IVA.**

En la ciudad de Tena a los **29 días del mes de abril de 2019**, comparecen por una parte el Ing. Alex Quingaluisa, miembro de la comisión designado por el Director de Obras Públicas mediante memorando 022-DGVID-GADPN del **26 de abril de 2019**. El Ing. Gabriel Tintín Administrador de la obra y por otra parte el Sr. Mauro Remigio Meza Arcos representante legal de **EMPRESA SASHEI CIA LTDA.**, en su calidad de contratista, quienes convienen en suscribir la presente **Acta de Entrega Recepción Provisional** de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

**a) ANTECEDENTES:**

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Sr. Mauro Remigio Meza Arcos representante legal de **EMPRESA SASHEI CIA LTDA.**, con fecha **12 de abril de 2019**. Por un valor de **60,326.21 USD** valor ya incluido IVA, se adjudicó un **“CONTRATO COMPLEMENTARIO DE AMPLIACIÓN Y ASFALTADO DE LA VÍA DESDE EL PUENTE RÍO MISAHUALLI – ATACAPI, PRIMERA ETAPA”**, con un plazo de ejecución de **30 DÍAS** calendario a contarse a partir de fecha de suscripción del contrato.

**b) INSPECCIÓN DE LA OBRA:**

Una vez verificada la Obra se establece que fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por el Departamento de Obras Públicas de esta Corporación y recibido a satisfacción por la Comisión.

**b.1 OBSERVACIONES:**

Se presentó una garantía de fiel cumplimiento, la cual se dará de baja una vez realizado la recepción definitiva.

**c) LIQUIDACIÓN DE PLAZOS**

Fecha de suscripción del contrato:

**12 de abril de 2019**

Plazo de ejecución:

**30 días**

Fecha de entrega del anticipo

**CONTRAENTREGA**

Fecha de terminación de contrato

**11 de mayo de 2019**

Fecha de solicitud de Recepción Provisional:

**23 de abril de 2019**

Fecha de solicitud de recepción definitiva:

.....

Incremento de plazo por órdenes de cambio:

.....

Incremento de plazo por órdenes de suspensión:

.....

Incremento de plazo por fuerza mayor:

.....

Fecha real de terminación del contrato:

**23 de abril de 2019**



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**



Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO (x) - SI ( ) tiene mora  
Mora 0 días.

Valor diario de la Multa por mora \$ 00.00 valor total por mora \$ 00.00.

d) **TRABAJOS EJECUTADOS:**

ITEM	RUBROS	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
12	Transporte de material pétreo	M3/km	199,491.43	199,051.77	100%

e) **LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:**

Los pagos se realizaron mediante la presentación de planilla única y liquidación debidamente aprobada por el Fiscalizador de la obra, que se detalla a continuación.

DETALLE DE VALORES	PLANILLA LIQUIDACIÓN	REAJUSTE	TOTAL
VALOR TOTAL	53,743.98	0	53,743.98
ANTICIPO	0	0	0
IMP. A LA RENTA	537.44	0	537.44
MULTAS			
OTROS			
LIQUIDO AL CONTRATISTA	53206.54	0	53,206.54

e.1 **LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:**

La institución adeuda al contratista el valor de 53,206.54 USD

Para constancia de fe y de conformidad con lo expresado, se suscribe la presente **Acta de Entrega Recepción Provisional**, en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en la comisión de esta diligencia

\_\_\_\_\_  
Ing. Alex Quingaluisa

MIEMBRO DE LA COMISION

\_\_\_\_\_  
Sr. Mauro Remigio Meza Arcos

REPRESENTANTE LEGAL DE EMPRESA SASHEI  
CONTRATISTA

\_\_\_\_\_  
Ing. Gabriel Tintín  
ADMINISTRADOR