



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

Memorando Nro. 0286-2019-DGFIS

Tena, 06 de marzo de 2019

PARA: Dr. Sergio Enrique Chacón Padilla
Prefecto Provincial

ASUNTO: INFORMANDO

Para fines legales pertinentes, anexo al presente dignese encontrar el informe mensual de fiscalización presentado el por el Ing. Santiago Zárate, Fiscalizador del Proyecto: **Asfaltado de la vía Borja – Sumaco 4+800 metros, cantón Quijos, Provincia de Napo**, cuyo contratista es el **CONSORCIO SUMACO**.

Atentamente,


Ing. Wider Luciano Frías Córdova
DIRECTOR DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN, SUBROGANTE

Anexos:
- asfaltado via borja-sumaco.pdf

Copia:
Mgtr. Juan Gabriel Tintin Chisaguano
Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo

lg



06-03-2019

11/6

Sh

06/03/2019 11:23
Priscila Tanguila

INFORME DE FISCALIZACION

Fecha: 14 de febrero de 2018

A. DATOS GENERALES

PROYECTO: Ampliación de la vía Balsa - Saraguro, Pichincha, Cantón Quimsa
 UBICACIÓN: Cantón Quimsa - Provincia de Napo
 CONTRATISTA: Consorcio Sumaco
 MONITOR: FISCALIZADOR
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27 de junio de 2017
 FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPA: 2 de septiembre de 2017
 PLAZO: 120

30%

B. AVANCE FÍSICO Y ECONOMICO

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO	PRECIO UNITARIO	MONTO EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA			
MOVIMIENTO DE TIERRAS							
10	Movimiento de tierras	m3					
11	Excavación en caso / escoria	m3	1.500,00	1.100,00	73,33%	1,72	1.882,00
12	Empedrado de refuerzo	m3	250,00	0,00	0,00%	1,87	0,00
13	Excavación y movimiento de escombros y materiales	m3	1.512,50	594,00	39,27%	3,11	1.792,40
14	Excavación para cunetas y empalmes	m3	1.890,00	200,00	10,58%	1,87	374,00
15	Acercamiento de la obra existente	m3	30.100,00	2,00	0,00%	0,79	1,58
20	ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO	m2	4.445,00	11.089,31	249,64%	5,91	64.264,66
21	Mantenimiento de la estructura existente	m2	9.015,00	10.957,62	120,55%	12,53	137.403,03
22	Subgrasa para la obra	m3	9.184,00	9.184,00	100,00%	14,63	134.300,00
23	Asfalto para la obra	m3	36.298,00	36.207,78	99,48%	0,88	31.862,30
24	Carpetas para la obra	m2	26.920,00	26.920,00	100,00%	11,32	299.414,40
25	ESTRUCTURAS	m3					0,00
31	Mortero 1:1:6 para 210kg/m2, clase B, incluye encofrado	m3	60,75	46,03	75,78%	168,66	7.721,20
32	Cunetas H.S. para 160kg/m2, clase C, incluye encofrado	m3	884,00	0,00	0,00%	119,86	0,00
40	INSTALACIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	m					0,00
41	Alcantarillas metálicas de 1.20 m x 40 cm	m	24,00	24,00	100,00%	215,82	5.179,68
42	Alcantarillas metálicas de 1.20 m x 60 cm	m	12,00	12,00	100,00%	358,45	4.301,40
50	INSTALACIONES PARA CONTROL DEL TRÁFICO Y USO DE LA ZONA DEL CAMINO	m					0,00
51	Mantas de pavimento bituminosa 11 mm x ancho 10 cm, incluye mano de obra	m	10.600,00	0,00	0,00%	0,86	0,00
52	Señales a 1.20 m de diámetro 1.20x0.75 m	u	20,00	0,00	0,00%	53,83	0,00
53	Señales a 1.20 m de diámetro reglamentarias 1.20x0.75 m	u	5,00	0,00	0,00%	53,83	0,00
54	Señalización a 1.20 m de diámetro 1.20x0.80 m	u	5,00	0,00	0,00%	19,63	0,00
55	Señalización a 1.20 m de diámetro 1.20x1.20 m	u	5,00	0,00	0,00%	281,63	0,00
56	Señalización a 1.20 m de diámetro 2.40x0.80 m	u	1,00	0,00	0,00%	1.511,63	0,00
57	Señales indicadoras de km 0.75x0.75 m	u	4,00	0,00	0,00%	83,83	0,00
58	Mantenimiento de las señales	u	1,00	0,75	75,00%	3.060,00	2.317,50
59	Reparación de postes de alumbrado público, incluye cableado y ornamentación	u	5,00	5,00	100,00%	100,74	5.037,00
MONTOS DEL PROYECTO							837.821,70
MONTOS EJECUTADOS A LA FECHA							330.968,11
MONTOS PROGRAMADOS A LA FECHA							38.322%
PORCENTAJES EJECUTADOS A LA FECHA							100,00
PORCENTAJES PROGRAMADOS A LA FECHA							

C. PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

02 de septiembre de 2017

SUSPENSIÓN 1 DE LA OBRA:

viernes 22 de septiembre de 2017

REINICIO DE LA OBRA:

miércoles 02 de mayo de 2018

SUSPENSIÓN 2 DE LA OBRA:

jueves 02 de junio de 2018

REINICIO DE LA OBRA:

miércoles 26 de febrero de 2019

FECHA DE CORTE:

199,00 días

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA:

115,00 días

PROGRESOS:

346,00 días

SUSPENSIÓN:

346,00 días

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

17 de agosto de 2018 a la fecha de terminación de trabajos, trabajos en ejecución

D. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra se encuentra en ejecución, pero a la fecha 12 de diciembre de 2018, desde el 3 de noviembre de 2018 se continúa a más por retrasos en la ejecución. Concretado de fecha 12 y 26 de diciembre de 2018 se notifica a contratista de esta novedad.

El contrato original no se termina hasta la fecha, se continúa a más.

115 días

330.968,11

38,32%

ING. SANTIAGO LARATE NIGUEZ
FISCALIZADOR

PREFECTURA GAD PROVINCIAL DE NAPO