

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA: 11 de Septiembre del 2019

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: Espacio cubierto de estructura metálica con césped sintético y juegos infantiles en la Unidad Educativa Mons.
Maximiliano Spiller de la parroquia Tena, cantón Tena
UBICACIÓN: Unidad Educativa Maximiliano Spiller - cantón Tena
CONTARISTA: VEGAQUINCHIGUANO CIA. LTDA.
MONTO: \$66,686.43
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 27 de mayo del 2019
FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC.: 25 de julio del 2019
PLAZO: 60 días

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
1	Replanteo y nivelación	m2	250	250.00	100.00
2	Excavación de plintos y cimentos	m3	72.31	72.05	99.64
3	Replanteo de h. simple f'c=140 kg/cm2	m3	3.27	3.27	100.00
4	H. simple en plintos f'c=210 kg/cm2	m3	13.07	13.07	100.00
5	H. simple en columnetas f'c=210 kg/cm2	m3	2.59	2.59	100.00
6	Hormigón ciclopo (50% piedra bola 50% h.s. f'c=180 kg/cm2)	m3	17.36	16.01	92.34
7	H. simple en cadenas f'c=210 kg/cm2	m3	3.77	3.77	100.00
8	Material de mejoramiento en plintos (pedregos)	m3	16.34	16.34	100.00
9	Relleno con material excavado	m3	12.00	11.70	97.50
10	Aceros en estructura metálica	kg	5206.7	5,206.11	100
11	Hierro en estructural f'y=4200 kg/cm2	kg	1868.1	1,868.04	100.00
12	Contrapiso de h. simple f'c=180 kg/cm2 con malla ARMEX R-64	m2	250.00	249.86	100
13	Tensor de varilla corrugada	kg	106.80	106.74	100
14	Cubierta Estipanel AR-2000 e=0.40mm	m2	357.75	357.66	100
15	Placa de acero 450x300x10 mm en pilares	u	12.00	12.00	100
16	Placas de acero 260x350x370x390 e=6mm (tipo trapeado) en viga superior	u	20.00	20.00	100
17	Mastado de p-sos	m2	104.80	104.80	100
18	Canal recolector de aguas lluvias (tcol 1/32")	m	54.80		0
19	Canal recolector de aguas lluvias con rejilla	m	25.50	25.50	100
20	Bajante de aguas lluvias (PVC 110mm)	m	60.00		0
21	Césped sintético monofamento con columna central (h=50 mm)	m2	250.00		0
22	Pancarta informativa 2.44*1.22 m	u	1.00	1.00	100.00
MURO PERIMETRAL DE H. CICLOPEO					
23	Excavación en muro	m3	3.05	3.05	100
24	Hormigón ciclopo (50% piedra bola 50% h.s. f'c=180 kg/cm2) en muro	m3	6.88	6.86	100
JUEGOS INFANTILES					
25	Sube y baja de tubo acero A-36 con asiento de poliuretano	u	1.00		0
26	Grador con asiento	u	1.00		0
27	Juego big bang de estructura de aluminio corrugado	u	1.00		0
28	Columpio triple	u	1.00		0
29	Resbaladera de polipropileno de 190 cm con estructura	u	1.00		0
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					51,756.70
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					27,671,149.50
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					77.61
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					41.49

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 26 de julio del 2019
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA: 47 días
PRORROGAS:
SUSPENSIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 24 de septiembre del 2019

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- La obra se encuentra en ejecución
- La obra presenta un avance del 36.12% con respecto a lo programado al final de la planilla de avance de obra No. 03

ING. CIVIL JIMMY VILLACIS
FISCALIZADOR

12-09-19

10:49