



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN PROVISIONAL

PROCESO MCO-GADPN- 014-2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL “CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN LA UNIDAD EDUCATIVA MILTON JURADO YÉPEZ EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE SÁBATA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”, suscrito el 01-05-19, entre el GADPN y el Ing. Milton Tayupanda Arellano.

MONTO DEL CONTRATO 7.559,23 USD.

En la ciudad de Tena a los 21 de junio del 2019 Comparecen, por una parte el Ing. Eduardo Cevallos – Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo, miembro de la comisión designado por resolución administrativa # 009 del 15 de junio de 2019, el Ing. Manuel Guapulema – Administrador de contratos de ejecución de obras civiles, según resolución administrativa #010, del 3 de junio de 2019, y por otra parte el Ing. Milton Tayupanda Arellano, en calidad de Contratista, quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega **Recepción Provisional** de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

a) ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y el Ing. Milton Tayupanda Arellano, Por un valor de 7.559,23 (incluye 12% IVA), se adjudicó el contrato de “CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO EN LA UNIDAD EDUCATIVA MILTON JURADO YÉPEZ EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE SÁBATA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO”, suscrito el 01-05-19, entre el GADPN y el Ing. Milton Tayupanda Arellano MCO-GADPN-014-2019, con un plazo de ejecución de 45 días calendario contados a partir de la Orden de Inicio.

b) INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la Obra, se establece que fue ejecutada la misma, de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del contratante y recibido a satisfacción por la comisión de recepción.

b.1 OBSERVACIONES:

NINGUNA

c) LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.

Fecha de suscripción del contrato:	01-05-19
Fecha de inicio de la obra	10-05-19
Plazo de ejecución:	45 Días a partir ord. Inic.
Fecha de orden de inicio	10-05-19
Fecha de terminación de contrato:	24-06-19
Fecha de solicitud de recepción provisional:	10-06-19
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo**
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Incremento de plazo por órdenes de cambio: 0 días
Incremento de plazo por órdenes de suspensión: 0 días
Incremento de plazo por fuerza mayor:
Fecha real de terminación del contrato: 24-06-19
Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO (X) - SI () tiene mora
Mora.0 días.
Valor diario de la Multa por mora \$ 0.00, dando un valor total por mora \$ 0.00

d) LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		
			CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUTADO
1	Replanteo y nivelación	M	115,00	115,00	100,00%
2	Excavación manual de plintos y mojones	M3	5,50	5,50	100,00%
3	Hormigón ciclopé (60por ciento H.S. (f'c=180 kg/cm ² - 40por ciento PB) en mojones	M3	4,00	3,94	98,40%
4	Hormigón simple en columnas, f'c=210kg/cm ²	M3	1,00	1,00	100,00%
5	H.s. f'c=180kg/cm ² en rampa de acceso	M3	1,00	1,00	100,00%
6	Acero de refuerzo,fy=4200kg/cm ²	Kg	342,56	336,13	98,12%
7	Cerramiento malla 50/10 h=2.00m	M	115,00	115,00	100,00%
8	Puerta de malla y tubo (malla50/10 tubo=2")	M2	6,80	6,80	100,00%
9	Pancarta informativa (vinilo adhesivo)	U	1,00	1,00	100,00%

VALORES PAGADOS POR PLANILLA:



Gobierno Autónomo Descentralizado
Provincial de Napo
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PLANILLA ÚNICA				
RETENCIONES	VALOR	6.678,38		
	ANTICIPO	0,00		
	MORA()			
	OTROS			
LIQUIDO		6.678,38		

Son 6.678,38 USD Más IVA, que La institución adeuda al Contratista


e) **DEVOLUCIONES:**

LAS GARANTIAS DE LEY:


Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta de **ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL**, en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.



Ing. Eduardo Cevallos
MIEMBRO DE LA COMISION



Ing. Manuel Guapulema
ADMINISTRADOR



Ing. Milton Tayupanda Arellano
CONTRATISTA