



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN



10  
100  
Copia

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO ORIGINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA EL CHACO, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO.

Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la señora Tatiana Mercedes Troya Reyes, en el cantón Tena, provincia de Napo.

MONTO DEL CONTRATO \$ 53,465.58 USD.

En la ciudad de Tena a los 27 días del mes de **Febrero de 2019** comparecen por una parte el **Ing. Santiago Zárate**, miembro de la comisión designado por el Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo mediante memorando Nro. 025-DT el 26 de Febrero de 2019, el **Ing. Gabriel Tintín** Administrador de la obra y por otra parte la señora **TATIANA MERCEDES TROYA REYES**, en su calidad de contratista quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción **Provisional** de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

#### a) ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la señora Tatiana Mercedes Troya Reyes, con fecha **05 de Octubre de 2018**. Por un valor de **\$ 53,465.58 USD**. (No incluye IVA), se adjudicó el contrato para la **CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE DOS AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA EL CHACO, CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE NAPO**, con un plazo de ejecución de **90 DÍAS** calendario a contarse a partir de la entrega del Anticipo.

#### b) INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la obra se establece que fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del Contratante y recibido a satisfacción por la comisión.

#### b.1 OBSERVACIONES:

En la recepción definitiva se recibirá los anaqueles sellado, fondeado y lacado por dentro y por fuera.

#### c) LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	<b>05 de Octubre de 2018</b>
Plazo de ejecución:	<b>90 días</b>
Fecha de entrega del anticipo	<b>26 de Octubre de 2018</b>
Fecha de terminación de contrato:	<b>24 de Enero de 2018</b>
Fecha de solicitud de recepción provisional:	<b>08 de Febrero de 2018</b>
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	-----
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	-----
Incremento de plazo por órdenes de suspensión:	-----
Incremento de plazo por fuerza mayor:	<b>15 Días</b>
Fecha real de terminación del contrato:	<b>08 de Febrero de 2018</b>

Como resultado de la liquidación de plazos y planillas el contratista **NO ( ) - SI (X)** tiene mora

d) TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
1	Limpieza del terreno	m <sup>2</sup>	123.25	157.38	127.89%
2	Replanteo y nivelación	m <sup>2</sup>	113.40	113.40	100.00%
3	Excavación de pilotes y cimientos	m <sup>3</sup>	89.37	88.00	98.47%
4	Replantillo de H. Simple	m <sup>3</sup>	6.08	4.00	78.74%
5	Mejoramiento compactado con ladrillo (en capas de 20cm)	m <sup>3</sup>	24.00	24.00	100.00%
6	Relleno con material excavado	m <sup>3</sup>	82.58	80.00	127.88%
7	Hormigón ciclopé (50% H.S. f <sub>c</sub> =180kg/cm <sup>2</sup> - 50%P)	m <sup>3</sup>	7.60	14.35	188.85%
8	Hormigón simple en pilotes f <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	12.71	10.00	78.68%
9	H. simple en columnas f <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2.53	2.78	109.88%
10	H. simple en vigas f <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	4.61	3.96	65.90%
11	H. simple en vigas f <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	6.42	8.66	102.85%
12	H.S. en losas f <sub>c</sub> =210kg/cm <sup>2</sup> s=20cm	m <sup>3</sup>	12.21	16.80	137.59%
13	Blóque alvianado en losa s=15cm	m	1088.00	1156.00	105.25%
14	Hierro estructural fy=4200kg/cm <sup>2</sup>	kg	3945.20	4049.97	102.65%
15	Mampostería de blóque de 10cm	m <sup>2</sup>	132.43	103.50	78.16%
16	Enlucido vertical (paleteado)	m <sup>2</sup>	293.48	235.21	80.14%
17	Enlucido horizontal (paleteado)	m <sup>2</sup>	189.00	162.87	86.17%
18	Contrapiso H.S. f <sub>c</sub> =180kg/cm <sup>2</sup> (incluye corredor)	m <sup>2</sup>	148.00	137.40	92.84%
19	Masillado de piso	m <sup>2</sup>	110.00	159.18	144.71%
20	Masillado de losa de cubierta	m <sup>2</sup>	160.00	184.88	103.05%
21	Bordillo de H.S. en ventanas	m	18.80	14.82	88.21%
22	Inst. eléctrica (iluminación foco 100w)	pto	4.00	4.00	100.00%
23	Instalación eléctrica (tomacorrientes dobles)	pto	4.00	4.00	100.00%
24	Bajantes de agua lluvia (pvc 4")	m	10.00	41.97	419.70%
25	Cajas de revisión (0.60x0.60 con tapa)	u	2.00	0.00	0.00%
26	Puertas paneladas de madera (0.90x2.10)	u	2.00	2.00	100.00%
27	Tablero de control de 4	u	1.00	1.00	100.00%
28	Luminaria fluorescente doble 40w	pto	8.00	8.00	100.00%
29	Ventana de aluminio y vidrio corredera	m <sup>2</sup>	35.10	36.20	103.14%
30	Cortagotas	m	36.60	19.90	54.37%
31	Cerámica de piso aulas	m <sup>2</sup>	110.00	107.41	97.64%
32	Pintura satinada (dos manos)	m <sup>2</sup>	293.48	235.21	80.14%
33	Protectores de hierro (vanilla cuadrada coqueada)	m <sup>2</sup>	35.10	34.54	98.40%
34	Empaste (interior)	m <sup>2</sup>	368.48	293.43	79.63%
35	Empaste (exterior)	m <sup>2</sup>	120.00	130.56	108.80%
36	Pizarrón de tiza líquida (1.20x2.40 con portatiz)	u	2.00	2.00	100.00%
37	Anaqueles (bañ bordillo ventana) h=1.40m	m	16.80	14.82	88.21%
38	Pancarta informativa	u	1.00	1.00	100.00%

e) LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Los pagos se realizaron mediante planilla única de liquidación debidamente aprobada por el Fiscalizador de la obra, que se detallan a continuación:

VALORES PAGADOS

	PLANILLA 1	PLANILLA 2 DE LIQUIDACIÓN	REAJUSTE DE PRECIOS
VALOR TOTAL	23,176.37	28,098.19	244.66
ANTICIPO	13,568.14	14,144.62	0.00
IMP. AL 1 A RENTA (1%)	251.76	280.98	2.45

OTROS			
LIQUIDO AL CONTRATISTA	12,336.37	12,068.48	242.21
TOTAL POR PAGAR			12,310.69

e.1 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

La Institución adeuda al contratista el valor de \$ 12,310.69 U.S.D.

f) DEVOLUCIONES:

LAS GARANTIAS DE LEY

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente **Acta de Recepción Provisional** de original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.

MIEMBRO DE LA COMISIÓN  
ING. SANTIAGO ZARATE

ADMINISTRADOR  
ING. GABRIEL TINTIN

CONTRATISTA  
SRA. TATIANA TROYA