

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORME EJECUTIVO DE FISCALIZACIÓN

FECHA : 13 de Junio del 2019

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO JATUNYACU EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE BAJO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO

UBICACIÓN : COMUNIDAD SANTA ROSA DE BAJO, CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO

CONTARTISTA : JORGE RAUL ORTIZ SALAZAR

MONTO : \$ 529,985.00

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 03 de ENERO del 2019

FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 09 de FEBRERO del 2019

PLAZO : 180 días

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
1	Replanteo y nivelación	km	0.28	0	0%
2	Excavación en roca	m3	80	0	0%
3	Abatimiento de nivel freático	hora	100	0	0%
4	Demoición de estructuras menores	m3	50	0	0%
5	Excavación a máquina en suelo sin clasificar	m3	256	0	0%
6	Hormigón estructural con cemento portland Clase E Fc= 240kg/cm2	m3	256.44	0	0%
7	Hormigón estructural con cemento portland Clase E Fc= 180kg/cm2	m3	8.6	0	0%
8	Acero de refuerzo fy=4200kg/cm2	kg	12821.28	0	0%
9	Material de mejoramiento puesto en obra	m3	160	0	0%
10	Limpieza y pintura para estructuras	kg	67400	0	0%
11	Suministro acero A-588	kg	67400	0	0%
12	Fabricación acero A-588	kg	67400	0	0%
13	Montaje Acero A-588	kg	67400	0	0%
14	Suministro Cable de acero d=2 1/2" Galvanizado (6x19) (inc. Terminales)	kg	11853.97	0	0%
15	Montaje Cable de acero d=2 1/2" Galvanizado (6x19)	kg	11853.97	0	0%
16	Suministro de péndolas d=1/2"	kg	823.44	0	0%
17	Montaje de péndolas d=1/2"	kg	823.44	0	0%
18	Tanor quijada - quijada 5/8x12" (para péndolas)	u	150	0	0%
19	Grapa G450x1/2"	u	900	0	0%
20	Guardacables 1/2"	u	300	0	0%
21	Malla de protección	m2	320	0	0%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					151.98
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					4,879.74
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					0.03%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					0.92%

El avance físico es del 0.03% hasta la presente fecha

C.- PLAZOS

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 03 de ENERO del 2019

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09 de FEBRERO del 2019

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 124 días

MULTAS :

PRORROGAS :

SUSPENSIONES: desde el 11 de febrero hasta la presente fecha (122 Días)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 08 de Agosto del 2019

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra continúa suspendida por el trámite de expropiaciones y reubicación de postes

Se recomienda agilizar el trámite de expropiación por parte del GADP de Napo.

ING. LUIS SARMIENTO ORTIZ
FISCALIZADOR