

35

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO ORIGINAL PARA EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CASA DE PRODUCCIÓN DE TILAPIAS, COMUNIDAD KICHWA DE RUKULLACTA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.

Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la señora Lidia Abigael Pozo Trujillo gerente general de la Constructora ALENCONS & REFAH S.A., en el cantón Tena, provincia de Napo.

MONTO DEL CONTRATO \$ 10.974,72 USD. + IVA

En la ciudad de Tena a los 10 días del mes de Abril de 2019 comparecen por una parte el Ing. Alex Quingaluisa, miembro de la comisión designado por el Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura para el Desarrollo mediante memorando Nro. 046-DT del 02 de Abril de 2019, el Ing. Gabriel Tintín Administrador de la obra y por otra parte la señora Lidia Abigael Pozo Trujillo gerente general de la Constructora ALENCONS & REFAH S.A., en su calidad de contratista quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción Provisional de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

a) ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la señora Lidia Abigael Pozo Trujillo gerente general de la Constructora ALENCONS & REFAH S.A., con fecha 23 de Enero de 2019, Por un valor de \$ 10.974,72 USD. + IVA, se adjudicó el contrato para **EL MEJORAMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CASA DE PRODUCCIÓN DE TILAPIAS, COMUNIDAD KICHWA DE RUKULLACTA, CANTÓN ARCHIDONA, PROVINCIA DE NAPO.**, con un plazo de ejecución de 45 DÍAS calendario a contarse a partir de la orden de inicio del Administrador del contrato.

b) INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la obra se establece qué fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del Contratante y recibido a satisfacción por la comisión.

b.1 OBSERVACIONES:

c) LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato: **23 de Enero de 2019**

Plazo de ejecución: **45 días (a partir de la orden de inicio de los trabajos)**

Fecha de entrega del anticipo: **CONTRAENTREGA**

Fecha de Orden de inicio de los trabajos: **07 de Febrero de 2019**

Fecha de terminación de contrato: **23 de Marzo de 2019**

Fecha de solicitud de recepción provisional: **26 de Marzo de 2019**

Fecha de solicitud de recepción definitiva: **_____**

Incremento de plazo por órdenes de cambio: **_____**

Incremento de plazo por órdenes de suspensión: **_____**

Incremento de plazo por fuerza mayor: **_____**

Fecha real de terminación del contrato:

26 de Marzo de 2019

Como resultado de la liquidación de plazos y planillas el contratista NO () - SI (X) tiene mora
Mora: 3 días.

Valor diario de la Multa por mora \$ 10.97 USD. Valor total por mora \$ 32.92 USD.

d) TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
1	Desmontaje de la estructura existente	m2	40.00	36.60	91.50%
2	Derrrocamiento de hormigón	m2	6.00	0.00	0.00%
3	Masillado alisado de piso	m2	37.00	29.15	78.77%
4	Hormigón ciclopé (50% h.s. f'c=180kg/cm2 - 50% P.)	m3	0.96	0.21	21.88%
5	Entucido vertical paletaado fino	m2	103.00	109.35	106.17%
6	Instalación eléctrica (iluminación - toco 100W)	pto	8.00	8.00	100.00%
7	Instalación eléctrica (tomacorrientes dobles)	pto	5.00	4.00	80.00%
8	Tablero control 4 pisos	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
9	Pintura interior y exterior	m2	120.00	109.35	91.13%
10	Vereda perimetral f'c=180kg/cm2	m2	15.00	18.29	121.55%
11	Cubierta metálica durátecho e=0.30mm	m2	60.00	71.88	119.80%
12	Acero estructural A-36	kg	465.00	428.70	92.19%
13	Ventana de hierro	m2	6.00	6.20	103.28%
14	Ventanas de madera, incluye malla antimosquito	m2	20.00	11.43	57.16%
15	Puerta panelada de madera (0.90x2.10) - incl cerradura, marco y tapamarcos	UNIDAD	4.00	4.00	100.00%
16	Puerta panelada de madera (0.70x2.10) - incl cerradura, marco y tapamarcos	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
17	Pilares 12 x 12 cm	m	25.00	18.00	72.00%
18	Soleras inferiores 14 x 10 cm	m	66.00	21.00	31.82%
19	Soleras inferiores 10 x 8 cm	m	65.00	57.50	88.46%
20	Entablado de pisos	m2	30.00	30.00	100.00%
21	Entablado de paredes	m2	46.00	38.37	83.42%
22	Grada de madera	UNIDAD	12.00	12.00	100.00%
23	Placa metálica de apoyo 450x200x6mm	UNIDAD	4.00	4.00	100.00%
24	Rejilla de piso 3" - aluminio	UNIDAD	2.00	2.00	100.00%
25	Caja de revisión 60x60cm con tapa y cerco metálico	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
26	Indoror (incluye accesorios)	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
27	Levabo (con accesorios)	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
28	Ducha	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
29	Llave de control de 1/2"	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%
30	Pancarta informativa 2.44m x 1.22m	UNIDAD	1.00	1.00	100.00%

e) LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Los pagos se realizaron mediante planilla única de liquidación debidamente aprobada por el Fiscalizador de la obra, que se detallan a continuación.

VALORES PAGADOS

	PLANILLA DE LIQUIDACIÓN 1	PLANILLA RUBROS NUEVOS	REAJUSTE DE PRECIOS	TOTAL
VALOR TOTAL	9,860.17	149.77	19.72	10,029.669
ANTICIPO	0.00	0.00	0.00	0.00
IMP. AL LA RENTA (1%)	98.60	1.50	0.20	100.30
MULTAS	32.92	0.00		32.92
OTROS				
LIQUIDO AL CONTRATISTA	9,728.65	148.27	19.52	9,896.44

e.1 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

La Institución adeuda al contratista el valor de \$9,896.44 U.S.D.

f) DEVOLUCIONES:

LAS GARANTIAS DE LEY


Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta de Recepción Provisional de original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.



MIEMBRO DE LA COMISIÓN
ING. ALEX QUINGALUISA



ADMINISTRADOR
ING. GABRIEL TINTIN



CONTRATISTA

SRA. LIDIA POZO

GERENTE GENERAL DE CONSTRUCTORA ALENCONS & REFAH S.A.