



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL CONTRATO ORIGINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILADORA DE ARROZ EN EL SECTOR COLONIA BABAHOYO, PUERTO SALAZAR, CRUZCHICHTA, AGUA SANTA Y TERRITORIOS CIRCUNDANTES, MCO-GADPN-023-2018.

Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CLENIROP S. A., en el cantón Tena, Provincia de Napo.

MONTO DEL CONTRATO \$ 127,657.56 USD.

En la ciudad de Tena a los **02** días del mes de **Diciembre** de **2019** comparece por una parte el **Ing. Eduardo Cevallos** - Director de Gestión de Vialidad e Infraestructura, miembro de la comisión según Resolución Administrativa Nro. 009 del 15 de Junio de 2019, el **Ing. Manuel Guapulema** - Administrador de la obra (Resolución Administrativa 010) y por otra parte el **Sr. Carlos Romero** - Representante Legal de la Compañía de Construcciones **CLENIROP S.A.**, en su calidad de contratista quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega Recepción **Definitiva** de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

a) ANTECEDENTES:

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y **COMPANIA DE CONSTRUCCIONES CLENIROP S. A.**, con fecha **09 de Octubre de 2018**. Por un valor de **\$127,657.56 USD.**, se adjudicó el contrato para **LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILADORA DE ARROZ EN EL SECTOR COLONIA BABAHOYO, PUERTO SALAZAR, CRUZCHICHTA, AGUA SANTA Y TERRITORIOS CIRCUNDANTES.**, con un plazo de ejecución de **90 DÍAS** calendario a contarse a partir desde la entrega del anticipo.

b) INSPECCIÓN DE LA OBRA:

Una vez verificada la obra se establece que fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del Contratante y recibido a satisfacción por la comisión.

b.1 OBSERVACIONES:


De acuerdo al Oficio S/N del 02 de Diciembre de 2019, suscrito por el Sr. Raúl Rodríguez - Presidente (E) Colonia Babahoyo, la cual informa que se han subsanado las observaciones emitidas por la comisión técnica y el equipo está funcionando correctamente.

c) LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Fecha de suscripción del contrato:	09 de Octubre de 2018
Plazo de ejecución:	90 días
Fecha de entrega del anticipo	15 de Noviembre de 2018
Fecha de terminación de contrato:	13 de Febrero de 2019
Fecha de solicitud de recepción provisional:	03 de Mayo de 2019
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	18 de Noviembre de 2019
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	-----
Incremento de plazo por entrega tubería:	34 días
Incremento de plazo por fuerza mayor:	-----
Fecha real de terminación del contrato:	03 de Mayo de 2019
Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO () - SI (X) tiene mora	
Mora 48 días.	

d) TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
PRELIMINARES					
01	Replanteo y nivelación	m2	366.60	288.20	78.61%
EXCAVACIONES Y RELLENOS					
02	Excavación de cimientos y plintos	m3	63.31	65.35	103.22%
03	Relleno compactado en capaz de 20 cm con materiales sitio	m3	47.50	37.98	79.96%
04	Relleno con lastre compactado en capas de 20 cm	m3	121.20	96.99	80.02%
HORMIGONES					
05	Replantillo de H. Simple $f'c=140$ kg/cm ²	m3	3.86	4.06	105.18%
06	Hierro estructural $fy= 4200$ kg/cm ²	kg	2932.00	2717.05	92.67%
07	Hormigón simple en plintos $f'c=210$ kg/cm ²	m3	11.70	10.25	87.61%
08	H. simple en cadenas $f'c=210$ kg/cm ²	m3	6.10	5.71	93.61%
09	Hormigón ciclópeo (50% H.S $f'c=180$ kg/cm ² - 50% P)	m3	12.07	11.53	95.53%
10	H. simple en vigas $f'c= 210$ kg/cm ²	m3	1.20	1.71	142.50%
11	H. simple en riostras $f'c=210$ kg/cm ²	m3	0.81	1.12	138.27%
12	H. simple en columnas $f'c=210$ kg/cm ²	m3	3.30	5.34	161.82%
ESTRUCTURA METALICA					
13	Estructura metálica acero A-36	kg	2395.80	2395.80	100.00%
14	Placa metálica de apoyo ASTM 36 - 300x600x12 mm	u	6.00	6.00	100.00%
15	Tubería de petróleo de 3-1/2" en pórtico y viga superior (tubo patrocinado por GAD Provincial Napo)	kg	2170.00	4146.21	191.07%
CUBIERTA METALICA					
16	Cubierta metálica dura techo $e=0.45$ mm	m2	540.00	562.00	104.07%
17	Tensores de varilla corrugada	kg	190.00	183.05	96.34%
18	Malla armex R-335 8 mm 15x15	m2	104.60	105.84	101.19%
19	Canalón recolector agua lluvia	m	22.00	26.40	120.00%
20	Bajante de agua lluvia (PVC 110 mm)	m	42.00	24.00	57.14%
CUBIERTA METALICA					
21	Contra piso H.S $f'c=180$ kg/cm ² $E=7$ cm, malla armex R-84 (15x15x4 mm)	m2	303.00	276.23	91.17%
22	Masillado de contra piso	m2	303.00	276.23	91.17%
MAMPOSTERIA					
23	Mampostería de bloque $e=15$ cm	m2	335.00	356.29	106.36%
24	Enlucido vertical paleteado fino	m2	688.00	805.72	117.11%
RECUBRIMIENTO DE PAREDES					
25	Pintura interior y exterior	m2	690.00	798.97	115.79%
26	Cerámica para pisos 30x30 cm	m2	17.50	18.41	105.20%
INSTALACIONES ELECTRICAS					
27	Instalación eléctrica (iluminación - foco- 100w)	pto	3.00	3.00	100.00%
28	Instalación eléctrica (tomacorrientes dobles)	pto	6.00	6.00	100.00%
29	Luminaria 400w-220 v	u	3.00	3.00	100.00%
30	Tablero de control de 8-12 puntos	u	1.00	1.00	100.00%
PUERTAS Y VENTANAS					
31	Puertas paneladas de madera (0.70x2.10) - incl. Cerradura, marco y tapamarco	u	1.00	1.00	100.00%
32	Puertas paneladas de madera (0.90x2.10)-incl. Cerradura, marco y tapamarco	u	1.00	1.00	100.00%
33	Puerta metálica enrollable	m2	7.10	10.81	152.25%
34	Ventanas corredera de aluminio y vidrio de 4 mm	m2	1.20	1.18	98.33%
PIEZAS SANITARIAS					



36	Lavabo (con accesorios)	u	1.00	1.00	100.00%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
37	Instalación sanitaria (PVC 3" y 4")	pto	3.00	3.00	100.00%
38	Rejilla de piso 3" - aluminio	u	1.00	1.00	100.00%
39	Instalación de agua potable (PVC 1/2")	pto	2.00	2.00	100.00%
40	Caja de revisión 0.60x0.6x0.60 m con tapa	u	2.00	2.00	100.00%
41	Canalización exterior pvc = 110 mm	m	18.00	11.96	66.44%
FOSA SEPTICA					
42	Limpieza del terreno	m2	24.75	7.55	30.51%
43	Excavación de fosa	m3	15.60	14.83	95.06%
44	Mejoramiento de suelo en base de fosa	m3	1.50	1.50	100.00%
45	Hormigón simple en replantillo en base de fosa f'c = 90 kg/cm2	m3	0.75	0.75	100.00%
46	Hormigón simple en piso, paredes y tapa de fosa f'c = 2100 kg/cm2	m3	3.75	3.74	99.73%
47	Entradas de aguas servidas (incluye sólidos)	pto	1.00	1.00	100.00%
48	Salida de aguas servidas (solo líquidos)	pto	1.00	1.00	100.00%
49	Entrada de aguas servidas (solo líquido)	pto	1.00	1.00	100.00%
50	Drenaje de agua tratada	pto	1.00	1.00	100.00%
51	Ducto de ventilación tubo PVC de 2"	pto	1.00	1.00	100.00%
52	Hierro estructural fy=4200 kg/cm2	kg	136.50	128.15	93.88%
VARIOS					
53	Vereda perimetral f'c=180 kg/cm2	m2	83.00	69.71	83.99%
54	Pancarta informativa 2.44 m x 1.22 m	u	1.00	1.00	100.00%
EQUIPOS					
55	Provisión, instalación y pruebas de funcionamiento de piladora de arroz capacidad 40 qq/h	u	1.00	1.00	90.63%

e) LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Los pagos se realizaron mediante planillas de avances y planilla de liquidación debidamente aprobada por el Fiscalizador de la obra, que se detallan a continuación.

VALORES PAGADOS POR PLANILLA:

RETENCIONES	PLANILLA 1 DE AVANCE	PLANILLA 2 DE AVANCE	PLANILLA 3 DE AVANCE	PLANILLA 4 DE AVANCE	PLANILLA LIQUIDACION	REAJUSTE
VALOR	7,763.94	7,697.51	36,914.49	27,410.07	47,871.39	1,488.48
ANTICIPO	3,881.97	3,848.76	18,457.25	13,705.04	23,935.76	0.00
I RENTA (1%)	77.64	76.98	369.14	274.10	0.00	0.00
MULTAS	382.97				5,744.59	
OTROS						
LIQUIDO	3,421.36	3,771.77	18,088.10	13,430.93	18,191.04	1,488.48

e.1 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

La Institución no adeuda al contratista.



f) **DEVOLUCIONES:**

LAS GARANTIAS DE LEY

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente **Acta de Recepción Definitiva** de original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.

MIEMBRO DE LA COMISIÓN
ING. EDUARDO CEVALLOS
DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD

ADMINISTRADOR
ING. MANUEL GUAPULEMA



CONTRATISTA
SR. CARLOS ROMERO
CONSTRUCCIONES CLENIROP S.A.



ASOCIACIÓN PRODUCTOS DE ARROZ PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO DE LA COLONIA BABAHOYO

Tena, 02 Diciembre del 2019

Doctor
Edison Chávez
PREFECTO DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO
En su Despacho.-

De mis consideraciones:

Deseándole éxitos en sus labores encomendadas dentro del GAD Provincial de Napo, me dirijo a Ud., para manifestarle lo siguiente:

En primera instancia por su intermedio agradecer al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo por el apoyo que la comunidad a la que represento, con la construcción y equipamiento de la piladora de arroz.

En segunda instancia manifestar que el Contratista a cargo de la construcción de la Piladora, la Cía. de Construcciones CLENIROP S.A., realizó a cabalidad con:

1. Cambio de Vidrio de la lámpara
2. Arreglo de fuga de polvillo del ventilador.
3. Impartió la capacitación de acuerdo al buen manejo de la píldora.

Por tal razón en nombre de mi representada COLONIA BABAHOYO, informo para fines pertinentes.

Con sentimiento de distinguida consideración.

Atentamente,

Sr. Raúl Rodríguez

C.c. Nro.

180026536-6

PRESIDENTE (E) COLONIA BABAHOYO

Ej. Dejando a la a
para su conocimiento



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

Oficio-244-DGFIS-GADPN

Tena, 20 de noviembre de 2019

Señor

Carlos Lenin Romero Pérez

REPRESENTANTE LEGAL C.I.A.

DE CONSTRUCCIONES CLENIROP S.A.- CONTRATISTA

Presente.-

En atención al oficio, presentado el 18 de noviembre de 2019, solicitando la Recepción Definitiva de la obra; y, en función al memorando Nro. 2560-2019-DGVID del 20 de noviembre del presente año, en el cual se fija la fecha y hora para realizar ésta diligencia del contrato "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILADORA DE ARROZ EN EL SECTOR COLONIA BABAHoyo, PUERTO SALAZAR, CRUZ CHICHA, AGUA SANTA Y TERRITORIOS CIRCUNDANTES", informo a usted, que la Recepción Definitiva del contrato antes señalado se realizará el 26 de noviembre de 2019, a las 16:00.

Ing. Wider Frías Córdova

DIRECTOR DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN



*Wider Frías
Recibido
20-11-2019*



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD
E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Memorando Nro. 2560-2019-DGVID
Tena, 20 de noviembre de 2019

PARA: Ing. Wider Luciano Frías Córdova
Director de Gestión de Fiscalización

ASUNTO: FIJANDO FECHA Y HORA PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
DE LA OBRA.-

En función al memorando No 035-DGFIS, mediante el cual solicita fijar fecha y hora para la realización de la recepción definitiva de la obra CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILADORA DE ARROZ EN EL SECTOR COLONIA BABAHOYO, PUERTO SALAZAR, CHUZ CHICTA, AGUA SANTA Y TERRITORIOS CIRCUNDANTES, debo indicar que de acuerdo a la Resolución Administrativa Nro. 009, se procederá la recepción DEFINITIVA de la obra, el 26 de noviembre 2019, a las 16H00.

Atentamente,
POR UN NAPO MÁGICO Y PRODUCTIVO

Ing. Eduardo Ramiro Cevallos Castillo
DIRECTOR DE GESTIÓN DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Referencias:
- 035 -DGFIS



comunicación
contratista
Q

Compañía de Construcciones
"CLENIROP S.A."



Sr. ROMERO PÉREZ CARLOS LENIN

Dirección: Barrio Vista Hermosa, calle Klever Carrera y Guacamayos

Teléfono: 062-310-709 Celular: 099 727 1552 - 0995-342-441

Correo: clenirop@hotmail.com

TENA-NAPO-ECUADOR

Tena, 18 de Noviembre del 2019
Oficio N° 00125-Clenirop-2019

OBRA: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILADORA DE ARROZ EN EL SECTOR COLONIA BABAHOYO, PUERTO SALAZAR, CRUZCHICHTA, AGUA SANTA Y TERRITORIOS CIRCUNDANTES CÓDIGO DE PROCESO: MCO-GADPN-023-2018

Asunto: Solicitud de Acta Recepción Definitiva

Ingemiero

Wider Frias

DIRECTOR DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN - GAD PROVINCIAL DE NAPO

En su Despacho.-

De mi consideración.

Deseandole exitos en sus funciones cotidianas, solicito el Acta Entrega de Recepción Definitiva de la obra denominada "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UNA PLANTA PILADORA DE ARROZ EN EL SECTOR COLONIA BABAHOYO, PUERTO SALAZAR, CRUZCHICHTA, AGUA SANTA Y TERRITORIOS CIRCUNDANTES".

Con sentimiento de distinguida consideración

Atentamente.

COMPANÍA DE CONTRUCCIONES
CLENIROP S.A.
RUC: 1581717771600
TEL: 0995342471 - 062 888 755
TENA NAPO - ECUADOR

Sr. Carlos Lenin Romero Perez
REPRESENTANTE LEGAL CIA. DE CONTRUCCIONES CLENIROP S.A.

Correo: clenirop@hotmail.com

Teléfono: 0997271552 / 0995947120

