



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PROVINCIAL DE NAPO  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
PROCESO MCO-GADPN-034-2018**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL CONTRATO ORIGINAL DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE UN INVERNADERO DE 400 M2 EN LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE MARTIN FERNANDEZ, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO**, suscrito el 23-11-2018, entre el GADPN y la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ING. GRUP COMPAÑÍA. Trabajos efectuados mediante contrato celebrado entre la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ING. GRUP COMPAÑÍA y el G.A.D Provincial de Napo.  
**MONTO DEL CONTRATO 7.894,09 USD.**

En la ciudad de Tena a los 19 de febrero del 2019 Comparecen por una parte el Ing. Washington Moises Supe Supe miembro de la comisión designado por el Director de Gestión de Fiscalización para el desarrollo, mediante memorando # 0731-2019-DGFPRD Del 16-03-19, el Ing. Ulices Leonardo Gutierrez - Administrador de la obra y por otra parte la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ING. GRUP COMPAÑÍA – Rep. Legal Sr. Robinsón Xavier Cabrera Ureña, en su calidad de contratista quienes convienen en suscribir la presente Acta de Entrega **Recepción Provisional** de la obra contenida en las siguientes cláusulas:

**a) ANTECEDENTES:**

Mediante contrato celebrado entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo y la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ING. GRUP COMPAÑÍA . Por un valor de 7.894,09 USD + 12% IVA., se adjudicó el contrato de **CONSTRUCCION DE UN INVERNADERO DE 400 M2 EN LA UNIDAD EDUCATIVA PADRE MARTIN FERNANDEZ, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO, CANTON TENA**", suscrito el 23-11-18, entre el GADPN y Rep. Legal Sr. Robinsón Cabrera Ureña - Proceso Meco-Gadpn-034-2018, con un plazo de ejecución de 30 Días calendario contados a partir de la orden de inicio dada por el administrador de la obra.

**INSPECCIÓN DE LA OBRA:**

Una vez verificada la Obra se establece que fue ejecutada de acuerdo a lo previsto en los documentos habilitantes entregados al Contratista por parte del contratante y recibido a satisfacción por la comisión de recepción.

**b.1 OBSERVACIONES:**

Ninguna

**LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.**

Fecha de suscripción del contrato:	23-11-18
Fecha de inicio de la obra	14-01-19
Plazo de ejecución:	30 días a part.ord. inic.
Fecha de entrega del anticipo	26-12-18
Fecha de terminación de contrato:	13-02-19
Fecha de solicitud de recepción provisional:	13-02-19
Fecha de solicitud de recepción definitiva:	
Incremento de plazo por órdenes de cambio:	0 días
Incremento de plazo por órdenes de suspensión:	0 días
Incremento de plazo por fuerza mayor:	

Fecha real de terminación del contrato:

13-02-19

Como resultado de la liquidación de plazos el contratista NO (X) - SI ( ) tiene mora

Mora 0 días.

Valor diario de la Multa por mora \$ 0.00, dando un valor total por mora \$ 0.00

**LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:**

**D.- TRABAJOS CONTRATADOS Y EJECUTADOS**

ITEM	RUBRO	UND.	CANTIDADES		%
			CONTRATO	EJECUTADO	
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	400.00	400.00	100
2	EXCAVACION MANUAL EN MOJONES DE PILARES Y TENSORES	M3	2.95	2.95	100
3	H. SIMPLE FC=130 KG/CM2 EN MOJONES DE PILARES	M3	2.95	2.95	100
4	ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2. EN BASE DE PILARES CRUCETAS SOLDADAS	KG	38.72	38.72	77.44
5	TUBO DE ACERO REDONDO DE 2" ISO 65 LIGHT E=2.9MM	KG	1,180.49	1,180.49	97.97
6	CABLE ACERO DE 1/8" PARA TENSOR	M	180.00	180.00	100
7	PLASTICO PARA CUBIERTA DE INVERNADERO DE 8MICRAS	M2	455.00	455.00	100
8	PLASTICO PARA CUBIERTA DE INVERNADERO DE 10MICRAS	M2	27.00	27.00	100
9	PLASTICO PARA CUBIERTA DE INVERNADERO DE 6MICRAS	M2	140.00	79.00	56.43
10	SERAN AL 60% DE SOMBRA	M2	105.00	102.70	97.81
11	ESLINDA POLI	M	50.00	50.00	100
12	PUERTA METALICA CON SERAN DE 1.00 x 2.20 M.	U	1.00	1.00	100
13	MANGUERA PARA RIEGO POR GOTEO Y ACCESORIOS 1/2"	M	360.00	360.00	100
14	MANGUERA DE PRESION DE 1" PARA RIEGO	M	100.00	100.00	100
15	LLAVE DE PASO DE 1/2" PARA RIEGO	U	7.00	7.00	100
16	TANQUE PVC DE 500LTS - TIPO BOTELLA	U	1.00	1.00	100

**VALORES PAGADOS POR PLANILLA:**


		PLANILLA # 1 R. P.				
RETENCIONES	VALOR	7.672,98				
	ANTICIPO	3.947,05				
	MORA( )					
	IMP. RENTA (1%)	76.73				
LIQUIDO		3.649,20				

**C.1 LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:** 3.649,20 usd. + 12% IVA, La institución adeuda a Contratista


**DEVOLUCIONES:**

LAS GARANTIAS DE LEY.

Para constancia de fe y conformidad con lo expresado, se suscribe la presente Acta de **RECEPCION PROVISIONAL**, en original y cuatro copias de igual tenor y contenido, por parte de las personas que han intervenido en esta diligencia.

  
Ing. Washington Moises Supe Supe  
MIEMBRO DE LA COMISION

  
Ing. Ulises Gutiérrez  
ADMINISTRADOR

  
Constructora servicios de ingeniería Ing. Grup y Compañía  
Rep. Leg. Robinson Xavier Cabrera Ureña  
CONTRATISTA

