



Otros que cambian vidas

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 02 de Mayo de 2019

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTOS Y PARTICIPACIÓN SOCIAL (ESTADIOS DE FÚTBOL) EN LOS SECTORES DE LA COMUNA EL CARMEN Y NUEVO PARAÍSO EN LA PARROQUIA AHUANO, CANTÓN TENA, PROVINCIA

UBICACIÓN : CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO

CONTRATISTA : ING. JUAN DIEGO TUBÓN LATA

MONTO : \$ 53,571.42


FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de Enero de 2019

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO: 28 de Enero de 2019

PLAZO : 60 DÍAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

IT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
	COMUNIDAD EL CARMEN				
1	Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado (incluye transporte)	m3	3080.49	3080.49	100%
	GRADERÍOS			0.00	
2	Replanteo	m2	36.80	36.80	100%
3	Excavación de plintos	m3	7.04	5.15	73%
4	Replantillo de h. simple	m3	0.56	0.79	141%
5	Hormigón simple en plintos	m3	1.60	4.36	273%
6	Hierro estructural	kg	19.58	15.63	80%
7	Correas de perfil de acero (80x40x15) e=2mm	kg	165.00	100.00	61%
8	Tubería de petróleo usada (corte, suelda, pintura y montaje)	m	124.82	97.55	78%
9	Tablón de canelo 0.25x2.020.04m	m	128.00	128.00	100%
10	Malla electrosoldada 10x10x6mm	m2	16.00	20.00	125%
	2 CASETAS DE ARBITROS				
11	Excavación de plintos	m3	0.80	2.30	288%
12	Replantillo de h. simple	m3	0.15	0.29	193%
13	Hormigón simple en plintos	m3	0.80	2.02	253%
14	Hierro estructural	kg	20.00	5.70	29%
15	Hormigón simple en bancas (fc=180kg/cm2 ancho=0.50m, espesor=0.08m)	m3	0.50	0.50	100%
16	Correas de perfil de acero (80x40x15) e=2mm	kg	105.00	35.86	34%
17	Tubería de petróleo usada (corte, suelda, pintura y montaje)	m	55.00	37.80	69%
18	Cubierta duratecho e=0.30mm	m2	55.00	17.00	31%
	COMUNIDAD NUEVO PARAISO				
19	Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado (incluye transporte)	m3	3080.49	3080.49	100%
	GRADERÍOS				
20	Replanteo	m2	36.80	36.80	100%
21	Excavación de plintos	m3	7.04	5.15	73%



22	Replanteo de h. simple	m3	0.56	0.79	141%
23	Hormigón simple en pilotes	m3	1.60	4.36	273%
24	Hierro estructural	kg	19.58	11.72	60%
25	Correas de perfil de acero (80x40x15) e=2mm	kg	165.00	233.52	142%
26	Tubería de petróleo usada (corte, suelda, pintura y montaje)	m	124.82	97.67	78%
27	Tablón de canelo 0.25x2.020.04m	m	128.00	128.00	100%
28	Malla electrosoldada 10x10x6mm	m2	16.00	20.00	125%
2 CASSETAS DE ARBITROS					
29	Excavación de pilotes	m3	0.80	2.30	288%
30	Replanteo de h. simple	m3	0.15	0.29	193%
31	Hormigón simple en pilotes	m3	0.80	2.02	253%
32	Hierro estructural	kg	20.00	4.27	21%
33	Hormigón simple en bancas (fc=180kg/cm2 ancho=0.50m, espesor=0.08m)	m3	0.50	0.50	100%
34	Correas de perfil de acero (80x40x15) e=2mm	kg	105.00	71.72	68%
35	Tubería de petróleo usada (corte, suelda, pintura y montaje)	m	55.00	37.80	69%
36	Cubierta duratecho e=0.30mm	m2	55.00	17.00	31%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				52,731.80	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				20,553.78	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				98.43%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				38.37%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29 de Enero de 2019
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 57 días
PRORROGAS : 0 días
MORA : 0 días
SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: 6 de febrero de 2019
FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS: 15 de marzo de 2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 05 de mayo de 2019

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- La Obra tiene un avance del 98.43% con respecto a la reprogramación del proyecto.
- Se reinician los trabajos el 15 de marzo de 2019
- En el memorando Nro. 010-2019-MA-DGFI5 se detalla los incrementos y rubros nuevos existentes que serán cancelados con la partida presupuestario Nro. 364
- En la obra se realizaron trabajos de relleno de un volumen de 14m x 42m x 1.50m en el estadio del sector EL CARMEN, estos trabajos fueron realizados por administración directa por la institución por ende no serán planillados
- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentación de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe técnico ambiental son los primeros 05 días de cada mes.
- La obra se encuentra casi terminada esperando únicamente la presentación del oficio para la recepción de la misma

ING. MARJORIE ARIAS S.
FISCALIZADOR

*Excmo. Sr. Presidente
Autoridad Ambiental*