

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA: 13/05/2019

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: CONSTRUCCION DE TRES ESTADIOS EN LAS COMUNIDADES DE PIOCULIN, KUYALOMA Y BALZAYACU,
UBICACIÓN: PARROQUIA PUERTO NAPO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO
CONTARTISTA: FLAVIO LEON CONNSTRUCTORA
MONTO: 35,714.28
FECHA SUSCRPCIÓN: lunes, 18 de marzo de 2019
FECHA ENTREGA ANTIC: viernes, 26 de abril de 2019
PLAZO: 60 DIAS

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
	ESTADIO PIO CULIN				
1	Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado incluye	m3	2472.76	0.00	0.00%
	GRADERIOS	0			
2	Replanteo	m2	36.77	0.00	0.00%
3	Excavación de plintos	m3	7.04	0.00	0.00%
4	Replantillo hormigón simple	m3	0.56	0.00	0.00%
5	Hormigón simple en plintos	m3	1.6	0.00	0.00%
6	Hierro estructural	kg	19.58	0.00	0.00%
7	Correas de perfil acero 80x40x15 e= 2 mm	kg	165	0.00	0.00%
8	Tuberia de petroleo usada corte suelda pintura montaje	m	124.82	0.00	0.00%
9	Tablon de canelo 0.25x2.00x0.04 mm	m	128	0.00	0.00%
10	Malla electrosoldada 10x10x 6 mm	m2	16	0.00	0.00%
	2 CASETAS DE ARBITROS				
11	Excavación de plintos	m3	0.8	0.00	0.00%
12	Replantillo hormigón simple	m3	0.15	0.00	0.00%
13	Hormigón simple en plintos	m3	0.8	0.00	0.00%
14	Hierro estructural	kg	20	0.00	0.00%
15	Hormigón simple en bancas fc=180 Kg/cm2 ancho = 0.50 m	m3	0.5	0.00	0.00%
16	Correas de perfil acero 80x40x15 e= 2 mm	kg	105	0.00	0.00%
17	Tuberia de petroleo usada corte suelda pintura montaje	m3	55	0.00	0.00%
18	Cubierta duratecho e = 0.30 mm	m2	55	0.00	0.00%
	ESTADIO DE KUYALOMA GRADERIOS				
19	Replanteo	m2	36.8	0.00	0.00%
20	Excavación de plintos	m3	7.04	0.00	0.00%
21	Replantillo hormigón simple	m3	0.56	0.00	0.00%
22	Hormigón simple en plintos	m3	1.6	0.00	0.00%
23	Hierro estructural	kg	19.58	0.00	0.00%
24	Correas de perfil acero 80x40x15 e= 2 mm	kg	165	0.00	0.00%
25	Tuberia de petroleo usada corte suelda pintura montaje	m	124.82	0.00	0.00%
26	Tablon de canelo 0.25x2.00x0.04 mm	m	128	0.00	0.00%
27	Malla electrosoldada 10x10x 6 mm	m2	16	0.00	0.00%
	2 CASETAS DE ARBITROS				
28	Excavación de plintos	m3	0.8	0.00	0.00%
29	Replantillo hormigón simple	m3	0.15	0.00	0.00%
30	Hormigón simple en plintos	m3	0.8	0.00	0.00%
31	Hierro estructural	kg	20	0.00	0.00%
32	Hormigón simple en bancas fc=180 Kg/cm2 ancho = 0.50 m	m3	0.5	0.00	0.00%
33	Correas de perfil acero 80x40x15 e= 2 mm	kg	105	0.00	0.00%
34	Tuberia de petroleo usada corte suelda pintura montaje	m3	55	0.00	0.00%



Dar a conocer a

35	Cubierta duratecho e = 0.30 mm	m2	55	0.00	0.00%
	ESTADIO DE BALZAYACU GRADERIOS	0			
36	Replanteo	m2	36.8	0.00	0.00%
37	Excavación de plintos	m3	7.04	0.00	0.00%
38	Replanteo hormigón simple	m3	0.56	0.00	0.00%
39	Hormigón simple en plintos	m3	1.6	0.00	0.00%
40	Hierro estructural	kg	19.58	0.00	0.00%
41	Correas de perfil acero 80x40x15 e= 2 mm	kg	165	0.00	0.00%
42	Tubería de petróleo usada corte suelda pintura montaje	m	124.82	0.00	0.00%
43	Tablón de canelo 0.25x2.00x0.04 mm	m	128	0.00	0.00%
44	Malla electrosoldada 10x10x 6 mm	m2	16	0.00	0.00%
	2 CASETAS DE ARBITROS				
45	Excavación de plintos	m3	0.8	0.00	0.00%
46	Replanteo hormigón simple	m3	0.15	0.00	0.00%
47	Hormigón simple en plintos	m3	0.8	0.00	0.00%
48	Hierro estructural	kg	20	0.00	0.00%
49	Hormigón simple en bancas fc=180 Kg/cm2 ancho = 0.50 m	m3	0.5	0.00	0.00%
50	Correas de perfil acero 80x40x15 e= 2 mm	kg	105	0.00	0.00%
51	Tubería de petróleo usada corte suelda pintura montaje	m3	55	0.00	0.00%
52	Cubierta duratecho e = 0.30 mm	m2	55	0.00	0.00%
	MONTO EJECUTADO A LA FECHA				0.00
	MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				3,100.43
	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				0.00%
	PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				8.68%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14 de Febrero del 2019

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 17 días

PRORROGAS : no

FECHA DE CORTE: 01/05/2019

SUSPENSIÓN: desde 26 de abril

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 24 de junio del 2019

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se produce la suspensión por la falta de tubería y permisos de minería para extracción de material de mejoramiento

ING. SANTIAGO ZARATE I.
FISCALIZADOR