



Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORME DE FISCALIZACIÓN

**PROYECTO: "REHABILITACIÓN DE LA VÍA TENA-PANO, L= 7,41 KM,
PARROQUIAS TENA PANO, CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO"**

Informe Actual

Período:
Fecha de elaboración:

Estado de avance de obra

26 de agosto de 2020
25 de agosto de 2020

A. GENERALIDADES

A.1 PERSONAL TECNICO:

CONTRATANTE:	GAD PROVINCIAL DE NAPO
DIRECTOR DE FISCALIZACION:	Ing. Civil Wider Frías Córdova
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:	Ing. Civil Manuel Guapulema Guaraca
FISCALIZACION EXTERNA	Ing. Luis Haro Sánchez
SUPERVISOR AMBIENTAL GADPN:	Ing. Ángel Fabricio Tapuy
CONTRATISTA:	EP'-EMPRODECO-GADP-NAPO
RESIDENTE DE OBRA:	Ing. Marco Losano

A.2 DATOS CONTRACTUALES.

CONTRATO DE OBRA:	REOB-GADPN-002-2019
PROCESO:	REOB-GADPN-002-2019
MONTO:	USD 936.428,87 sin IVA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	8 de mayo de 2019.
PLAZO CONTRACTUAL:	180 días calendario a partir de entrega del anticipo.
FECHA INICIO DE OBRA:	08 de noviembre del 2019.
FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	07 de noviembre del 2019.
SUSPENSION PANDEMIA COVID 19	17-03-2020 HASTA 05-08-2020(142 días)
FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO:	24 de septiembre del 2020.

B...EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

B.1 AVANCE ECONÓMICO.

A la fecha la Contratante ha pagado al Contratista por anticipo y planilla de avance de obra los siguientes valores de acuerdo al cuadro:

CONCEPTO	MONTO(USD)
Anticipo (50%)	468.214,44
Planilla de avance de obra N° 1 a pagar	5.839,98
Planilla de avance de obra N° 2 a pagar	3.916,12
Planilla de avance de obra N° 3 a pagar	111.612,20
Planilla de avance de obra N° 4 a pagar	201.361,35
Planilla de avance de obra N° 1 Complementario a pagar	37.892,85