

**Memorando Nro. 0645-2020-DFIS**

**Tena, 28 de septiembre de 2020**


**PARA:** Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy  
**Directora de Obras Públicas**

**ASUNTO:** ANEXANDO INFORMACIÓN DE AVANCE DE PROYECTOS -  
SEPTIEMBRE LOTAIP.

En atención al memorando Nro. 1745-2020-DOP, del 24 de septiembre de 2020, anexo en digital el avance de los proyectos contratados por el GADPN, correspondiente al mes de septiembre de 2020.

Anexo en físico los documentos de respaldo.


Atentamente,



Ing. Wider Luciano Erias Córdova  
**DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN**

Anexos:

- lotaip - septiembre de 2020.xlsx



Memorando Nro. 1745-2020-DOP  
Tena, 24 de septiembre de 2020

**PARA:** Ing. Wider Luciano Frías Córdova  
**Director de Fiscalización**

**ASUNTO:** SOLICITANDO INFORMACIÓN DE AVANCE DE LOS PROYECTOS  
CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE – LOTAIP

Con memorando Nro. 1098-2020-DP, el Ing. Luis Santiago Zarate Iñiguez – DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN, ENCARGADO, informa que en cumplimiento al art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP; y a la resolución del Comité de transparencia y Control Social del GADPN, requiere el avance físico de los proyectos y enviar los justificativos de septiembre de acuerdo a la matriz adjunta, información que deberá remitir hasta 30 de septiembre, con la finalidad de coordinar con Gestión Tecnológica la creación de los links para la publicación en la página de transparencia.

Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted facilite la información correspondiente al avance físico de los proyectos, con los justificativos respectivos que corresponden a su área; la Ing. Irene Paguay, se encargará de la consolidación de la información.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*  
Ing. Maritza Gricelda Licuy Tapuy  
**DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS**



**Referencias:**

- 1098-2020-DP

**Anexos:**

- 2. producción.xlsx
- 1. vialidad.xlsx
- 5. estudios y proyectos.xlsx
- 7. planificación inst.xlsx
- 3. ambiente.xlsx
- 4. participación c.xlsx
- 6. planificación territ.xlsx

**Copia:**

Ing. Martha Irene Paguay Cuví



Av. Juan Montalvo y Olmedo. Teléfono: (06) 3700080 ext.: 1022

e-mail: [obraspublicas@napo.gob.ec](mailto:obraspublicas@napo.gob.ec)

### **INFORME DE FISCALIZACION**

Informe de Fiscalización del contrato de **REFORZAMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO RAYAYACU DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA DEL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO**, correspondiente al proceso de **INFIMA CUANTIA** para los trabajos de "**REFORZAMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO RAYAYACU DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA DEL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO**", entre el GAD Provincial de NAPO y el **ING. ALFREDO FABRICIO BRITO ESPINOZA**.

#### **1. ANTECEDENTES.**

Mediante Memorando Nro. 0550-2020-DOP con fecha 11 de Marzo de 2020 suscrito por la Directora de Obras Públicas, en la cual solicitan la inspección y elaborar el presupuesto referencial para el Reforzamiento del Puente Bailey sobre el río Rayayacu perteneciente a la Parroquia Chonta Punta, Cantón Tena.

El 31 de Agosto de 2020, el GADPN adjudica al **ING. ALFREDO FABRICIO BRITO ESPINOZA** para que realice los trabajos de **REFORZAMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO RAYAYACU DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA DEL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO**, por un plazo de 30 días calendario contados a partir de la orden entregada por el Fiscalizador o Supervisor designado por parte de la Dirección de Fiscalización.

#### **2. DESARROLLO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**

Mediante memorando Nro. 0541-2020-DFIS de fecha 01 de Septiembre de 2020 me designan como Fiscalizador para la supervisión y fiscalización de los trabajos de **REFORZAMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO RAYAYACU DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA DEL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO**, ante la cual pongo a consideración lo siguiente:

##### **a) LIQUIDACION DE PLAZOS.**

Fecha de Adjudicación	31 de Agosto de 2020
Plazo contractual	30 días a partir de la orden de inicio
Fecha de inicio de obra	04 de Septiembre de 2020
Fecha en que se cumple el plazo	03 de Octubre de 2020
Fecha de solicitud de recepción de trabajos	16 de Septiembre de 2020
Fecha de inspección (recepción).	24 de Septiembre de 2020

##### **b) LIQUIDACION ECONOMICA.**

Monto del Contrato	6,166.55
(-) Multas por mora 0 días	0
<b>Monto ejecutado</b>	<b>4,412.10</b>
IVA del total del Monto	529.45
Valor a pagar + IVA del total del contrato	4,941.55

El valor a pagar será de \$ 4,941.55 USD (Cuatro mil Novecientos cuarenta y uno con 55 centavos) INCLUIDO IVA.

### 3. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Realizado la inspección (RECEPCION) de los trabajos de **REFORZAMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO RAYAYACU DE LA PARROQUIA CHONTA PUNTA DEL CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO**, en el sitio de la obra, se establece que el CONTRATISTA ha ejecutado el 100.00 % de la obra física y el 71.55% de la parte económica dentro del plazo establecido.

### 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Se concluye que el **ING. ALFREDO FABRICIO BRITO ESPINOZA**, ha cumplido a entera satisfacción en cuanto a la cantidad, especificaciones técnicas o términos de referencia del contrato.

En mi calidad de Fiscalizador del Contrato, CERTIFICO la conformidad de la recepción y solicito que se proceda con el trámite respectivo.

### 5. OBSERVACIONES.

El contratista legaliza la documentación (planilla) el 25 de Septiembre de 2020.

Tena, 25 de Septiembre de 2020.

  
Ing. Alex Quingaluisa S.  
FISCALIZADOR