

GAD PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

INFORME DE FISCALIZACIÓN

PROYECTO: "DESMONTAJE DEL PUENTE METALICO TIPO BAILEY L=112 m SOBRE EL RIO SALADO Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA SOBRE EL RIO OYACACHI EN EL SECTOR DE SAN JUAN EN EL CANTON EL CHACO"

Informe N°. 03.

Período:

Fecha de elaboración:

Planilla N° 03 (LIQUIDACIÓN)

Desde el 21 de diciembre del 2019 al 21 de enero de 2020

10 de julio del 2020

A. GENERALIDADES

A.1 PERSONAL TECNICO:

CONTRATANTE:

DIRECTOR DE FISCALIZACION:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

FISCALIZACION GADPN:

FISCALIZADOR AMBIENTAL:

CONTRATISTA:

RESIDENTE DE OBRA:

GAD PROVINCIAL DE NAPO

Ing. Civil Wider Frías Córdova

Ing. Civil Manuel Enrique Guapulema Guaraca

Ing. Civil Mauricio Carrera Rodríguez.

Ing. Fabricio Tapuy

Ing. Fabricio Brito.

Ing. Steven Rueda.

A.2 DATOS CONTRACTUALES.

CONTRATO DE OBRA:

PROCESO:

MONTO:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:

PLAZO CONTRACTUAL:

FECHA INICIO DE OBRA:

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:

FECHA CONTRACTUAL VENCIMIENTO PLAZO:

CONTRATO POR EMERGENCIA

CONTRATO POR EMERGENCIA

USD 163.156,29 sin IVA

24 de septiembre de 2019.

90 días calendario a partir de la entrega del anticipo.

23 de octubre del 2019.

22 de octubre del 2019.

21 de enero del 2020.

B...EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO EN FUNCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

B.1 AVANCE ECONÓMICO.

A la fecha la Contratante ha pagado al Contratista por anticipo y planilla de avance de obra los siguientes valores de acuerdo al cuadro:

CONCEPTO	MONTO (USD)
Anticipo (50%)	81.578,15
Planilla de avance de obra Nro. 01 a pagar	46.428,67
Planilla de avance de obra Nro. 02 a pagar	18.594,16
Planilla de liquidación Nro. 03 a pagar	15.639,88
Total a la fecha	162.240,86

GAD PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

F. de entrega del anticipo:	22-10-2019
F. inicio del plazo contractual:	23-10-2019
F. acta de inicio de trabajo:	23-10-2019
F. terminación del plazo contractual:	21-01-2020
Ampliación del plazo:	
Suspensión temporal del plazo:	
F. real de terminación del plazo:	21-01-2020

B.6 MULTAS. (Cláusula Décima del contrato) El contratista no ha incumplido con el plazo contractual descritos en la cláusula Octava del contrato.

C. ASPECTO TECNICO - AVANCE DE OBRA.

C.1 ACTIVIDADES MÁS IMPORTANTES DEL PERÍODO.

En el presente período se desarrollaron actividades correspondientes a la ejecución de los rubros objeto de este contrato por un lapso de 30 días de acuerdo al cronograma valorado de trabajos y que constan descritas en el libro de obra.

C.2.1 MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA.

En el avance de la obra descrita se han utilizado materiales adecuados para cada trabajo y conforme a las especificaciones técnicas de cada rubro; además el equipo y herramientas utilizados en la obra son: tecler y rodillos para el montaje de la estructura metálica del puente Bailey (paneles, vigas, pasamanos, bastidores), equipo de oxicorte y equipo de solda, excavadora, concretora para fundición de elementos de hormigón.

C.2.2 MANO DE OBRA

Se observa que el personal que interviene en la obra es el necesario y técnicamente apto para la ejecución de los trabajos ejecutados.

- Ing. Residente de obra
- Operador de excavadora
- Maestro Mayor
- Técnico Soldador
- Ing. Ambiental
- ayudantes.

C.2.3 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PERSONAL

Por parte de fiscalización se ha dado las indicaciones y recomendaciones necesarias en lo referente a ejecución de obra, se dispone al contratista dotar de equipo de protección personal a todos los obreros: botas, casco, chalecos y guantes.

C.2.4 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

GAD PROVINCIAL DE NAPO

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

-Oficio Nro. 034-AC-GADPN-2020 del 29 de mayo del 2020 en el cual se señala que se debe realizar la prueba de carga del puente una vez construidos los accesos del puente y proceder con la recepción provisional de la obra.

F. REUNIONES

Durante este período, las reuniones de obra se han realizado cuatro veces entre fiscalización y Contratista.

G.- CONCLUSIÓN:

- El avance general de la obra se desarrolló conforme al cronograma valorado de trabajos, alcanzando un porcentaje de ejecución de 99.44% en comparación al programado de 100.00%.
- Para la ejecución de la obra se emplearon materiales calificados conforme al requerimiento y los trabajos se realizaron cumpliendo las especificaciones técnicas y el personal de obreros necesarios, por lo tanto, se aprueba la planilla de liquidación No. 3 para el trámite pertinente.

H. RECOMENDACIONES.

Al Contratista se sugirió el cumplimiento de las cláusulas del contrato y las disposiciones de Fiscalización referente a la presentación de planillas, seguridad industrial con la cuadrilla y el cuidado del medio ambiente al momento de realizar los trabajos de tal forma que cause el menor impacto ambiental posible.

Atentamente,



Ing. Civil Mauricio Ramiro Carrera Rodríguez.
FISCALIZADOR