

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 26 de enero de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : **Apertura y lastrado de la vía de acceso a la comunidad Pucuno Chico L= 1000 m.**

UBICACIÓN : Parroquia Hatún SumaKu - comunidad 10 de agosto - Cantón Archidona

CONTARTISTA : EP. EMPRODECO

MONTO : \$ 107,112.61

FECHA DE SUSCRPCIÓN: 17 de diciembre de 2020

FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 24 de diciembre de 2020

PLAZO : 60 días a partir de la entrega del anticipo.

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
S/N	Replanteo y nivelación de la vía	Km.	1.00	1.00	100.00
302-3(1)	Desbroce, desbosque y limpieza	Ha	0.60	0.60	100.00
303-2(2)	Excavación en suelo	m3	11,182.31	4,900.00	43.82
402-2(1)	Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado	m3	3,338.12		0.00
307-2(1)	Excavación y relleno para estructuras	m3	68.85	40.00	58.10
307-3(1)	Excavación para cunetas, cabezales y encausamient.	m3	272.00		0.00
402-7(2)	Geotextil no tejido (separador)	m2	5,700.00		0.00
402-7(1)	Geomalla biaxial	m2	5,700.00		0.00
503-6	H. ciclópeo: 60% h.s. f'c=210 Kg/cm2+40% piedra bola (cabezales y muros de ala)	m3	17.00		0.00
602-(2A)c	Tubería de acero corrug. D=1.20 m. e=2.5 mm PM100	m	27.00	27.00	100.00
	AMBIENTALES				
6	Charlas de capacitación al personal	u	2.00	1.00	50.00
7	Señalización de seguridad tipo caballete 1.20x0.60 m	u	3.00	3.00	100.00
8	Botiquín de primeros auxilios	u	1.00	1.00	100.00
9	Cinta plástica de señalización de peligro	u	2.00	2.00	100.00
10	Conos de seguridad reflectivos (H=0.90)	u	4.00	4.00	100.00
11	Extintor de polvo químico ABC 5KG (PQS)	u	1.00	1.00	100.00
12	Tachones plásticos para almacenar desechos	u	3.00	3.00	100.00
13	Pancarta informativa 2.44x1.22 m.	u	1.00	1.00	100.00
S/N	Señales preventivas temporales, señalética de bioseguridad COVID-19	Kit	2.00	2.00	100.00
	MONTO EJECUTADO A LA FECHA			20,070.49	
	MONTO PROGRAMADO A LA FECHA			54,180.70	
	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA			18.73	
	PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA			50.58	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 25 de diciembre de 2020

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA :33 días

PRORROGAS :

MORA :

SUSPENSIÓN: Desde el 4 de enero de 2021

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 22 de febrero de 2021


D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra tiene un retraso del 31.85 % con respecto al cronograma reprogramado.

El retraso se debe a que, a que no se puede iniciar con el mejoramiento de la subrasante, ya que la mina asignada al proyecto no se encuentra lista para la extracción del material pétreo.

El plazo contractual se encuentra suspendido temporalmente desde el 4 de enero de 2021, hasta que se disponga de material pétreo para el mejoramiento de la subrasante.

Por lo indicado se recomienda insistir a la Directora de Obras Públicas que agilite los trabajos para habilitar la mina asignada al proyecto.



ING. WIDER FRIAS
FISCALIZADOR