

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 de septiembre de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Fiscalización del proyecto de construcción del puente sobre el río Anzu

UBICACIÓN : Cantón Carlos Julio Arosemena Tola

CONTARTISTA : ING. JORGE RAUL ORTIZ

MONTO : 86,733.00 USD.

FECHA DE SUSCRPCIÓN: 27 de noviembre de 2018

FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 12 de diciembre de 2018

PLAZO : 300 días a partir de la fecha de inicio de la obra civil

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Consultoría para la fiscalización de la construcción del puente sobre el río Anzu	Glob.	1.00	1.00	100.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				86,733.00	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				86,733.00	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				100.00	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				100.00	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 14 de noviembre de 2018

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA :1015 días

PRORROGAS :

MORA :

SUSPENSIÓN:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO :

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato de consultoría para la fiscalización del proyecto se encuentra terminado, y en proceso de elaboración el acta de recepción definitiva del contrato.

ING. WIDER FRIAS
FISCALIZADOR