

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 de octubre de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Construcción de un puente sobre el río Sardinas sector Sadinas, comunidad San Francisco.

UBICACIÓN : Parroquias Cotundo - Cantón Archidona

CONTARTISTA : CONSTRUCTORA YEPEZ YEPEZ Y CÍA.

MONTO : 130,836.94 USD.

FECHA DE SUSCRPCIÓN: 29 de junio de 2021

FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 09 de julio de 2021

PLAZO : 120 días a partir de la notificación del administrador que se encuentra disponible el anticipo.

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Limpieza del terreno	m2	200.00	200.00	100.00
02	Replanteo y nivelación	m2	120.00	120.00	100.00
03	Excavación mecánica sin clasificar	m3	630.00	793.53	125.96
04	Excavación manual (conform., cimentación) h= 0.15 m.	m3	100.00	50.00	50.00
05	Excavación bajo nivel freático	m3	500.00	504.76	100.95
06	Base de h.c. para mejor. (60% h.s. f'c=210Kg/cm2)	m3	14.40	16.00	111.11
07	Relleno, mejoramiento con lastre	m3	387.00	386.22	99.80
08	Acero de refuerzo fy= 4200 Kg/cm2	Kg	4564.00	2,027.68	44.43
09	Fabr y montaje, superestructura con tubería de petróleo	Kg	21278.00	20,672.94	97.16
10	Provisión, fabr, montaje de placas base A-588, A-36	u	8.00	8.00	100.00
11	Prov, fabric, mont, de placas de conf, A-588 per,16mmx3"	u	16.00	0.00	0.00
12	H. simple: elem, estruc, tablero, estrib, f'c= 240 Kg/cm2	m3	100.26	52.88	52.74
13	Masillado de aceras e= 1.50 cm	m2	48.00	0.00	0.00
14	Muros de gaviones	m3	280.00	256.00	91.43
15	Recubrimiento de gaviones e= 10 cm.	m2	144.00	134.40	93.33
16	Rótulo metálico inform., de preven, vehicular 060x0.60	u	2.00	0.00	0.00
17	Pancarta informativa 2.44x1.22 m	u	1.00	1.00	100.00
18	Rótulo metálico 1.20x0.60 movil con información preventiva	u	1.00	0.00	0.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				104,575.52	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				114,544.86	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				79.93	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				87.55	

C.- PLAZOS

FECHA DE NOTIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO:12 de julio de 2021

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:13 de julio de 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA :107 días

PRORROGAS :

MORA :

SUSPENSIÓN:

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 09 de noviembre de 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra tiene un avance del 7.72 % menor a lo programado.

El retraso se debe a las continuas lluvias que impiden cumplir con el cronograma.

La obra se encuentra en ejecución

ING. WIDER FRIAS
FISCALIZADOR