

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA ORDEN DE TRABAJO PARA LA
“PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LOS TANQUES EN LOS PREDIOS DEL GAD
PROVINCIAL DE NAPO DONDE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE
ACOPIO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE CUYUJA, DEL CANTÓN QUIJOS,
PROVINCIA DE NAPO”.**

En la ciudad de Tena, a los 06 días del mes de diciembre de 2021, conforme dispone el artículo 124 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; por una parte, comparece el Ing. Ricardo Naucin en calidad de Administrador (Memorando Nro. 1498-202-DA, del 01 de octubre de 2021); el Ing. Víctor Espinoza como técnico que no intervino en el proyecto (Según memorando Nro. 1951-2021-DA del 18 de noviembre de 2021); y SALAZAR & PUENTE SAPMA CONSTRUCCIONES CÍA LTDA en calidad de contratista, con el objeto de proceder a la recepción definitiva de los trabajos que se detallan en la presente Acta, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA. - ANTECEDENTES:

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo, con fecha 01 de octubre de 2021, se adjudicó a SALAZAR & PUENTE SAPMA CONSTRUCCIONES CÍA LTDA, bajo la modalidad de ínfima cuantía la **“PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LOS TANQUES EN LOS PREDIOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO DONDE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE CUYUJA, DEL CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO”**, por un monto de **\$ 6,608.00 USD incluido IVA** y con un plazo de ejecución de **30 días** calendario a contarse a partir de la emisión de la orden de inicio que entregue el Administrador.

SEGUNDA. - CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN:

Trabajos contratados y ejecutados:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	
			CONTRATADA	EJECUTADA
1	Contrapiso con malla electrosoldada de 15 cm.X15 cm.X8 mm.	m2	118.00	114.60
2	Junta de dilatación	m	40.00	75.92
3	Canal recolector 30x20 cm, hormigón simple 210 Kg/cm2, con rejilla	m	7.50	5.70
4	Tubería corrugada PVC 160 mm.	m	1.50	1.20

Características del bien o Servicio: Los trabajos de **“PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A LOS TANQUES EN LOS PREDIOS DEL GAD PROVINCIAL DE NAPO DONDE FUNCIONAN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE ACOPIO DE LA ASOCIACIÓN DE GANADEROS DE CUYUJA, DEL CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO”**, fueron entregados de acuerdo a las

características que contemplan las especificaciones técnicas y cantidades de obra. Se concluye que los trabajos están finalizados.

TERCERA. - CONDICIONES OPERATIVAS:

El Contratista se obligó a entregar los trabajos del proceso INFIMA CUANTIA Nro. IC-GADPN-041-2021 de acuerdo a las cantidades de obra y especificaciones técnicas, los cuales fueron entregados sin ninguna novedad y a entera satisfacción.

CUARTA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Monto del Contrato Ejecutado	\$ 5,900.00
(-) Multas por mora 0 días	\$ 0.00
IVA DEL TOTAL DEL CONTRATO u ORDEN DE COMPRA	\$ 708.00
Valor a pagar + IVA del total del contrato u orden de compra	\$ 6,608.00

El valor a pagar será de \$ 6,608.00 USD incluido IVA (seis mil seiscientos ocho con 00/100 USD).

QUINTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

Fecha de adjudicación.	01 de octubre de 2021
Orden de inicio.	04 de noviembre de 2021
Plazo de ejecución	30 días a partir de la orden de inicio
Fecha en que se cumple el plazo.	04 de diciembre de 2021
Solicitud de recepción de los trabajos.	15 de noviembre de 2021

Como se indica en la liquidación de plazos, el contratista no tiene mora.

SEXTA.- DOCUMENTACIÓN CURZADA:

- Oficio S/N del 15 de noviembre de 2021, mediante el cual el contratista solicita la recepción definitiva.
- Memorando Nro. 1956-2021-DFIS, del 17 de noviembre mediante el cual el Director de Fiscalización, solicita al Director Administrativo que se conforme la comisión para la recepción definitiva.
- Memorando Nro. 1951-2021-DA, del 18 de noviembre de 2021, mediante el cual el Director Administrativo designa al técnico que conforma la comisión de recepción.

- Oficio Nro. GADPN-DFIS-2021-0163, del 23 de noviembre de 2021, mediante el cual el Director de Fiscalización comunica al contratista, la fecha y hora para proceder a realizar la recepción definitiva.

SEPTIMA. - CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

Los integrantes de la comisión, proceden a recibir los trabajos del proceso de INFIMA CUANTIA Nro. IC-GADPN-041-2021, entregado por parte de SALAZAR & PUENTE SAPMA CONSTRUCCIONES CÍA LTDA.; y dejan constancia que se recibió a satisfacción acorde a las características estipuladas en la orden de trabajo.

OCTAVA. - CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

Se concluye que SALAZAR & PUENTE SAPMA CONSTRUCCIONES CÍA LTDA, ha cumplido a entera satisfacción en cuanto las especificaciones técnicas del proceso de INFIMA CUANTIA Nro. IC-GADPN-041-2021.

NOVENA. - ACEPTACIÓN DE LAS PARTES:

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se suscribe la presente Acta, en tres (3) ejemplares de igual valor y tenor, por las personas intervinientes.

Ing. Ricardo Naucin
ADMINISTRADOR

Ing. Víctor Espinoza
**TECNICO QUE NO INTERVINO EN EL
PROYECTO**

SALAZAR & PUENTE SAPMA CONSTRUCCIONES CÍA LTDA
CONTRATISTA