

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN

Memorando Nro. 00243-2021-DFIS

Tena, 25 de febrero de 2021

PARA: Ing. Mauricio Ramiro Carrera Rodriguez
Director de Fiscalización, Enc.

ASUNTO: INFORME 1 DE AVANCE DE OBRA (MCO-GADPN-016-2020)

Cumpliendo la Norma 408-19 literal (u) de las NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES, ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PRIVADO QUE DISPONGAN DE RECURSOS PÚBLICOS, le hago llegar el informe de avance de Obra Nro. 01 del mes de (FEBRERO de 2021) correspondiente al Contrato de "IMPLEMENTACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA TERRAZA POSTERIOR DEL COLISEO MAYOR DE TENA, SECTOR CANAL ALLY TV" procedimiento (MCO-GADPN-016-2020), adjudicada a la COMPAÑÍA ZURITA & ASOCIADOS CONSTRUCTORA S.A. - CONTRATISTA, representante Ing. José Fernando Zurita Caicedo – Gerente General..

Adjunto informe en físico.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Alex Patricio Quingaluisa Saez
ANALISTA 2 DE FISCALIZACIÓN DE OBRAS

Referencias:
- 0025-2021-DFIS





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACIÓN

FECHA: 25 de Febrero de 2020

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA PARA LA TERRAZA POSTERIOR DEL COLISEO MAYOR DE TENA, SECTOR CANAL ALLY TV
UBICACIÓN: POSTERIOR COLISEO MAYOR DE TENA, SECTOR CANAL ALLY TV
CONTRATISTA: COMPAÑÍA ZURITA & ASOCIADOS CONSTRUCTORA S. A.
MONTO: \$ 41,993.25
FECHA SUSCRIPCIÓN: 31 de diciembre de 2020
FECHA ENTREGA ANTC: 11 de febrero de 2021
PLAZO: 60 DÍAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONOMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Replanteo y nivelación con equipo	m2	396.60	0.00	0.00%
02	Derrocamento de pared de ladrillo, incluye reano de fierro y desalojo	m2	1.20	0.00	0.00%
03	Desmontaje de cubierta metálica	m2	24.42	0.00	0.00%
04	Derrocamento de estructura de hormigón (losa), incluye desalojo	m3	3.91	0.00	0.00%
05	Acero Estructura A36 (Provisión, fabricación y montaje)	kg	5703.38	0.00	0.00%
06	Placas base de acero de 300x300x10 mm	u	22.00	0.00	0.00%
07	Placas base de acero de 200x200x8 mm	u	10.00	0.00	0.00%
08	Cubierta termo acustica plana e=50 mm	m2	467.29	0.00	0.00%
09	Provisión e Instalación canal recolector (AA-LL)	m	69.35	0.00	0.00%
10	Impermeabilización de Junta con Alumban de Chova A=20 cm	m	51.53	0.00	0.00%
11	Punto para bajantes agua lluvias PVC 160 mm, incluye codo PVC d=160 mm 135° des	u	4.00	0.00	0.00%
12	Punto iluminación y re ubicación de luminarias	u	5.00	0.00	0.00%
13	Reforzamiento de los equipos de aire acondicionados con perfil metálico y reubicación	u	2.00	0.00	0.00%
14	Charlas de capacitación al personal (manejo ambiental y seguridad industrial)	u	1.00	0.00	0.00%
15	Tachos plasticos para almacenar desechos H=90 cm	u	3.00	0.00	0.00%
16	Cinta plasatica de señalizacion peligro	u	5.00	0.00	0.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					2,103.32
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					22,272.61
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					5.01%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					53.04%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 12 de Febrero de 2021
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA: 14 días
PRORROGAS: 0 días
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 12 de Abril de 2021
MORA: 0 días

D.- OBSERVACIONES

- El plazo inicia a partir del 12 de Febrero de 2021 y debe finalizar el 12 de Abril de 2021.
- Los trabajos se realizan con la normalidad, se realizó el desmontaje de la cubierta en las entradas de allí tv, se reubicaron los aires acondicionados, y, se realizan trabajos en taller sobre la perfilera para la cubierta metálica.

E.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda al GADPN, realizar el mantenimiento de los aires acondicionados del canal con el propósito de no haber complicaciones después de haber finalizado la colocación de cubierta al momento de realizar el mantenimiento de los mismos.

ING. ALEX BUINGALUISA
FISCALIZADOR

