



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 28 de Diciembre de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : DESMONTAJE DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE COLGANTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO NAPO DE LA PARROQUIA MISAHUALLI DEL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.
UBICACIÓN : PARROQUIA MISAHUALLI
CONTRATISTA : ING. FABRICIO BRITO ESPINOZA
MONTO : \$ 66,540.83
FECHA SUSCRIPCION: 1 de octubre de 2021
FECHA ENTREGA ANTC: 20 de agosto de 2021
PLAZO : 45 DIAS

B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Desmontaje y traslado de la superestructura: cables principales, péndolas, mordazas, tablero, ariostamientos laterales, galapagos, vigas, otros.	kg	115382.06	1000.00	0.87%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					576.70
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					57,668.71
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					0.87%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					86.67%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21 de Octubre de 2021
FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 20 de Octubre de 2021
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 68 días
PRORROGAS : Esta en proceso (30 días sugeridos al administrador)
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 04 de Diciembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN + PRORROGA: 03 de Enero de 2021
MORA : 0 días

D.- OBSERVACIONES

- * El plazo inició a partir del 21 de Octubre de 2021 y finalizó el 04 de Diciembre de 2021.
- * El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 20 de Octubre de 2021
- * Se solicitó al Administrador una prórroga de plazo de 30 días pero hasta la presente fecha no hay respuesta, si la aprobación del requerimiento es aceptada se finalizará el plazo el 03 de enero de 2021.
- * La obra tiene un avance físico del 1.00 % y un avance económico realizado hasta el momento del 0.87 % con respecto a lo programado el mismo que debe tener hasta la presente fecha ya debió finalizarse, esto es debido a que algunos moradores del sector que utilizan el puente a diario no permiten que realicen el desmontaje hasta que la Prefectura presente los recursos para el nuevo puente y una alternativa de transporte.
- * En el libro de obra se va detallando todos los días que los moradores no permiten realizar los trabajos, ya que las personas se encuentran haciendo guardia y amenazan con quitar las herramientas de los trabajadores.

E.- RECOMENDACIONES

- * Es necesario que la Prefectura nuevamente envíe a Participación Ciudadana para que socialice los trabajos una vez habilitada algún medio de transporte alternativo.

ING. ALEX QUINGALUISA S.
FISCALIZADOR