

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 de julio del 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Construcción del Puente sobre el río Anzu, sector Tzahuata, cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo.

UBICACIÓN : C.J. AROSEMENA TOLA

CONTRATISTA : Consorcio Tzahuata

MONTO : 1,370,508.63

PLAZO : 180 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
1	Replanteo y nivelacion	m2	1,575.00	1,575.00	100.00
2	Desbroce y limpieza	m2	3,000.00	2,748.50	91.62
3	Excavación a mano en suelo sin clasificación	m3	36.38	-	0.00
4	Excavación a máquina en suelo sin clasificar	m3	1,565.94	2,064.15	131.82
5	Excavación en roca	m3	60.63	-	0.00
6	Abatimiento de nivel freático	h	400.00	400.00	100.00
7	Material granular para dren	m3	0.67	-	0.00
8	Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2	Kg	14,634.40	14,634.40	100.00
9	Hormigon estructural con cemento portland clase E f'c= 240kg/cm2,	m3	402.28	360.95	89.73
10	Hormigon estructural con cemento portland clase E f'c=180 kg/cm2	m3	17.13	-	0.00
11	Material de mejoramiento (incluye transporte)	m3	1,023.13	2,555.78	249.80
12	Muro de Gaviones	m3	1,255.00	1,662.21	
13	Hormigon estructural de cemento portland clase B f'c= 280kg/cm2,	m3	175.47	-	0.00
14	Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2	Kg	36,149.19	-	0.00
15	Suministro de acero A-588 (vigas longitudinales)	Kg	50,683.65	18,161.97	35.83
16	Fabricacion de acero A-588(vigas longitudinales)	Kg	50,683.65	18,161.97	35.83
17	Montaje de acero A-588(vigas longitudinales)	Kg	50,683.65	18,161.97	35.83
18	Suministro de acero A-588 (vigas transversales)	Kg	10,512.31	12,656.27	120.39
19	Fabricacion de acero A-588(vigas transversales)	Kg	10,512.31	12,656.27	120.39
20	Montaje de acero A-588(vigas transversales)	Kg	10,512.31	12,656.27	120.39
21	Limpieza y pintura para estructuras	Kg	189,030.65	135,662.14	71.77
22	Placa de neopreno D70 (1800 por 500 por 125mm)	u	4.00	-	0.00
23	Tubería PVC en ductos en veredales D= 6	m	732.00	-	
24	Tubería de desagüe 110mm	m	85.40	-	0.00
25	Pasamanos	m	244.00	-	0.00
26	Suministro de acero A-588 Estr. De arco metalico	Kg	114,199.19	183,963.53	161.09
27	Fabricacion de acero A-588 Estr. De arco metalico	Kg	114,199.19	183,963.53	161.09
28	Montaje de acero A-588 Est. De arco metalico	Kg	114,199.19	183,963.53	161.09
29	Suministro de acero A-588 Estr. conectores arco-losa	Kg	5,921.45	1,963.53	33.16
30	Fabricacion de acero A-588 Estr. Conectores arco-losa	Kg	5,921.45	-	0.00
31	Montaje de acero A-588 Est. Conectores arco-losa	Kg	5,921.45	1,963.36	33.16
32	Suministro de acero A-588 Estr. Conectores arco-arco	Kg	7,713.57	4,360.98	56.54
33	Fabricacion de acero A-588 Estr. conectores arco-arco	Kg	7,713.57	4,360.98	
34	Montaje de acero A-588 Estr. Conectores arco-arco	Kg	7,713.57	4,360.98	56.54
35	Mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado	m3	249.71	249.71	100.00
36	Baseclase II (incluye transporte)	m3	141.96	-	0.00
37	Aceras de h.s.fc=180 kg/cm2 e= 7 cm	m2	153.20	-	0.00
38	Bordillo interior	m	204.26	-	0.00
39	Cinta gotera.	m	204.26	-	0.00

MONTO EJECUTADO A LA FECHA			1370431.24	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA			1215540.30	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA			99.99%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA			99.99%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13 de junio del 2019

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 162 días

PRORROGAS : 33 días

MORA: 0 días

MULTAS : 0 días

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: 3 -13 de octubre del 2019

FECHA DE REINICIO DE LOS TRABAJOS: 14 de octubre del 2019

SUSCRIPCION DE CONTRATO COMPLEMENTARIO: 24 DE ENERO DEL 2020

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS CONTRATO ORIGINAL HASTA TERMINAR CONTRATO COMPLEMENTARIO: 26 de diciembre del 2020

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 15 de marzo del 2020

FECHA DE REINICIO DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO: 02 de julio del 2020

FECHA DE TERMINACION CONTRATO COMPLEMENTARIO: en ejecución

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : en ejecucion

MORA CONTRATO COMPLEMENTARIO 186 DIAS

SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION EL CONTRATO COMPLEMENTARIO Y EL CONTRATO ORIGINAL

SE PROPONE LA TERMINACION POR MUTUO ACUERDO EN VISTA QUE SE UTILIZO EL MONTO TOTAL DEL CONTRATO HASTA DONDE

DONDE SE ENCUENTRA EJECUTADO

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1)- La obra tiene un avance físico del 82.04% con respecto a la terminación total del proyecto

2)- La obra tiene un avance económico del 99.99% con respecto a la liquidación del proyecto

3)- Planillas pagadas del contrato original hasta la Nro. 6

4)- Planillas pagadas del contrato complementario hasta la Nro. 2 de liquidación con fecha 5 de marzo del 2021.

Art. 93 de la LOSNCP según oficio presentado por el contratista.

5)- Planilla Nro. 7 del contrato original en liquidación para la terminación por mutuo acuerdo

ING. MAURICIO CARRERA RODRIGUEZ
FISCALIZADOR