

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 julio del 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : "ESTABILIZACION DE LA VIA TENA-PANO EN EL SECTOR APAYACU EN EL ESTERO CHANGAYACU EN EL CANTON TENA, PROVINCIA NAPO"

UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo
CONTRATISTA : ING PABLO BONILLA GERENTE: CONPROIM CIA LTDA
MONTO :
PLAZO : 30 días
AVANCE FISICO Y ECONOMICO

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
COLOCACION DE ALCANTARILLA					
1	LIMPIEZA Y DESBROCE MANUAL	M2	640.00	640.00	100.00
2	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	92.00	92.00	100.00
3	DERROCAMIENTO DE MUROS COLAPSADOS	M3	40.00	40.00	100.00
4	HORMIGON S. f _c =210 KG/CM ² CON ENCOFRADO DE LA ESTRUCTURA	M3	27.00	20.00	74.07
5	MUROS DE HORMIGON CICLOPEO	M3	28.00	15.00	53.57
6	MALLA ELECTROSOLDADA 15X15X4.5 MM	M2	111.20	111.20	100.00
7	EXCAVACION SIN CLASIFICAR	M3	11.20	11.20	100.00
8	DESALOJO MECANICO / VOLQUETA DE MATERIALES DE MUROS COLAPSADOS L = 6 KM (ESCOMBROS)	M3/KM	840.00	840.00	100.00
9	CONSTRUCCION DE MUROS DE GAVIONES	M3	140.00	125.00	89.29
10	RELLENO DE RESPALDO DE MURO CON MATERIAL PETREO GRUESO	M3	100.00	80.00	80.00
11	INCAMIENTO DE PILOTAJE (TUBERIA DE PETROLEO DE RECICLAJE)	M	40.00	40.00	100.00
12	GUARDAVIAS DOBLE	M	15.00	0.00	0.00
13	PANCARTA INFORMATIVA 2.44M*1.22M	U	1.00	0.00	0.00
14	SEÑALIZACION AMBIENTAL(1.8*1.20)M	U	1.00	0.00	0.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					21140.50
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					5761.48
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					74.20%
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					73.33%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 06 de JULIO del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 15 días

PRORROGAS : 00 días

MORA: 0 dias

MULTAS : 0 dias

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 15 de agosto de 2021

- 1) La obra tiene un avance del 74.20% con respecto a la programación del proyecto
 - 2) Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentación de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe técnico ambiental son los primeros 5 días de cada mes.

ING. ERNESTO MIÑO
FISCALIZADOR