

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 29 de junio de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Construcción de un cancha cubierta con tubería de petróleo en la comunidad de Wamaní
 UBICACIÓN : Parroquia Hatún SumaKu, Cantón Archidona
 CONTRATISTA : CONSTRUCTORA ALECONS & REFAH S.A.
 MONTO : 72,504.33 USD.
 FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 11 de junio de 2021
 FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 18 de junio de 2021
 PLAZO : 90 días a partir de la entrega del anticipo.

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
01	Replanteo	m2	756.00	756.00	100.00
02	Excavación de plintos y cimientos	m3	101.00	95.00	94.06
03	Replanteo de H. simple f'c= 180 Kg/cm2	m3	4.50	4.50	100.00
04	Hormigón simple en plintos f'c=210 Kg/cm2	m3	11.42	2.80	24.52
05	H. simple en columnas f'c=210 Kg/cm2	m3	4.00		0.00
06	Relleno con material excavado	m3	30.00		0.00
07	H. simple en cadenas f'c=210 Kg/cm2	m3	4.79		0.00
08	Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2	Kg	2,569.81	900.00	35.02
09	Hormigón ciclópeo f'c= 180 Kg/cm2	m3	11.77		0.00
10	H. simple f'c=180 Kg/cm2 en contrapiso e=0.20 m.	m2	756.00		0.00
11	Correas perfil acero G100x50x15x2 mm	Kg	1,782.00		
12	Fabricación y montaje de tub. de petróleo D=3.5" incluye pintura anticorrosiva	ml	545.25		0.00
13	Cubierta estilpanel AR2000 E=0.40 mm	m2	250.60		0.00
14	Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 (tensores)	Kg	919.60		0.00
15	Placas de acero 400x300x8 mm	u	14.00		0.00
16	Pancarta informativa (ángulo y tool)	u	1.00		0.00
17	Prov. e inst. de tubería PVC D=110 mm (baj. y cod. a II)	ml	63.00		0.00
18	Caja de revisión 80x80 con tapa y cerco metálico	u	14.00		0.00
19	Prov. e instalación canal recolector de aguas lluvias	m	77.00		0.00
20	Punto de iluminación, incluye reflector LED JETA PR	Pto	8.00		0.00
21	Centro de carga bifásico, incluye breaker.	u	1.00		0.00
22	Alimentador THHN flex (2x8) AWG incl. manguera de 1"	m	60.00		0.00
23	Señalética de medidas de bioseguridad covid 19	Glb.	1.00		0.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					4,789.05
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					4,110.72
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					6.61
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					5.67

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19 de junio de 2021
 TIEMPO EMPLEADO 10 días
 PRORROGAS :
 MORA :
 SUSPENSIÓN:
 FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 16 de septiembre de 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra tiene un avance del 0.94 % mayor a lo programado, y se encuentra en ejecución.


 ING. WIDER FRIAS
 FISCALIZADOR