



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE NAPO

## INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 30 de Julio de 2021

### A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS CUBIERTAS DE VÓLEY EN EL BARRIO AEROPUERTO No. 01 DE LA PARROQUIA URBANA DE TENA CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO.

UBICACIÓN : BARRIO AEROPUERTO No. 01 - PARROQUIA TENA

CONTRATISTA : ING. JORGE EUGENIO VILLAVICENCIO

MONTO : \$ 133,688.26

FECHA SUSCRIPCION: 11 de junio de 2021

FECHA ENTREGA ANT: 18 de junio de 2021

PLAZO : 90 DIAS

### B.- AVANCE FÍSICO Y ECONÓMICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
	Preliminares				
01	Retiro de luminarias	u	3.00	3.00	100.00%
02	Reubicación de asientos existentes 1.50x0.80m	u	6.00	0.00	0.00%
03	Postes metálicos de red de volley con canastilla de arbitro y escalera	u	2.00	0.00	0.00%
	Estructura				
04	Replanteo y nivelación	m2	405.00	405.00	100.00%
05	Excavación a máquina	m3	140.00	140.00	100.00%
06	Hierro estructural fy=4200 kg/cm2 en zapatas, cadenas, columnas	kg	3332.00	4695.14	140.91%
07	Hierro estructural fy=4200 kg/cm2 en rigidizadores d = 14 mm.	kg	200.53	0.00	0.00%
08	Acero estructural A36 (provisión, fabricación y montaje)	kg	18823.00	2794.79	14.85%
09	Cable de alma de acero negro 1/2", provisión e instalación, incluye accesorios.	m	168.00	0.00	0.00%
10	Hormigón S. f'c = 140 kg/cm2 en replantillos	m3	7.50	7.50	100.00%
11	Hormigón Simple en zapatas. f'c = 210 kg/cm2 (incl. Encofrado)	m3	30.00	30.00	100.00%
12	Hormigón Simple en cadenas. f'c = 210 kg/cm2 (incl. Encofrado)	m3	5.64	0.00	0.00%
13	Hormigón Simple en columnas. f'c = 210 kg/cm2 (incl. Encofrado y desencofrado)	m3	14.40	7.20	50.00%
14	Hormigón ciclópeo con encofrado f'c= 180 kg/cm2	m3	15.00	12.96	86.40%
15	Cubierta galvanlumen curvo prepintado e=0.45 mm ar 2000	m2	950.00	0.00	0.00%
16	Canal recolector aguqs lluvias (tol 1/32)	m	81.40	0.00	0.00%
17	Bajantes de agua lluvia (pvc de 4"), incl. Tubo y codo pvc 4"	m	20.00	0.00	0.00%
18	Bordillo de hormigón 20x 5 cm h.s f'c= 210 kg/cm2 en el filo de cancha	m	108.00	0.00	0.00%
19	Arena Kilo e= 5 cm	m3	32.00	0.00	0.00%
20	Suministro red de Voley 1m x 9.50 m	u	2.00	0.00	0.00%
21	Resane de Grada Existente	m2	34.40	0.00	0.00%
22	Basurero circular en acero inoxidable, con base de h.s f'c= 180 kg/cm2	u	6.00	0.00	0.00%
	Area de Baños				
23	Hormigón ciclópeo con encofrado f'c=180 kg/cm2 - escalera a mano h=10 cm.	m3	0.18	0.00	0.00%
24	Hormigón ciclópeo con encofrado f'c=180 kg/cm2 - ampliación de pasillo de baños.	m3	1.26	0.00	0.00%
25	Hormigón Ciclópeo con encofrado f'c=180 kg/cm2 - en rampa	m3	0.22	0.00	0.00%
26	Loseta en urinario empotrado h.s f'c=210 kg/cm2 e=7 cm hierro, a=0.35 h=0.60 m.	m	4.96	0.00	0.00%
27	Cerámica en paredes de urinarios	m2	1.85	0.00	0.00%
28	Pintura acrílica satinada 2 manos alta calidad	m2	97.51	0.00	0.00%
29	Puerta corrediza metálica - tol (1.00 x 2.00 m)	u	1.00	0.00	0.00%
30	Puerta corrediza metálica - tol (0.63 x 2.00 m)	u	2.00	0.00	0.00%
31	Inodoro normal blanco	u	2.00	0.00	0.00%
32	Lavabo normal blanco	u	2.00	0.00	0.00%
	Exteriores				
33	Bordillo de hormigón 28x8cm h.s f'c= 210 kg/cm2 en adoquinado	m	181.23	0.00	0.00%
34	Relleno compactado con material de mejoramiento e=20 cm (p. adoquinado)	m3	37.33	30.00	80.36%
35	Cama de arena e=5 cm	m3	11.83	0.00	0.00%
36	Adoquin ecológico II, hormipisos 20x20 cm	m2	236.64	0.00	0.00%
37	Suministro de tierra negra para jardineras	m3	7.02	0.00	0.00%
38	Plantas nativas: trepadoras bugambillas y terrestres ornamentales, provisión y diseño.	m2	23.42	0.00	0.00%
39	Plantas nativas: césped mani forrajero flor color morado, provisión y diseño.	m2	20.00	0.00	0.00%
	Medidas Ambientales				
40	Pancarta informativz 2.44 m * 1.22 m.	u	1.00	1.00	100.00%
41	Señalética vinil adhesivo con cinta doble faz 35x45 lavarse las manos por 20 seg. - cov	u	1.00	0.00	0.00%
42	Señalética vinil adhesivo con cinta doble fas 35x45 mantener la distancia minimo 2 me	u	1.00	0.00	0.00%
	Instalaciones electricas				
43	Punto de iluminación con 15 m THHN FLEX (2x12+1x14) AWG, tubería EMT 1/2", inclu	pto	8.00	0.00	0.00%
44	Centro de carga bifásico 4 espacios, incluye breakers enchufables y accesorios.	u	1.00	0.00	0.00%

45	Alimentador THHN FLEX (2x8) AWG, incluye manguera negra de 1".	m	30.00	0.00	0.00%
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				30,500.99	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				30,691.54	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				22.82%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				22.96%	

#### C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19 de Junio de 2021  
FECHA DE NOTIFICACION DEL ADMINISTRADOR: 22 de Junio de 2021  
TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 35 días  
PRORROGAS : 0 días  
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO : 16 de Septiembre de 2021  
MORA : 0 días

#### D.- OBSERVACIONES

- \* El plazo inicia a partir del 19 de Junio de 2021 y debe finalizar el 16 de Septiembre de 2021.
- \* El Administrador de contrato legaliza la orden de inicio el 22 de Junio de 2021  
Se revisaron los planos contractuales, pero se encontraron observaciones las mismas que fueron enviadas a la Dirección de Planificación para que den aclaraciones de las mismas.  
El GADPN mediante la Dirección de Planificación entrega los planos legalizados y el permiso de construcción el 8 de Julio de 2021 al contratista para que inicie con los trabajos.
- \* La obra tiene un avance físico del 30 % y una avance económico realizado hasta el momento del 22.82 % con respecto a lo programado, el contratista ha procedido con la provisión de la tubería para la fabricación de las estructura metálica.  
Se ha sugerido al contratista que presente el respectivo oficio para el incremento de los puntos de descarga de aguas lluvias las cuales no existen en los planos.

#### E.- RECOMENDACIONES

- Se recomienda al contratista que realice el tramite pertinente para la petición de la partida presupuestaria respectiva para el incremento de cajas de aguas lluvias y de la canalización.

---

ING. ALEX QUINGALUISA S.  
**FISCALIZADOR**