

INFORME DE FISCALIZACION

A.- DATOS GENERALES

FECHA : 30 junio del 2021

PROYECTO : CONSTRUCCION DE UN MUELLE EN LA PARROQUIA AHUANO

UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo

CONTRATISTA : ING FRANK SALAZAR

MONTO :

PLAZO : 60 días

35,709.84

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
	COLOCACION DE ALCANTARILLA				
1	HORMIGON CICLOPEO (50% H S F C=180 KG/CM ² -50%)PLATAFORMA	M3	51.09		
2	HORMIGON SIMPLE f'c=180 KG/CM ² PARA CANAL DE DRENAJE	M3	7		
3	CONTRAPISO CON MALLA METALICA ELECTROSOLDADA DIAM 15CMX515CMX10MM	M2	340.6		
4	RECOFORMACIÓN DE BASE PARA PILOTAJE	M3	65		
5	CORTE PILOTAJE Y MONTAJE Y SOLDADURA CON TUBERIA DE PETROLEO DE 3 1/2"	M2	166		
6	SEÑALIZACION AMBIENTAL (1 E"1 20 m)	U	1		
7	PANCARTA INFORMATIVA 2 44m*2 22m	U	1	1.00	100.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				362.95	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				362.95	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				0.00%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				0.00%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de MAYO del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 3 días

PRORROGAS : 00 días

MORA: 0 dias

MULTAS : 0 dias

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 26 de agosto de 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- La obra tiene un avance del 0.5% con respecto a la programación del proyecto
- 2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentación de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe técnico ambiental son los primeros 5 días de cada mes.
- 3)- Al momento se presentan precipitaciones fuertes que impiden avanzar la obra en sitio.

ING. ERNESTO MIÑO
FISCALIZADOR