

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 28 de julio de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Construcción de un cancha cubierta con tubería de petróleo en la comunidad de Wamaní
 UBICACIÓN : Parroquia Hatún SumaKu, Cantón Archidona
 CONTARTISTA : CONSTRUCTORA ALENCONS & REFAH S.A.
 MONTO : 72,504.33 USD.
 FECHA DE SUSCRPCIÓN: 11 de junio de 2021
 FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 18 de junio de 2021
 PLAZO : 90 días a partir de la entrega del anticipo.

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		PORCENTAJE
			CONTRATADA	EJECUTADA	EJECUTADO
01	Replanteo	m2	756.00	756.00	100.00
02	Excavación de plintos y cimientos	m3	101.00	185.16	183.33
03	Replantillo de H. simple f'c= 180 Kg/cm2	m3	4.50	3.78	84.00
04	Hormigón simple en plintos f'c=210 Kg/cm2	m3	11.42	9.45	82.75
05	H. simple en columnas f'c=210 Kg/cm2	m3	4.00	3.64	91.00
06	Relleno con material excavado	m3	30.00	79.07	263.57
07	H. simple en cadenas f'c=210 Kg/cm2	m3	4.79	4.36	91.02
08	Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2	Kg	2,569.81	2,115.68	82.33
09	Hormigón ciclópeo f'c= 180 Kg/cm2	m3	11.77	9.80	83.26
10	H. simple f'c=180 Kg/cm2 en contrapiso e=0.20 m.	m2	756.00		
11	Correas perfil acero G100x50x15x2 mm	Kg	1,782.00		
12	Fabricación y montaje de tub. de petróleo D=3.5" incluye pintura anticorrosiva	ml	545.25		
13	Cubierta estilpanel AR2000 E=0.40 mm	m2	250.60		
14	Acero de refuerzo fy=4200 Kg/cm2 (tensores)	Kg	919.60		
15	Placas de acero 400x300x8 mm	u	14.00	14.00	100.00
16	Pancarta informativa (ángulo y tool)	u	1.00		
17	Prov. e inst. de tubería PVC D=110 mm (baj. y cod. a II)	ml	63.00		
18	Caja de revisión 80x80 con tapa y cerco metálico	u	14.00		
19	Prov. e instalación canal recolector de aguas lluvias	m	77.00		
20	Punto de iluminación, incluye reflector LED JETA PR	Pto	8.00		
21	Centro de carga bifásico, incluye breaker.	u	1.00		
22	Alimentador THHN flex (2x8) AWG incl. manguera de 1"	m	60.00		
23	Señalética de medidas de bioseguridad covid 19	Glb.	1.00		
MONTO EJECUTADO A LA FECHA					13,966.48
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA					12,332.16
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA					19.26
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA					17.01

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 19 de junio de 2021
 TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA: 38 días
 PRORROGAS :
 MORA :
 SUSPENSIÓN:
 FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 16 de septiembre de 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- La obra stiene un avance del 2.25 % mayor a lo programado.
- La obra se encuentra en ejecución.

ING. WIDER FRIAS
 FISCALIZADOR