

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 30/06/2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO EN LA PARROQUIA PAPALLACTA, CANTÓN QUIJOS,
 UBICACIÓN : CANTÓN QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO
 CONTARTISTA: ING. EDISON SALAZAR
 MONTO : 81,366.07
 FECHA : miércoles, 26 de mayo de 2021
 SUSCRPCIÓN:
 FECHA ENTREGA : martes, 8 de junio de 2021
 ANTIC :
 PLAZO : 90 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		% EJECUTADO
			CONTRATADA	EJECUTADA	
	Cancha de cemento con césped sintético				
1	Limpieza manual del terreno	m2	1350	1350	100.00%
2	Replanteo y nivelación con equipo topográfico	m2	1800	1800	100.00%
3	Excavación manual cunetas con rejilla, evac. Aa-II y cajas de revisión	m3	30.73	30.73	100.00%
4	Contrapiso de h. s. f'=180 kg/cm2 (con malla armex r-283)	m2	930.82	930.82	100.00%
5	Canal de ha (f'= 180 kg/cm2) de aguas lluvia con rejilla	ml	90.33	0	0.00%
6	Provisión e instalación de tubería pvc D= 200 mm. (conducción de a	ml	60	0	0.00%
7	Caja de revisión 0.90*0.90m , con tapa y cerco metálico	u	2	0	0.00%
	Provisión e instalación de césped sintético monofilamento bicolor	m2	930.82	0	0.00%
9	Arco de fútbol tubo hg 3" - malla	u	2	0	0.00%
10	Poste metálico de iluminación	u	2	0	0.00%
11	Iluminación con 2 reflectores de 400 w de mercurio halogenado	pto	2	0	0.00%
12	Desalojo de material/volquete	m3	38.75	0	0.00%
14	Señalética de medidas de bioseguridad covid-19	u	1	0	100.00%
	MONTO EJECUTADO A LA FECHA				30,904.89
	MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				27,803.37
	PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				37.98%
	PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				34.17%

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 8 de junio del 2021
 TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 22 DÍAS
 PRORROGAS : NO
 SUSPENSIÓN: NO
 FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 5 de septiembre del 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Ninguna

 Firmado electrónicamente por:
LUIS SANTIAGO
ZARATE
INIGUEZ

ING. SANTIAGO ZARATE I.
FISCALIZADOR

