

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 27 julio del 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : CONSTRUCCION DE UN MUELLE EN LA PARROQUIA AHUANO

UBICACIÓN : Cantón Tena Provincia de Napo

CONTRATISTA : ING FRANK SALAZAR

MONTO :

PLAZO : 60 días

35,709.84

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES		
			CONTRATADA	EJECUTADA	%
	COLOCACION DE ALCANTARILLA				
1	HORMIGON CICLOPEO (50% H.S.F°C=180 KG/CM2-50%)PLATAFORMA	M3	51.09		
2	HORMIGON SIMPLE . f°c=180 KG/CM2 PARA CANAL DE DRENAJE	M3	7		
3	CONTRAPISO CON MALLA METALICA ELECTROSOLDADA DIAM 15CMXS15CMX10MM	M2	340.6		
4	RECOFORMACIÓN DE BASE PARA PILOTAJE	M3	65		
5	CORTE, PILOTAJE Y MONTAJE Y SOLDADURA CON TUBERIA DE PETROLEO DE 3 1/2"	M2	166		
6	SEÑALIZACION AMBIENTAL (1.8*1.20 m)	U	1		
7	PANCARTA INFORMATIVA 2.44m*2.22m	U	1	1.00	100.00
MONTO EJECUTADO A LA FECHA				362.95	
MONTO PROGRAMADO A LA FECHA				362.95	
PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA				0.50%	
PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA				0.50%	

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 28 de JUNIO del 2021

TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA : 3 días

PRORROGAS : 0 días

MORA: 0 dias

MULTAS : 0 dias

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 26 de agosto de 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- 1)- La obra tiene un avance del 0.5% con respecto a la programación del proyecto
- 2)- Se recomienda recordar al contratista que las fechas para presentación de planillas con sus respectivos anexos al igual que el informe técnico ambiental son los primeros 5 días de cada mes.
- 3)- Al momento se presentan precipitaciones fuertes que impiden iniciar los trabajos del muelle en el sector de la punta de Ahuano, se encuentra en trámite el pedido de ampliación de plazo debido al problema del agua que inunda el lugar de trabajo.

ING. ERNESTO MIÑO
FISCALIZADOR