

INFORME DE FISCALIZACION

FECHA : 29 de junio de 2021

A.- DATOS GENERALES

PROYECTO : Apertura y lastrado de la vía de acceso Punta Galeras - Lupino L= 5,482.51 m.
 UBICACIÓN : Parroquias Cotundo y San Pablo de Uspayacu - Cantón Archidona
 CONTARTISTA : EP. EMPRODECO
 MONTO : \$ 484,385.78
 FECHA DE SUSCRPCIÓN: 19 de enero de 2021
 FECHA DE ENTREGA DEL ANTIC: 01 de febrero de 2021
 PLAZO : 120 días

B.- AVANCE FISICO Y ECONOMICO


| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDADES | | PORCENTAJE EJECUTADO |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|------------|-----------|-------------------------|
| | | | CONTRATADA | EJECUTADA | |
| 01 | Replanteo y nivelación | Km | 5.50 | 5.48 | 99.64 |
| 02 | Desbroce, desbosque y limpieza | Ha | 6.57 | 6.58 | 100.15 |
| 03 | Excavación en suelo | m3 | 22021.56 | 20600.00 | 93.54 |
| 04 | Excavación en roca | m3 | 358.07 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | Mejoramiento de subrasante con suelo seleccionado | m3 | 16536.13 | 12560.00 | 75.95 |
| 06 | Excavación y relleno para estructuras | m3 | 1284.00 | 900.00 | 70.09 |
| 07 | Excavación para cunetas, cabezales y encauzamientos | m3 | 625.00 | 2100.00 | 336.00 |
| 08 | Geotextil no tejido | m2 | 15490.00 | 15490.00 | 100.00 |
| 09 | Geomalla biaxial | m2 | 15490.00 | 15490.00 | 100.00 |
| 10 | H. ciclópeo: 60% h.s. f'c=210 Kg/cm2+40% piedra bola | m3 | 213.12 | 101.00 | 47.39 |
| 11 | Tubería de acero corrugado D=1.20 m, e=2.5 mm PM100 | ml | 108.00 | 74.00 | 68.52 |
| 12 | Tubería de acero corrugado D=2.00 m, e=2.5 mm PM100 | ml | 64.00 | 65.00 | 101.56 |
| 13 | Charlas de capacitación al personal | u | 4.00 | 2.00 | 50.00 |
| 14 | Señalización de seguridad tipo caballete 1.20x0.60 m | u | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| 15 | Botiquín de primeros auxilios | u | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 16 | Cinta plástica de señalización de peligro | u | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| 17 | Conos de seguridad reflectivos (h=0.90m) | u | 10.00 | 10.00 | 100.00 |
| 18 | Extintor de polvo químico ABC, 5 Kg. (PQS) | u | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
| 19 | Tachos plásticos para almacenar desechos | u | 3.00 | 3.00 | 100.00 |
| 20 | Pancarta informativa 2.44x1.22 m | u | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
| 21 | Señales preventivas temporales: señalética de biosegur. | u | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
| MONTO EJECUTADO A LA FECHA | | | | | 397,254.43 |
| MONTO PROGRAMADO A LA FECHA | | | | | 484,385.79 |
| PORCENTAJE EJECUTADO A LA FECHA | | | | | 82.01 |
| PORCENTAJE PROGRAMADO A LA FECHA | | | | | 100.00 |

C.- PLAZOS

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02 de febrero de 2021
 TIEMPO EMPLEADO HASTA LA FECHA :148 días
 PRORROGAS : 30 días
 MORA :
 SUSPENSIÓN:
 FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO : 01 de julio de 2021

D.- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La obra tiene un retraso del 17.99 % con respecto al cronograma reprogramado.
 El retraso se debe a las continuas lluvias que impiden cumplir con el cronograma.
 Se encuentra en trámite una segunda ampliación de plazo por 30 días.


 ING. WIDER FRIAS
 FISCALIZADOR